Форма-3

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел "
Наименование стройки: Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Договор:№55 от 12.12.2016

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	248 015	221 442							26 573	248 015

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____**Аманбаев Н.Н.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел "
_____ **Усенов Ж.Е.**

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел "
Договор:№55 от 12.12.2016

Наименование стройки: Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

А К Т №3
выполненных работ
за февраль месяц 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Накладные расходы Тенге	рабочих,обслуживающих машины	
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТПН-10/0,4 кВ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93		3 284,00		3 711,00	1,54	23
		м3		218,93		3 284,00		113,00		
2	Е0108-4-7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,10		1 006,00		1 136,00	0,97	7
		м3		134,10		1 006,00		113,00		
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2 702,00	111	210,00	0,85	1
		м3		123,75	38,250	136,00	42	118,00	0,18	0,00
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,098	40097,59	339,59	48 117,00	408	225,00	0,58	1
		т			140,940		169	133,00	0,58	1,00
5	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов арматурных стыковых накладок	0,011	89308,57	2534,57	982,00	27	506,00	170,00	2
		т		31950,00	920,250	351,00	10	140,00	4,49	
6	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжения до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16 463,00	10590	6 648,00	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,050	4 680,00	2318	95,00	13,44	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-62-1	**Трансформатор силовой автотрансформатор или масляный реактор масса до 1 т**	1	7897,00	1541,00	7 897,00	1541	3 466,00	19,00	19
		шт		3308,00	340,010	3 308,00	340	95,00	1,97	2,00
8	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 16мм**	16	330,10	24,10	5 258,00	386	1 801,00	0,70	11
		шт		116,00	2,500	1 856,00	40	95,00	0,01	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								85709
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ								85 709
		в том числе оборудование								
		в том числе СМР								85 709
		Временные здания и сооружения 2,8%	2,80%							2 400
		Итого с временными								88 109
		Зимнее удорожание1,71%	1,71%							1 507
		Выслуга лет 1%	1,00%							881
		Дополнительные отпуска -0,4%	0,40%							352
		Итого в базовых ценах 2001года								90 849
		Итого в текущих ценах 2014года К=2,38968	2,38968							217 100
		Оборудование								-
		Итого								217 100
		Налоги и сборы обязательные платежи 2%	2%							4 342
		ИТОГО								221 442
		НДС (12%)	12%							26 573
		Всего								248 015

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел "

Усенов Ж.Е.