Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
151140001473
090540017345

Заказчик **БИН / ИИН 151140001473, Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

Исполнитель **БИН / ИИН 090540017345, Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№1142 от 05.08.2025**

Номер документа	Дата составления
5	**01.12.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					кол-во	цена за единицу	в том числе НДС	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"			работа	1	55 844 736	5 983 365	55 844 736
				Итого	1	x	5 983 365	55 844 736

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назаров Р.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2025 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование		код	наименование		код
				1142	от 05.08.2025						

№ П/П	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце (декабрь) без НДС	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"	163 089 560	49 861 371	55 844 736	49 861 371					5 983 365	55 844 736
	ИТОГО по справке	**163 089 560**	**49 861 371**	**55 844 736**	**49 861 371**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 983 365**	**55 844 736**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473**
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345**
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**

Экспертная организация технического надзора: ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

М.П.

Инженер **Белау В.С.**
приказ №ТН/46 от 28.07.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос и переустройство сетей 10/0,4кВ**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за декабрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	12,3476	460,0 0,0	460,0 103,0	5 679,78 0,0	5 679,78 1 271,77			5 679,78	
2	2	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	1,8	83,0 0,0	83,0 22,0	149,41 0,0	149,41 39,61			149,41	
3	3	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	105,21	460,0 0,0	460,0 103,0	48 397,0 0,0	48 397,0 10 837,0			48 397,0	
4	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	70,14	83,0 0,0	83,0 22,0	5 822,0 0,0	5 822,0 1 543,0			5 822,0	
5	5	6401-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	588	2 588,0 1 454,0	1 092,0 321,0	1 521 744,0 854 952,0	642 096,0 188 748,0	24 696,0		1 521 744,0	
6	6	6401-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	230	3 279,0 1 938,0	1 267,0 367,0	754 170,0 445 740,0	291 410,0 84 410,0	17 020,0		754 170,0	
7	7	6401-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	24	3 279,0 1 938,0	1 267,0 367,0	78 696,0 46 512,0	30 408,0 8 808,0	1 776,0		78 696,0	
8	8	6401-0201-0605 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	56	4 817,0 2 019,0	2 620,0 830,0	269 752,0 113 064,0	146 720,0 46 480,0	9 968,0		269 752,0	
9	9	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	41,04	460,0 0,0	460,0 103,0	18 878,0 0,0	18 878,0 4 227,0			18 878,0	
10	10	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	41,04	83,0 0,0	83,0 22,0	3 406,0 0,0	3 406,0 903,0			3 406,0	
11	11	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	182,81	31,0 29,0	2,0 1,0	5 667,11 5 301,49	365,62 182,81			5 667,11	
12	13	6301-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	м^3 железобетонных и бетонных конструкций	3,885	78 826,0 41 092,0	22 529,0 7 259,0	306 239,1 159 642,3	87 525,0 28 201,2	59 071,5		306 239,1	
13	14	6401-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	798	1 338,0 1 251,0	54,0 14,0	1 067 724,0 998 298,0	43 092,0 11 172,0	26 334,0		1 067 724,0	
14	20	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2		37,5	1 099,0		41 212,0		41 212,0		41 212,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
15	23	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	47	36 626,0 21 977,0	13 726,0 4 694,0	1 721 422,0 1 032 919,0	645 122,0 220 618,0	43 381,0		1 721 422,0	
16	24	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	36	73 780,37		2 656 093,0		2 656 093,0		2 656 093,0	Казахстан
17	25	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	11	62 520,0		687 720,0		687 720,0		687 720,0	Казахстан
18	26	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	8	75 610,0 42 947,0	31 740,0 10 853,0	604 880,0 343 576,0	253 920,0 86 824,0	7 384,0		604 880,0	
19	27	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	8	57 547,0		460 376,0		460 376,0		460 376,0	Казахстан
20	28	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	31	13 772,0		426 932,0		426 932,0		426 932,0	Казахстан
21	29	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968,0		3 936,0		3 936,0		3 936,0	Казахстан
22	30	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	14 515,0		58 060,0		58 060,0		58 060,0	Казахстан
23	31	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	42 197,0		379 773,0		379 773,0		379 773,0	Казахстан
24	32	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13 531,0		54 124,0		54 124,0		54 124,0	Казахстан
25	33	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	70	300,0		21 000,0		21 000,0		21 000,0	
26	34	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	105	1 488,0		156 240,0		156 240,0		156 240,0	
27	35	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	10	6 364,0		63 640,0		63 640,0		63 640,0	
28	36	252-207-2402 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	4	5 451,0		21 804,0		21 804,0		21 804,0	
29	37	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	74	82,0		6 068,0		6 068,0		6 068,0	
30	38	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	12	247,0		2 964,0		2 964,0		2 964,0	
31	39	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2 674,0		21 392,0		21 392,0		21 392,0	
32	40	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.275-15 с прокалывающим зажимом *	шт.	24	33 351,0		800 424,0		800 424,0		800 424,0	
33	41	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	2 772,0		60 984,0		60 984,0		60 984,0	
34	42	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	116	3 584,0		415 744,0		415 744,0		415 744,0	
35	43	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	3 584,0		143 360,0		143 360,0		143 360,0	
36	44	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	75	3 584,0		268 800,0		268 800,0		268 800,0	
37	45	252-204-1504 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SLJ1.27 со срывными головками	шт.	16	3 771,0		60 336,0		60 336,0		60 336,0	
38	46	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	75	4 215,0		316 125,0		316 125,0		316 125,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	47	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	11	4 295,0		47 245,0		47 245,0		47 245,0	
40	48	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	55	8 897,0		489 335,0		489 335,0		489 335,0	
41	49	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	55	20 666,0		1 136 630,0		1 136 630,0		1 136 630,0	
42	50	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	15	7 735,0		116 025,0		116 025,0		116 025,0	
43	51	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	26	5 906,0		153 556,0		153 556,0		153 556,0	
44	52	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	14	6 420,0		89 880,0		89 880,0		89 880,0	
45	53	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	41	6 692,0		274 372,0		274 372,0		274 372,0	
46	54	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	653,0		5 224,0		5 224,0		5 224,0	
47	55	252-204-1506 РСНБ РК 2022	Зажим кабельный соединительный типа SLJ3.47 со срывными головками	шт.	16	7 476,0		119 616,0		119 616,0		119 616,0	
48	56	243-125-1811 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (ок)-1	м	50	3 087,0		154 350,0		154 350,0		154 350,0	
49	57	243-125-1814 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240 (ок)-1	м	640	5 831,0		3 731 840,0		3 731 840,0		3 731 840,0	
50	58	243-125-1813 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х185 (ок)-1	м	66	4 647,0		306 702,0		306 702,0		306 702,0	
51	59	243-125-1808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х50 (ок)-1	м	25	2 013,0		50 325,0		50 325,0		50 325,0	Казахстан
52	60	243-125-1706 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	100	1 343,0		134 300,0		134 300,0		134 300,0	Казахстан
53	62	1133-0203-0101 РСНБ РК 2024	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	1,173	183 417,0 124 296,0	57 415,0 17 940,0	215 148,06 145 799,1	67 347,91 21 043,83	2 001,06		215 148,06	
54	63	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	896	1 910,0		1 711 360,0		1 711 360,0		1 711 360,0	Казахстан
55	65	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	277	918,0		254 286,0		254 286,0		254 286,0	Казахстан
56	66	241-207-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	430	2 646,0		1 137 780,0		1 137 780,0		1 137 780,0	Казахстан
57	68	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	42 769,0		128 307,0		128 307,0		128 307,0	Казахстан
58	69	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	28 571,0		85 713,0		85 713,0		85 713,0	Казахстан
59	70	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		3	30 366,0		91 098,0		91 098,0		91 098,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	71	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	33 451,0		100 353,0		100 353,0		100 353,0	Казахстан
61	72	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	13 775,0		41 325,0		41 325,0		41 325,0	Казахстан
62	73	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	3	6 862,0		20 586,0		20 586,0		20 586,0	Казахстан
63	74	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	3	33 592,0		100 776,0		100 776,0		100 776,0	Казахстан
64	75	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,64	7 950,0		68 688,0		68 688,0		68 688,0	Казахстан
65	77	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	10	53,0		530,0		530,0		530,0	
66	78	249-101-0505 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	167	211,0		35 237,0		35 237,0		35 237,0	
67	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0562	304 365,0		17 105,43		17 105,43		17 105,43	
68	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2025	304 365,0		61 634,09		61 634,09		61 634,09	
			ИТОГО по акту					24 419 060 4 145 804	2 290 339 715 309	17 982 917 0	0 0	24 419 060	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	2 002 363
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**26 421 423**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 321 071
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	792 643
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**28 535 137**
	Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079	**30 789 413**
	НДС (12%)	3 694 730
	Итого с НДС	**34 484 142**
	Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)	**33 794 459**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за декабрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	40,7745	460,0 0,0	460,0 103,0	18 756,33 0,0	18 756,33 4 199,82			18 756,33	
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	60,27	83,0 0,0	83,0 22,0	5 002,3 0,0	5 002,3 1 325,98			5 002,3	
3	13	6401-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	572	2 604,0 1 534,0	996,0 287,0	1 489 488,0 877 448,0	569 712,0 164 164,0	42 328,0		1 489 488,0	
4	14	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	476,58	745,0 715,0	27,0 1,0	355 052,1 340 754,7	12 867,66 476,58	1 429,74		355 052,1	
5	15	6401-0201-3102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 225 мм	м	152,5	1 154,0 988,0	163,0 42,0	175 985,0 150 670,0	24 857,5 6 405,0	457,5		175 985,0	
6	19	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	79	31,0 29,0	2,0 1,0	2 449,0 2 291,0	158,0 79,0			2 449,0	
7	20	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024*	Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м	опора	20	42 460,0 24 809,0	17 651,0 5 740,0	849 200,0 496 180,0	353 020,0 114 800,0			849 200,0	
8	21	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	20	47 614,0 28 075,0	18 623,0 6 443,0	952 280,0 561 500,0	372 460,0 128 860,0	18 320,0		952 280,0	
9	23	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	20	139 937,0		2 798 740,0		2 798 740,0		2 798 740,0	Казахстан
10	25	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	20	568,0		11 360,0		11 360,0		11 360,0	
11	26	247-216-1306 *СпрСЦ 03.2025*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	20	613,0		12 260,0		12 260,0		12 260,0	
12	28	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	260	105,0		27 300,0		27 300,0		27 300,0	Казахстан
13	34	247-306-0906 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°	шт.	20	9 994,0		199 880,0		199 880,0		199 880,0	Казахстан
14	44	243-125-1906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	572	1 576,0		901 472,0		901 472,0		901 472,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	46	274-102-0101004 *СпрСЦ 03.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 63 мм с протяжкой, SN13, 500Н	м	476,58	641,0		305 487,78		305 487,78		305 487,78	
16	47	274-102-0101002 *СпрСЦ 03.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 160 мм с протяжкой, SN6, 500Н	м	152,5	2 351,0		358 527,5		358 527,5		358 527,5	
17	48	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	80	6 658,0		532 640,0		532 640,0		532 640,0	
18	49	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	410,33	53,0		21 747,49		21 747,49		21 747,49	
			ИТОГО по акту					9 017 628	1 356 834	5 231 950	0	9 017 628	
								2 428 844	420 310	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	739 445
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	9 757 073
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	487 854
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	292 712
	Итого с непредвиденными работами и затратами	10 537 639
	Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079	11 370 113
	НДС (12%)	1 364 414
	Итого с НДС	12 734 526
	Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)	12 479 836

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за декабрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	12	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,5	129,0 0,0	129,0 34,0	1 741,5 0,0	1 741,5 459,0			1 741,5	
2	13	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	13,5	204,0 0,0	204,0 54,0	2 754,0 0,0	2 754,0 729,0			2 754,0	
3	14	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	60	129,0 0,0	129,0 34,0	7 740,0 0,0	7 740,0 2 040,0			7 740,0	
4	15	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	60	102,0 0,0	102,0 27,0	6 120,0 0,0	6 120,0 1 620,0			6 120,0	
5	16	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	60	492,0 0,0	492,0 110,0	29 520,0 0,0	29 520,0 6 600,0			29 520,0	
6	17	412-102-0105 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	501	118,0		59 118,0				59 118,0	
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					106 994 0	47 876 11 448	0 0	0 0	106 994	
			ИТОГО по акту					106 994 0	47 876 11 448	0 0	0 0	106 994	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									8 774	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									115 768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									5 788	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									3 473	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**125 029**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**134 906**	
			НДС (12%)									16 189	
			Итого с НДС									**151 095**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**148 073**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство съездов к домам**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за декабрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	13	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	245	22,0 0,0	22,0 5,0	5 390,0 0,0	5 390,0 1 225,0			5 390,0	
2	14	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	73,56	259,0 0,0	259,0 69,0	19 052,04 0,0	19 052,04 5 075,64			19 052,04	
3	15	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	73,56	93,0 0,0	93,0 26,0	6 841,08 0,0	6 841,08 1 912,56			6 841,08	
4	16	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	73,56	238,0 52,0	181,0 43,0	17 507,28 3 825,12	13 314,36 3 163,08	367,8		17 507,28	
5	17	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из песка**	$м^3$	36,75	20 501,0 10 175,0	1 581,0 437,0	753 411,55 373 931,25	58 101,55 16 059,35	321 378,75		753 411,55	
6	18	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	36,75	29 254,0 14 379,0	1 854,0 509,0	1 075 084,7 528 428,45	68 134,7 18 705,95	478 521,55		1 075 084,7	
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					1 877 287 906 185	170 834 46 142	800 268 0	0 0	1 877 287	
			ИТОГО по акту					1 877 287 906 185	170 834 46 142	800 268 0	0 0	1 877 287	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									153 938	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 031 225**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									101 561	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									60 937	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 193 722**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**2 367 027**	
			НДС (12%)									284 043	
			Итого с НДС									**2 651 070**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**2 598 048**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный и лентификационный номер)

Директор **Назаров Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный и лентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Отдел строительства и ремонта дорог

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ
за декабрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: улица Шарын										
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 2	м³	165,6	520,0 0,0	520,0 144,0	86 112,0 0,0	86 112,0 23 846,0			86 112,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	16,6	12 539,0 12 539,0	0,0 0,0	208 147,0 208 147,0	0,0 0,0			208 147,0	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	41,4	848,0 531,0	317,0 106,0	35 107,0 21 983,0	13 123,0 4 388,0			35 107,0	
4	4	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	10,4	17 529,0 4 861,0	3 916,0 1 234,0	182 302,0 50 554,0	40 727,0 12 834,0	91 021,0		182 302,0	
5	5	6201-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м³	10,081	50 890,0 22 748,0	21 400,0 6 808,0	513 022,35 229 322,55	215 733,4 68 631,59	67 966,39		513 022,35	
6	6	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м³	10,081	164 937,11		1 662 730,75		1 662 730,75		1 662 730,75	Казахстан
7	7	6401-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, плитами	м	63	1 046,0 484,0	562,0 183,0	65 898,0 30 492,0	35 406,0 11 529,0			65 898,0	
8	8	225-107-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	42	17 057,0		716 394,0		716 394,0		716 394,0	Казахстан
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	122,8	5 451,0 5 451,0	0,0 0,0	669 383,0 669 383,0	0,0 0,0			669 383,0	
10	10	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	59,3	566,0 0,0	566,0 127,0	33 564,0 0,0	33 564,0 7 531,0			33 564,0	
11	11	412-102-0105 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	489,225	118,0		57 729,0				57 729,0	
			Итого по разделу 1: улица Шарын					4 230 389	424 665	2 538 112	0	4 230 389	
								1 209 882	128 760	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
12	32	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м³, группа грунта 2**	м³	9,1	452,0 0,0	452,0 126,0	4 113,2 0,0	4 113,22 1 146,61			4 113,2	
13	33	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	1,22	10 903,0 10 903,0	0,0 0,0	13 301,65 13 301,65	0,0 0,0			13 301,65	
14	34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	2,19	738,0 462,0	276,0 92,0	1 616,22 1 011,78	604,45 201,48			1 616,22	
15	38	6401-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, плитами**	м	55,5	911,0 421,0	490,0 160,0	50 560,09 23 365,91	27 195,0 8 880,0			50 560,09	
16	39	225-107-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15**	шт.	37	17 057,0		631 109,0		631 109,0		631 109,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					700 700 37 679	31 913 10 228	631 109 0	0 0	700 700	
			ИТОГО по акту					4 931 089 1 247 561	456 578 138 988	3 169 221 0	0 0	4 931 089	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)	404 349
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**5 335 438**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	266 772
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	160 063
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**5 762 273**
	Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079	**6 217 493**
	НДС (12%)	746 099
	Итого с НДС	**6 963 592**
	Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)	**6 824 320**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Т.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**