Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Наименование стройки: «Проведение капитального ремонта административного здания для КГП на ПХВ "Городская поликлиника №20» Управления общественного здоровья города Алматы"

Договор: № 10/7 от 02.06.2025 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июнь 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	530 000,00	473 214,00						56 786,00	**530 000,00**
Итоге к оплате									**530 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ **Гани Т. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "РДМ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "STM Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Проведение капитального ремонта административного здания для КТП на ПХВ "Городская поликлиника №20» Управления общественного здоровья города Алматы"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 10/7 от 02.06.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за июнь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монолитный сердечник										
1	1	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,87	44783,74	7692,81	38962,00	6693,00	20954,00	11703,00	54718,00	
						13005,68	1776,98	11315,00	1546,00		4053,00		
2	2	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	349794,00		22037,00		22037,00		23800,00	
											1763,00		
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	376202,00		8653,00		8653,00		9345,00	
											692,00		
			Итого по разделу 1: Монолитный сердечник					69652,00	6693,00	51644,00	11703,00	87863,00	
								11315,00	1546,00	0,00	6508,00		
			Раздел 2: Наружная отделка										
4	4	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	11,22135	1098,12	3,73	12322,00	42,00	5133,00	5733,00	19499,00	
						636,99	1,62	7148,00	18,00		1444,00		
5	5	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	$м^2$	11,22135	7629,00		85608,00		85608,00		92457,00	
											6849,00		
6	6	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^3$	11,22135	847,16	4,32	9506,00	48,00	4713,00	3810,00	14381,00	
						422,84	1,62	4745,00	18,00		1065,00		
7	7	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,063	41869,00		2638,00		2638,00		2849,00	
											211,00		
			Итого по разделу 2: Наружная отделка					110074,00	90,00	98092,00	9543,00	129186,00	
								11893,00	36,00	0,00	9569,00		
			Раздел 3: Наружная сеть водопровода										
8	8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,029	611754,75	270517,87	17741,00	7845,00		12383,00	32534,00	
						341236,88	90064,88	9896,00	2612,00		2410,00		
9	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	28,29	2542,00		71913,00		71913,00		77666,00	
											5753,00		
10	10	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	4103,30	278,74	4103,00	279,00	499,00	3419,00	8124,00	
						3325,80	127,84	3326,00	128,00		602,00		
11	11	251-101-0129 РСНБ РК 2022	+ /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	4838,00		4838,00		4838,00		5225,00	
											387,00		
12	12	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4666,44	225,23	4666,00	225,00	295,00	4212,00	9588,00	
						4145,83	109,13	4146,00	109,00		710,00		
13	13	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00		9810,00		9810,00		10595,00	
											785,00		
14	14	1123-0601-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие		0,33	94874,80	31323,22	31309,00	10337,00	3990,00	21289,00	56806,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ конструкций колодца		51460,74	13701,62	16982,00	4522,00		4208,00		
15	15	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24755,00		24755,00		24755,00		26735,00	
											1980,00		
16	16	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3422,00		3422,00		3422,00		3696,00	
											274,00		
17	17	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	0,01709	1004968,00		17175,00		17175,00		18549,00	
											1374,00		
			Итого по разделу 3: Наружная сеть водопровода					189732,00	18686,00	136697,00	41303,00	249518,00	
								34350,00	7371,00	0,00	18483,00		
			Раздел 4: Покрытие										
18	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	13,4	4547,81	1481,20	60941,00	19848,00	37973,00	6036,00	72335,00	
						232,82	392,84	3120,00	5264,00		5358,00		
19	19	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	13,4	1862,11	235,51	24952,00	3156,00	21304,00	737,00	27744,00	
						36,76	39,67	493,00	532,00		2055,00		
20	20	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	13,4	782,29	0,09	10483,00	1,00	10308,00	125,00	11457,00	
						12,92	0,00	173,00	0,00		849,00		
21	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8,182	2099,53	45,60	17178,00	373,00	6560,00	7493,00	26645,00	
						1252,13	19,89	10245,00	163,00		1974,00		
22	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	0,3752	64667,00		24263,00		24263,00		26204,00	
											1941,00		
			Итого по разделу 4: Покрытие					137817,00	23378,00	100408,00	14391,00	164385,00	
								14031,00	5959,00	0,00	12177,00		
			ИТОГО по акту					507275,00	48847,00	386841,00	76940,00	630952,00	
								71589,00	14912,00	0,00	46737,00		
			ИТОГО по акту									630952	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									473214	
			НДС - 12%									56786	
			ИТОГО к оплате									530000	

Генеральный подрядчик

ТОО "РДМ Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Есимкулов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "STM Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Гани Т. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.