Форма-3

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО"АРАНШЫ-К"
Наименование стройки: Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормочной площадке на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области

Договор: №4 от 11.01.2016 год

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормочной площадке на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области	843 769	753 365							90 404	843 769

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО"АРАНШЫ-К"

Даутбаева К.К.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО"АРАНШЫ-К"
Договор: №4 от 11.01.2016 год

Наименование стройки: Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормочной площадке на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области

А К Т №3
выполненных работ
за апрель месяц 2016года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Накладные расходы Тенге	рабочих,обслуживающих машины	
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65м3	473,712	23,36	22,08	11 065,91	10460	3 142,98	0,01	21
		м3		1,28	5,560	606,35	2634	97,00	0,02	46,00
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	35,656	218,93	-	7 806,17	-	8 820,97	1,54	275
		м3		218,93	-	7 806,17	-	113,00		
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	347,6886	3,35	3,35	1 164,76	1165	391,22	-	-
		м3		0,00	1,160	-	403	97,00	-	7,00
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	149,0094	134,10	-	19 982,16	-	22 579,84	0,97	724
		м3		134,10	-	19 982,16	-	113,00	-	-
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими тармбовками	347,6886	21,55	4,52	7 492,69	1572	5 743,50	0,11	188
		м3		17,03	-	5 921,14	-	97,00	-	-
		Водопровод В1								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,375545	1901,20	152,52	36 836,79	2955	5 310,43	1,02	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,150	2 977,63	1107	130,00	0,28	15
8	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849,00	361	652,00	2,700	3
		установ		488,46	138,600	488,00	139	104,00	0,56	1
9	Е0122-46-15	Продавливание грунта стальными трубами диам 100 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	62,3	1158,44	747,14	72 171,00	46547	66 682,00	2,240	140
		м		402,75	420,580	25 091,00	26202	130,00	1,36	84
										270691
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								270 691
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ								
		в том числе оборудование								270 691
		в том числе СМР								9 204
		Временные здания и сооружения 3,4%	3,40%							279 895
		Итого с временными								5 038
		Зимнее удорожание 2х0,9%	1,80%							2 799
		Выслуга лет 1%	1,00%							1 120
		Дополнительные отпуска -0,4%	0,40%							288 852
		Итого в базовых ценах 2001года								738 593
		Итого в текущих ценах 2015года К=2,557	2,557							-
		Оборудование								738 593
		Итого								14 772
		Налоги и сборы обязательные платежи 2%	2%							753 365
		ИТОГО								90 404
		НДС (12%)	12%							843 769
		Всего								

Генподрядчик:
Директор ТОО "Sat Инжиниринг"

Амангбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО"АРАНШЫ-К"

Даутбаева К.К.