Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"19" декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «ТаразҚұрылысИнвест», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Асанбая Аскарова 297**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Генерального директора Жаксылыков Б.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство спортивного комплекса в селе БесагашЖамбылского района Жамбылской области».**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» в лице Руководитель Исаков Ж.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями **ТОО Авангард Строй НС № гос.Лицензий 11ГСЛ-КР №002582 от 09.09.2024г БИН 080440004427**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директора Жунисова Ержана Сапаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподрядными организациями **ТОО Асыл Строй KZ № гос.Лицензий 24019128 от 22.05.2024г БИН 240140025512**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Мейрманова Асылбека Рысбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Субподряднымиорганизациями **ТОО "Құрылыс ТЭД" № гос.Лицензий 16-ГСЛ №000033 от 20.04.2005 г БИН 041040017628**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **Директора Серик Д**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Бакыт таны» ГСЛ №19016745 от 09.08.2019г. БИН 130640008449**
(*наименование проектной организации. номер проекта)*

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», № 43 от 07.09.2021 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1486,07	1486,07
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	12323,25	12323,25
В том числе подземной части	м3	220,6	220,6
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Здание спортивного комплекса прямоугольной формы в плане собщими размерами в крайних осях 24,00х50,50 м, с подвалом в осях «6-10»/ «Г-Д». Здание одноэтажное со встроенной в осях «8-10»/ «А-Д» этажеркой в два этажа, размещаемая в общемобъеме основного здания. Размеры этажерки в осях 24,0х8,0 м.Высота помещений спортивного зала от пола до выступающих конструкций нижнего пояса ферм 8,0 м, высота помещений этажерки от пола до потолка 3,0 м. Высота здания до конька крыши 10,70 м, до свеса кровли 9,10 м, высота цоколя – 0,60 м.В частичном расположении подвала высотой 2,40 м, расположены помещения венткамеры и тепловой узел. В основном здании в осях «1-8» располагается помещение универсального спортивного зала с размерами 24,0х42,0 м. Назначение спортивного зала – проведение учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (волейбол, баскетбол, минифутбол), без мест для зрителей. Вход-выход в спортивный зал из раздевальных осуществляется через коридор, также предусмотрен второй эвакуационные выход из спортивного зала непосредственно на улицу. На первом этаже встоенной этажерки размещены: инвентарная, душевые, раздевалки, сан.узлы, туалет для МГН, комната технического персонала, комната уборочного инвентаря, лестничная клетка , электрощитовая под лестничной клеткой. На втором этаже расположены: тренажерный зал, медицинский кабинет, комната тренера, кабинет, сан.узел, душевая, лестничная клетка. Совторого этажа имеется противопожарный выход на наружную лестницу. Входная группа главного входа состоит из тамбура и пандуса для обеспечения доступности маломобильныхгрупп населения с нормативным уклоном 8%.Для обеспечения путей эвакуации из здания проектом предусмотрены два выхода, соответствующая ширина коридоров и открывание дверей по пути следования на выход. В проекте предусмотрены в соответствии с СП РК 3.06-101-2012 условия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения: - двери в пределах

передвижения МГН выполнены шириной не менее 1,0 м,- сан.узел для МГН обеспечивающий возможность посещения т. е. ширина кабинки и ширина дверей соответствуют требованию СН РК 3.06-01-2011, кабина имеет размеры в плане: ширина и глубина – 1,80 м, оборудована горизонтальными поручнями. Дверь открывается наружу,проем в свету 1,0 м. Наружная отделка:Наружные стены предусмотрены из сэндвич-панелей по ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм, окрашены в заводских условиях. Утеплитель (из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы). Цоколь оштукатурен и окрашен фасадными красками.Крыша здания – двускатная, бесчердачная, с несущими пролетными конструкциями покрытия – металлическими фермами. Материал кровли – из сэндвич-панелей по ГОСТ32603-2012 толщиной 150 мм, окрашены в заводских условиях. Утеплитель (из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы).Водосток – наружный, неорганизованный. По периметру здания предусмотрена асфальтобетоннаяотмостка шириной 750 мм.Внутренняя отделка:Внутренняя отделка: панели стеновые и кровельные с готовой заводской отделкой. Выступающие части колонн и связей совместно с радиаторами по периметру спортивного зала обшиваются деревянным ограждением на высоту 2,2 и 2,6 м.В этажерке потолок - затирка швов, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска за 2 раза; стены – выравнивание сухими смесями с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза, облицовка керамической глазурованной плиткой; масляной краской высотой 1,5 м. Выступающие части стальных колонн и связей по периметру наружных стен в помещениях этажерки обшиваются гипсокартонной плитой и отделываются согласно ведомости отделки внутренних помещений. Окна и витражи из металлопластик-профиля по ГОСТ 23166-90, ГОСТ 30674-99, подоконные доски из ПВХ профиля по ГОСТ 30673-99.Двери – металлопластик - профиля ГОСТ 23166-90 и металлические, утепленные, индивидуальные.\ Полы – из керамической плитки по ГОСТ 6787-89, линолеумные, бетонные, реечные.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22. 06. 2023 года**

месяц, год

окончание работ **19. 12 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **9**

фактически, месяц: **18**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13. Обеспечен доступ для мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защите.

Подрядчик (генеральный подрядчик))**ТОО «ТаразҚұрылысИнвест»**
считает объект:**«Строительство спортивного комплекса в селе Бесагаш Жамбылского района Жамбылской области».**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» Жаксылыков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.подпись, дата

Место печати (при наличии)