Форма-3

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО"АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормочной площадке на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области

Договор:№3 от 11.01.2016 год

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормочной площадке на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области	646 466	577 202							69 264	646 466

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО"АкОлЖа Тел"

Усенов Ж.Е.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО"АкОлЖа Тел"
Договор:№3 от 11.01.2016 год

Наименование стройки: Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормочной площадке на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области

А К Т №4
выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Затраты труда,чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	Накладные расходы Тенге	рабочих,обслуживающих машины	
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,60761	1901,20	152,52	31 574,39	2533	4 551,80	1,02	56
		м3		153,68	57,150	2 552,26	949	130,00	0,28	15
10	Е0122-11-3	Укладка трубопродов из полиэтиленовых труб диам 100мм	0,7377	58881,69	25695,31	43 437,00	18955	38 253,00	194,000	143
		км		33075,00	6813,450	24 399,00	5026	130,00	26,38	19
11	Е0122-11-11	Укладка трубопродов из полиэтиленовых труб диам 25мм	0,042	47611,09	17877,09	2 000,00	751	1 878,00	173,000	7
		км		29700,00	4698,680	1 247,00	197	130,00	18,10	1
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов ,колен,патрубков,переходов	2	300,57	225,64	601,00	451	334,00	0,410	1
		шт		69,53	58,980	139,00	118	130,00	0,23	
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250 мм	0,00503	247994,13	49389,75	1 247,00	248	532,00	312,700	2
		т		62775,00	18657,000	316,00	94	130,00	91,12	
14	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 100мм	0,0005	35444,50	8449,81	18,00	4	10,00	69,900	
		км		12712,50	3192,750	6,00	2	130,00	15,59	
15	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	174718,44	71861,81	87,00	36	72,00	441,000	
		км		83025,00	27146,250	42,00	14	130,00	132,58	
16	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам 200мм	0,0005	566134,23	80990,95	283,00	40	51,00	278,000	
		км		48375,00	30595,500	24,00	15	130,00	149,43	
17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам 100мм	2	497,61	28,48	995,00	57	918,00	2,030	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		342,00	11,250	684,00	23	130,00	0,05	
18	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25мм	5	473,47	39,24	2 367,00	196	1 728,00	1,470	7
		шт		254,25	15,750	1 271,00	79	128,00	0,07	
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	1,52	30703,33	1879,87	46 669,00	2857	3 900,00	8,860	13
		м3		1435,50	538,430	2 182,00	818	130,00	2,06	3
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	13,8474	245,44	3,82	3 399,00	53	634,00	0,210	3
		м2		37,35	1,440	517,00	20	118,00	0,01	
20	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18 076,00	37	392,00	1,820	2
		шт		288,00	13,5	288,00	14	130,00	0,07	
21	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	1	423,45	1,57	423,00	2	297,00	1,680	2
		шт		247,50		248,00		120,00		
22	Е0122-38-3	Врезка в существующую стеь , из стальных труб,стальных штуцеров/патрубков/диам 100мм	1	665,13	180,25	665,00	180	603,00	2,010	2
		шт		396,00	67,5	396,00	68	130,00	0,33	
23	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам до 40мм	2	75,82	1,57	152,00	3	173,00	0,410	1
		1счетчик		67,50		135,00		128,00		
24	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам до 50мм	1	786,37	36,99	786,00	37	288,00	1,220	1
		1счетчик		211,50	13,5	212,00	14	128,00	0,07	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ								207394
		в том числе оборудование								207 394
		в том числе СМР								
		Временные здания и сооружения 3,4%	3,40%							207 394
		Итого с временными								7 051
		Зимнее удорожание 2х0,9%	1,80%							214 446
		Выслуга лет 1%	1,00%							3 860
		Дополнительные отпуска -0,4%	0,40%							2 144
		Итого в базовых ценах 2001года								858
		Итого в текущих ценах 2015года К=2,557	2,557							221 308
		Оборудование								565 884
		Итого								-
		Налоги и сборы обязательные платежи 2%	2%							565 884
		ИТОГО								11 318
		НДС (12%)	12%							577 202
		Всего								69 264
										646 466

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Усенов Ж.Е.