Заказчик:	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
Технический надзор:	ТОО "СейсмоСтройЗащита"
Авторский надзор:	ИП Нурмахамбетов Е.К.
Подрядчик:	ТОО "Балқаш жібек жолы"
Наименование строительства	СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ В Г.САТПАЕВ, МИКРОРАЙОН 7-2

приложение №5
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрчдчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	код	наименование
		123, прил.1	2019-12-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный м-ц включит-но с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2019 года)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты на приобрете-тение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	613 957 252,56									
Затраты подрядчика общастроительные работы	42 052 735,75	37 547 085,49		42 052 735,75					4 505 650	42 052 736
Удержание аванса 30%	184 187 175,77	4 400 000,00		12 615 820,73					600 000	5 000 000,00
Удержание резерва 5%	92 093 587,88	1 877 354,27		2 102 636,79					225 283	2 102 636,79
Всего по стройке	337 676 488,91	24 405 605,57		27 334 278,24						34 950 099

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

(наименование организации)

Руководитель Алимжан Ж.А

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"

(наименование организации)

Эксперт Байдурин А.Е.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИП Нурмахамбетов Е.К.

(наименование организации)

Эксперт Нурмахамбетов Е.К.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Балқаш жібек жолы"

(наименование организации)

Директор Сатпулов М.М.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

Подрядчик ТОО "Балкаш жібек жолы"

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ В Г.САТПАЕВ, МИКРОРАЙОН 7-2

Договор №123 от 2019-12-04

Форма 2-В

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах на 01.04. 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы по чертежам АС									
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.3,000									
96	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	26	3785,91	974,87	98434	25347	17939	71441	183464
					2121,06	207,52	55148	5396		13590	
97	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	76	5700,53	1301,64	433240	98925	79392	326107	820095
					3354,26	282,08	254924	21438		60748	
99	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	738,045	6490,00	0,00	4789912	0	4789912	0	5173105
					0,00	0,00	0	0		383193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5321586	124272	4887243	397548	6176664
							310072	26834	0	457531	0
		РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ									
217	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДН21-9УП, ДГ21-9, ДО21-13, ДГ21-7, ДС21-9ГТ, ДН21-13УП, ДГ21-13, ДС16-9ГТУ, ДС16-9 ГТ, ДН 21-15УП)	м2	211,99	2463,81	540,58	522303	114598	179392	231410	814011
					1077,00	135,90	228313	28809		60297	
219	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	м2	169,36	4293,00	0,00	727062	0	727062	0	785227
					0,00	0,00	0	0		58165	
221	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	м2	42,63	5240,00	0,00	223381	0	223381	0	241252
					0,00	0,00	0	0		17870	
229	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	3617,00	0,00	108510	0	108510	0	117191
					0,00	0,00	0	0		8681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1581257	114598	1238346	231410	1957681
							228313	28809	0	145013	0
		РАЗДЕЛ 11.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
383	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1300	494,58	2,87	642954	3731	248495	314028	1033541
					300,56	1,39	390728	1807		76559	

391	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1800	673,61	4,41	1212498	7938	393048	652291	2013972
					450,84	2,14	811512	3852		149183	
392	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1500	444,56	2,87	666840	4305	261975	322116	1068072
					267,04	1,39	400560	2085		79116	
400	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов цементно-песчаным раствором по бетону и камню	м2	200	3085,13	43,40	617026	8680	171944	352654	1047255
					2182,01	22,08	436402	4416		77574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3139318	24654	1075462	1641090	5162840
							2039202	12160	0	382433	0
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ФАСАД									
413	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1000	2576,97	17,36	2576970	17360	1170560	1113608	3985824
					1389,05	2,96	1389050	2960		295246	
414	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1000	4127,25	3,26	4127250	3260	3866370	206888	4680869
					257,62	0,99	257620	990		346731	
415	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка металлосайдингом	м2	600	738,55	2,63	443130	1578	208680	186773	680295
					388,12	0,99	232872	594		50392	
416	СТПРАЙС	Металлосайдинг по шкале RAL	м2	2000	2551,24	0,00	5102480	0	5102480	0	5510678
					0,00	0,00	0	0		408198	
418	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1500	744,95	1,86	1117425	2790	401445	664522	1924503
					475,46	0,90	713190	1350		142556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				13367255	24988	10749535	2171791	16782170
							2592732	5894	0	1243124	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 Тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	19,64646	1189,43	0,00	23368	0	0	16825	43409
					1189,43	0,00	23368	0		3215	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	45,84174	34,42	34,42	1578	1578	0	407	2144
					0,00	12,34	0	566		159	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	45,84174	17,00	17,00	779	779	0	201	1059
					0,00	6,09	0	279		78	

6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	45,84174	184,66	87,78	8465	4024	0	4519	14023
					96,88	40,03	4441	1835		1039	
7	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,4882	345,38	332,78	1896	1826	1	397	2476
					12,47	87,97	68	483		183	
8	4102-0104-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	9,87876	126,00	0,00	1245	0	1245	0	1344
					0,00	0,00	0	0		100	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	951,6118	20,46	17,37	19470	16529	105	6639	28198
					2,98	6,71	2836	6385		2089	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1017,1	184,66	87,78	187818	89281	0	100261	311125
					96,88	40,03	98537	40715		23046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				244618	114018	1350	129249	403777
							129250	50263	0	29909	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-1 Вертикальная планировка											
РАЗДЕЛ 1.Ведомость земляных работ в границах участка											
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта 3 группы вручную для озеленения	м3	77,4	2566,80	0,00	198670	0	0	143043	369050
					2566,80	0,00	198670	0		27337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198670	0	0	143043	369050
							198670	0	0	27337	0
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-3 Покрытие											
		Асфальтобетонное покрытие проездов 2313-566 м2,Тип-1									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные 150х300мм. Установка при других видах покрытий	мбортового камня	350	1712,88	30,78	599508	10773	331730	281977	952003
					734,30	11,67	257005	4085		70519	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300	м3	15,92325	41954,00	0,00	668044	0	668044	0	721488
					0,00	0,00	0	0		53444	
		Покрытие тротуара.Тип-2									
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	1160,53	1023,88	46421	40955	0	15456	66827
					136,66	221,12	5466	8845		4950	
9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	400	412,26	37,06	164904	14824	272	168186	359737
					374,52	14,80	149808	5920		26647	
10	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	400	1772,00	0,00	708800	0	708800	0	765504
					0,00	0,00	0	0		56704	

11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм. Установка при других видах покрытий	м	20	1712,88	30,78	34258	616	18956	16113	54400
					734,30	11,67	14686	233		4030	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР-100.20.8	м3	1,5	41954,00	0,00	62931	0	62931	0	67965
					0,00	0,00	0	0		5034	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2284866	67168	1790733	481732	2987926
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					426965	19083	0	221328	0

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-5 Ограждение

РАЗДЕЛ 2.Ограждения территории детского сада

13	1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	72	5250,61	1969,06	378044	141772	34499	300581	732915
					2802,40	735,51	201773	52957		54290	
22	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных	шт	2	28965,72	4898,35	57931	9797	1677	59144	126441
					23229,00	1831,93	46458	3664		9366	
23	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1	11249,21	105,59	11249	106	703	12366	25504
					10440,50	38,89	10441	39		1889	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	320	78,86	2,34	25235	749	10762	9528	37544
					42,89	0,26	13725	83		2781	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	320	150,12	3,31	48038	1059	30934	11184	63960
					50,14	0,51	16045	163		4738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				520498	153483	78575	392801	986363
							288441	56906	0	73064	0
		ИТОГО ПО АКТУ					26658069	623180	19821243	5588664	34826470
							6213646	199949	0	2579739	0

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			34 826 470,357				
в том числе оборудование	Тенге							
в том числе СМР	Тенге			34 826 470,357				
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге		1,5%	522 397,06				
Итого с временными	Тенге			35 348 867,41				
Затраты на производства СМР в зимнее время 2,2%	Тенге		2,2%	777 675,08				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР	Тенге			36 126 542,495				
Итого в базовых ценах 2020г. оборудование	Тенге			-				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование	Тенге			36 126 542,49				
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	722 530,85				
Итого с непредвиденными работами и затратами				36 849 073,34				
в том числе на 2019 год - 61 %			61%	22 477 934,74				
в том числе на 2020 год - 39 %			39%	14 371 138,60				
в том числе в текущих ценах на 2019 год - 61 %, К=1			1	22 477 934,74				
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, К=1,049901			1,049901	15 088 272,79				

	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			37 566 207,53				
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		1,0	37 547 136,377				
	НДС	Тенге		12%	4 505 656,365				
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			42 052 735,75				

Сдал (Подрядчик)

ТОО ""Балқаш жібек жолы""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Смагулов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства архитектуры
и градостроительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела Шукаев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СейсмоСтройЗащита"

инженер технического надзора Байдурин А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ИП Нурмахамбетов Е.К.

эксперт Нурмахамбетов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)