Генподрядчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Субподрядчик: ТОО "Араншы-К"
Наименование стройки: Капитальный ремонт школы имени Д.Конаева Ордабасынского района Туркестанской области

Форма № 3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт школы имени Д.Конаева Ордабасынского района Туркестанской области	870 202	776 966							93 236	870 202
К оплате:	**870 202**	**776 966**							**93 236**	**870 202**

Генподрядчик:
ТОО "Нур-Аман"

Директор_____Нахов А.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Араншы-К"

_____Даутбаева К.К

Генподрядчик: ТОО "Нұр-Аман" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Арашы-К"

Наименование стройки: Капитальный ремонт школы имени Д.Конаева Ордабасынского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в редакции 2019.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 Блок А											
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
22	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,1	2192,02	41,66	76940	1462	21027	44100	130724
		НР - 80%, СП - 8%			1551,29	19,24	54450	675		9683	
		ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
37	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	23,4	2797,81	61,65	65469	1443	9078	38319	112091
		НР - 69%, СП - 8%			2348,20	25,10	54948	587		8303	
		2,3 этаж									
		тип пола (60) S=479,65м2									
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,965	710,65	35,06	34086	1682	14496	17585	55805
		НР - 94%, СП - 8%			373,37	16,65	17909	799		4134	
		КРОВЛЯ л.АС-39									
91	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	55	2569,23	122,81	141308	6755	18824	108116	269377
		НР - 92%, СП - 8%			2104,16	32,51	115729	1788		19954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								567997
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								567997
6-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА и КАНАЛИЗАЦИИ											
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД									
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,02467	280189,43	72199,11	6911	1781	39	5524	13430
		НР - 99%, СП - 8%			206389,00	19826,44	5091	489		995	
14	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2477,05	212,42	4954	425	245	4266	9958
		НР - 99%, СП - 8%			2142,14	12,54	4284	25		738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.1500мм									
32	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,38**	**21230,81**	**8932,99**	**29299**	**12328**	**3632**	**18033**	**51118**
		НР - 99%; СП - 8%			**9666,26**	**3533,17**	**13339**	**4876**		**3787**	
38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,5887**	**853,30**	**1,00**	**502**	**1**	**79**	**338**	**908**
		НР - 80%; СП - 8%			**717,71**	**0,48**	**423**	**0**		**67**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**75414**
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
40	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,032**	**549459,62**	**190041,01**	**17445**	**6034**	**760**	**12228**	**32047**
		НР - 99%; СП - 8%			**335478,00**	**53535,70**	**10651**	**1700**		**2374**	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1000мм									
44	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,97**	**35326,33**	**10420,01**	**69593**	**20527**	**17591**	**38963**	**117240**
		НР - 99%; СП - 8%			**15977,09**	**4000,88**	**31475**	**7882**		**8684**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**149287**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**224702**

			в т.ч. ст-ть оборудования	прочие
ИТОГО	**Тенге**	**792 698**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**792 698**		
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	9 512		
Итого	**Тенге**	**802 210**		
Зимнее удорожание 0,49%	Тенге	3 931		
Итого	**Тенге**	**806 141**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**806 141**		
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	16 123		
Итого	**Тенге**	**822 264**		
В ценах 2020г.-100% К=1,049901	Тенге	863 296		
Всего по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**	863 296		
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	776 966		
НДС 12%	Тенге	93 236		
Всего	**Тенге**	870 202		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Нур-Аман"

Нахов А.В.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Аранпы-К"

Даутбаева К.К