Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
119-ПЭ

Подрядчик: **БИН081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **БИН 161140018585, ТОО «Жолашар Строительство»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации.**

(наименование)

Договор субподрядных работ №10 от 05.09.22

Акт приемки выполненных работ №1 от 30.12.2022 г.

за декабрь
на Канализационная сеть.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Трубопровод.

1	16	1122-0501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,00901	1059009,64	383241,64	9542	3453	–	7183	18063
						675768	129490,45	6089	1167	–	1338	
2	17	1122-0701-0210	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,00901	44946	–	405	–	–	401	870
						44946	–	405	–	–	64	
3	18	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,05433	728115,28	262383,28	39559	14255	–	29832	74942
						465732	88905,84	25303	4830	–	5551	
4	19	1122-0701-0208	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,05433	39225,6	–	2131	–	–	2110	4580
						39225,6	–	2131	–	–	339	
5	20	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (40 м горизонтальное бурение) НР=99 %	км трубопровода	0,02151	643374,49	208082,49	13839	4476	–	10749	26555

					435292	69503,3	9363	1495	–	1967	
6	21 1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,02191	33641,4	–	737	–	–	730 / 117	1584
					33641,4	–	737	–	–		
7	22 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0002	2207177,11	1026169,11	441	205	–	308 / 60	809
					1181008	375555,27	236	75	–		
8	23 1122-0701-0210	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,0002	44946	–	9	–	–	9 / 1	19
					44946	–	9	–	–		
9	24 1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0002	1444437,95	874405,95	289	175	–	164	489

					570032	261715,49	114	52	–	36	
10	25 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,00022	1651462,43	752326,43	363	166	–	256	669
					899136	277857,93	198	61	–	50	
11	26 1122-0701-0208	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,00022	39225,6	–	9	–	–	9	19
					39225,6	–	9	–	–	1	
12	27 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00022	877552,51	315277,51	193	69	–	137	356
					562275	65506,69	124	14	–	26	

13	28 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,00092	1382450,1	595706,1	1272	548	–	919	2366
					786744	221456,61	724	204	–	175	
14	29 1122-0701-0207	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,00092	39225,6	–	36	–	–	36	78
					39225,6	–	36	–	–	6	
15	30 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00092	793410,49	284685,49	730	262	–	517	1347
					508725	58892,57	468	54	–	100	

16	31	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0088	1234891,87	564107,87	10867	4964	–	7641	19989
						670784	206301,81	5903	1815	–	1481	
17	32	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,0088	33641,4	–	296	–	–	293	636
						33641,4	–	296	–	–	47	
18	33	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0088	683475,63	245625,63	6015	2162	–	4257	11094
						437850	50751,58	3853	447	–	822	

Раздел 4 Колонка управления задвижкой.

19	37	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0002	1150057,83	542169,03	230	108	–	157	418

					607888,8	182624,97	122	37	–	31	
20	38	1146-0302-0404									
		Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 % К=2,000;	отверстие	0,02	470,06	186,99	9	4	–	7	17
					283,07	94,37	6	2	–	1	

Раздел 6 Демонтаж и монтаж трубчатого переезда.

21	41	1122-0301-0116									
		Демонтаж. Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка (ПЕРЕЕЗДА) НР=99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	км трубопровода	0,0001	6138729,34	3569769,34	614	357	–	366	1058
					2568960	1130695,36	257	113	–	78	
22	42	1122-0301-0116									
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка (ПЕРЕЕЗД из существующей трубы) НР=99 %	км трубопровода	0,0001	7666281,67	4455081,67	767	446	–	457	1322
					3211200	1413369,2	321	141	–	98	

Итого	**167 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 704
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 507
- накладные расходы, тенге	66 538
в т.ч. зарплата, тенге	5 989
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 389
Всего	**167 280**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**167 280**
Итого в текущих ценах с коэф.договора (К=0,71736)	**120 000**

Сдал (Субподрядчик)

БИН 161140018585, ТОО «Жолашар Строительство»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анапьянов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

БИН081240018254, ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабдрахманова А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)