Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«19» декабря **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» Республика Казахстан,121207,г. Экибастуз, улица Абая, дом 72,кв. 184, БИН: 081240018254
(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя **Кабдрахмановой А.Е.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области», РК, Алматинская область, Илийский район,Боралдайская п.а. п. Боралдай
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района» руководитель **Майшыбаев А.Б.** БИН: 130840016843, 40700 Алматинская область,Илийский район,с. Покровка, ул. Алматы,87,+87273919810
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Павлодар-Құрылыс», БИН 150140012343, лицензия 21020608 от 18.06.2021 г., директор Жунусов Баубек Лашынович
ТОО «Ertis Invest», БИН 160740012317, лицензия 21034518 от 30.12.2021 г., директор Кабдрахманов Ануар Асемгалиевич
ТОО «Жолашар Строительство», БИН 161140018585, лицензия 23001847 от 20.01.2023 г., директор Анапьянов Медеу Нурланович
ТОО «Astana Building Construction», БИН 011040012463, лицензия 07596 от 03.04.2023 г., директор Ертай Ақылбек Маратұлы
ТОО «Rose Group», БИН 090140003132, лицензия 0028065 от 13.04.2023 г., директор Кабдрахманова Айгерим Нурлановна
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», БИН 100440006678, лицензия 17-ГСЛ № 002372 от 07.04.2023 г., директор Кабдыкарим Мират Саматулы
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», БИН 120240019399, лицензия 09837 от 30.03.2023 г., директор Ертаев Адильбек Асемгалиулы
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», БИН 071040020762, лицензия 08753 от 07.03.2023 г., директор Амренов Арман Серикович

ТОО «ТабысСтройПроект», БИН 100540017101, лицензия 0786248 от 15.03.2023 г., директор Алимбаев Тасбулат Багадатович
ТОО «Велс Comp», БИН 120840000489, лицензия 001161 от 28.03.2023 г., директор Кабышев Алибек Жумабекович
ТОО «Шебер», БИН 950540001746, лицензия 17-ГСЛ № 001359 от 17.04.2023 г., директор Шапуова Турсынай Каирбековна
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», БИН 090940016619, лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023, директор Жаксыбеков Серик Тулеубекович

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Проектный институт им. Р.Ж. Джанекенова» РП0050-НВ.2
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района» утвержден приказом №29/1-н/к от 14.05.2021 года.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность канализационных сетей	мп	9 609		9 609	
Канализационные колодцы ф 1500 мм	шт	206		206	
Канализационная насосная станция КНС-1	м3/час	135		135	
Канализационная насосная станция КНС-2	м3/час	186		186	
Трубы безнапорной канализации ПЭ SN8 ф 400 мм ГОСТ Р4475-2011	мп	901		901	
Трубы безнапорной канализации ПЭ SN8 ф 315 мм ГОСТ Р4475-2011	мп	5433		5433	
Труба канализационная безнапорная ПЭ SN8, ф 225 мм ГОСТ Р4475-2011	мп	2191		2191	
КПП	шт	1		1	
Ограждение площадки КНС 1-2	мп	107		107	
ДЭС	компл	1		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сточные воды поселка Боралдай поступают в канализационные насосные станции КНС 1- КНС-2с последующей перекачкой сточных вод на магистральные самотечные сети и далее в существующий коллектор. Для напорной канализации приняты стальные трубы с весьма усиленной изоляцией ГОСТ 10704-91 ф 273 х5,0 мм, ф219х5,0 мм. В местах пересечения с железной дорогой прокладка предусмотрена методом ГНБ из стальных труб ф 426х6,0 мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией с протаскиванием стальных труб ф 219 х5,0 мм. Самотечные трубы приняты гофрированные канализационные безнапорные ПЭ SN8 ОД по ГОСТ Р54475-2011 ф 225 х,ф315,ф400 мм. В траншею трубы укладываются на подготовку толщиной слоя 10 см из песка. Колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 ТП 902-22-84, ТП 901-11-84, с устройством закладных металлических деталей в виде Н и h образные. Канализационные насосные станции заводского изготовления КНС №2-186/11С/2,4-6,36/1,86. Материал корпуса – стеклопластик, глубина заложения подводящего трубопровода – 1860мм, Высота подземного резервуара – 6,36 мп.
КНС-№1-135/17С/2,0-6,76/1,9 – материал корпуса- стеклопластик, высота подземного резервуара-6,76 м, глубина заложения подводящего трубопровода- 1900 мм.
Площадка канализационных насосных станций ограждена железобетонными плитами высотой до 2 , шириной до 4 м. площадка освещается через опоры наружного освещения, силовой трнасформатор мощностью 400 кВА заменен на силовой трансформатор 630 кВА.В здании КНС -1 предусмотрена конденсаторная установка компенсации реактивной мощности типа КРМ мощностью 31,4 кВААр.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «25» октября 2022 г.
месяц, год
окончание работ: «20 » ноября 2024 г.
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев
фактически: ------- месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник ОБРЭС Абижанов З.Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

ИП „Отынщиев А.Б." Отынщиев А.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство системы канализации и канализационно-насосной станции в п. Боралдай Илийского района Алматинской области»**
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», руководитель **Кабдрахманова А.Е.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
подпись, дата

место для печати