ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-0604400020060-20260313-81206215
2. **Дата выписки** 13.03.2026
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. **Номер учетной системы** 00000000006
3. **Дата совершения оборота** 13.03.2026
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Место нахождения
Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
8.1. Код страны
9. Дата постановки на регистрационный учет плательщика НДС: 01.11.2006
9.1. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель	J	Адвокат
		K	Нерезидент

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
14. БИК KKMFKZ2A
13. ИИК KZ06070G000875N02015
15. Наименование банка РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140008504
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ Отдел строительства города Талдыкоргана
18. Место нахождения
Область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая 241
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ680701031KSN7010010
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа "Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140008504
26.2 Наименование ГУ Отдел строительства города Талдыкоргана
26.3 Адрес доставки Область Жетысу, г.Талдыкорган, Абая 241
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 Номер Доп.соглашение №2 от 18.11.2025 к договору №99
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 Дата 23.09.2025
27.5 Учетный номер

28. Способ расчета
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; жд; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000005
32.2 Дата 13.03.2026

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара ТН ВЭД ЕАЭС	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, сопроводительной накладной на товары, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0	"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"			м-ц	1			168 680 733,19	168 680 733,19		0	168 680 733,19	16%	26 988 917,31	195 669 650,5			1		
				Всего по счету						**168 680 733,19**			**168 680 733,19**		**26 988 917,31**	**195 669 650,5**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать ЭСФ**
46. **Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ**

XB4FhHr51CLw7Azzf+0ymKR0RDdNHb05GTjDwwpphtf5l6uYtNW5Hh1ZUAnaRIl6ywA2TQ3bKj7KAcd62lwFg7BlPWe9aDC8jlnNzp5lWOfWbXl9FssED4y5qTMfIkkM8hFJ0A4DYIOGIDb+dX2Twegsq1qaj3/RSLe8gOTctE=

АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства города Талдыкоргана** — **060140008504**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 18.11.2025 к договору №99 от 23.09.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000005	**13.03.2026**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве а селе Ынтымак г.Талдыкорган"			м-ц	1	195 669 650,50	195 669 650,50	26 988 917,31
				Итого	1	x	195 669 650,50	26 988 917,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ядилбеков Ж.З. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Баналиев А.Е. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.03.2026

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г. №420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН: 0601 4000 8504, область Жетісу,г.Талдыкорган,Абая,241**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

Договор подряда (контракт) **№99 от 23.09.2025г.;дополнительное соглашение №1 от 03.10.2025г.; №2 от 18.11.2025г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики			код
0601 4000 8504	0604 4000 2060	0601 4000 8504	0604 4000 2060	99	23.09.2025				
				доп.согл.№2	18.11.2025				
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из них				
					СМР по смете	Оборудования, мебели и инвентарь	Прочих затрат		
А		1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"		927 662 000,00	195 669 650,50	168 680 733,19	168 680 733,19			26 988 917,31	195 669 650,50
Итого по справке		927 662 000,00	195 669 650,50	168 680 733,19				26 988 917,31	195 669 650,50

Принял (Заказчик):
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Банаков А.Е.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"
Джанабергенов Ы.А.

Сдал (Подрядчик):
Генеральный директор ТОО "АС Құрылыс"
Адилбеков Ж.З.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН: 0601 4000 8504, область Жетісу,г.Талдыкорган,Абая,241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№99 от 23.09.2025г., дополнительное соглашение №1 от 03.10.2025г.; №2 от 18.11.2025г.**

Акт выполненных работ №3

за март 2026 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э48003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-01-01-01]					
1	76	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	2	3 674,0	7 348,02	
2	77	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	1,2	80 029,0	96 034,81	
3	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2	306 842,0	61 368,42	
4	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1	284 868,0	284 868,0	
5	80	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	5,5	43 931,0	241 620,5	
6	81	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	1,6	1 713,0	2 740,79	
7	82	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	2	3 674,0	7 348,02	
8	83	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	0,2	80 029,0	16 005,82	
9	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03	306 842,0	9 205,26	
10	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,14	284 868,0	39 881,51	
11	86	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	1,33	43 931,0	58 428,22	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	87	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	1,4	1 713,0	2 398,19	
13	88	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	2	3 674,0	7 348,02	
14	89	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,25	80 029,0	20 007,23	
15	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	306 842,0	7 671,05	
16	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2	284 868,0	56 973,62	
17	92	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	1	43 931,0	43 931,01	
18	93	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	1,4	1 713,0	2 398,19	
19	94	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	3	3 674,0	11 021,97	
20	95	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,2	80 029,0	16 005,83	
21	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	306 842,0	9 205,27	
22	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15	284 868,0	42 730,18	
23	98	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	1	43 931,0	43 930,98	
24	99	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	2	1 713,0	3 425,98	
25	100	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	2	3 674,0	7 347,98	
26	101	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,25	80 029,0	20 007,27	
27	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	306 842,0	7 671,03	
28	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2	284 868,0	56 973,59	
29	104	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	1	43 931,0	43 931,0	
30	105	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	1,4	1 713,0	2 398,19	
31	106	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	200	4 194,0	838 800,0	
32	107	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,9	127 250,0	369 025,07	
33	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	306 842,0	70 573,56	
34	109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7	296 226,0	799 810,21	
35	110	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	20,65	38 336,0	791 638,4	
36	111	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	200	1 713,0	342 600,0	
37	112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	19,13	3 789,0	72 483,84	
38	113	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	200	4 194,0	838 800,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	114	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	2,9	127 250,0	369 025,07	
40	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,23	306 842,0	70 573,66	
41	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,7	296 226,0	799 810,3	
42	117	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	20,65	38 336,0	791 638,46	
43	118	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	200	1 713,0	342 600,0	
44	119	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	$м^2$ поверхности	19,13	3 789,0	72 483,84	
45	120	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	130	4 194,0	545 220,0	
46	121	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,7	127 250,0	216 324,92	
47	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17	306 842,0	52 163,22	
48	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2	296 226,0	355 471,11	
49	124	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,25	284 868,0	71 216,86	
50	125	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	13,72	38 336,0	525 969,8	
51	126	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	130	1 713,0	222 690,0	
52	127	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	$м^2$ поверхности	11,286	3 789,0	42 763,0	
53	128	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	68	4 194,0	285 192,0	
54	129	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,4	127 250,0	50 900,0	
55	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06	306 842,0	18 410,56	
56	131	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,35	296 226,0	103 679,11	
57	132	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	6,84	38 336,0	262 218,36	
58	133	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	68	1 713,0	116 484,0	
59	134	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	$м^2$ поверхности	5,76	3 789,0	21 825,0	
60	135	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	250	4 194,0	1 048 500,0	
61	136	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	2,4	127 250,0	305 400,08	
62	137	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07	306 842,0	21 479,04	
63	138	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,3	296 226,0	681 319,84	
64	139	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	24,94	38 336,0	956 099,84	
65	140	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	250	1 713,0	428 250,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	**м^2 поверхности**	**20,52**	**3 789,0**	**77 750,0**	
67	142	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м^2**	**235**	**4 194,0**	**985 590,0**	
68	143	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**2,9**	**127 250,0**	**369 025,08**	
69	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3**	**306 842,0**	**92 052,63**	
70	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,5**	**296 226,0**	**740 564,9**	
71	146	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**23,18**	**38 336,0**	**888 628,41**	
72	147	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м^2**	**235**	**1 713,0**	**402 555,0**	
73	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	**м^2 поверхности**	**19,98**	**3 789,0**	**75 704,0**	
74	155	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**7,2**	**121 511,0**	**874 879,0**	
75	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,275**	**306 842,0**	**84 382,0**	
76	157	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,9**	**284 868,0**	**256 381,4**	
77	158	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**6,2**	**121 511,0**	**753 368,0**	
78	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,26**	**306 842,0**	**79 778,64**	
79	160	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,79**	**284 868,0**	**225 045,27**	
80	161	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**3,1**	**121 511,0**	**376 684,0**	
81	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,13**	**306 842,0**	**39 889,0**	
82	163	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,3574**	**284 868,0**	**101 812,0**	
83	164	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**4,35**	**121 511,0**	**528 573,0**	
84	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,121**	**306 842,0**	**37 128,0**	
85	166	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,275**	**284 868,0**	**78 339,0**	
86	167	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**7,4**	**121 511,0**	**899 181,0**	
87	168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,41**	**306 842,0**	**125 805,0**	
88	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,923**	**284 868,0**	**262 933,0**	
89	170	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**1,15**	**121 511,0**	**139 738,0**	
90	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,065**	**306 842,0**	**19 945,0**	
91	172	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,159**	**284 868,0**	**45 294,0**	
92	173	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	**м^3**	**1,1**	**121 511,0**	**133 662,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067	306 842,0	20 558,0	
94	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,153	284 868,0	43 585,0	
95	176	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,83	121 511,0	100 854,0	
96	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057	306 842,0	17 490,0	
97	178	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,141	284 868,0	40 166,0	
98	213	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	700	13 391,0	9 373 700,0	
99	214	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	12,6	177 843,0	2 240 821,87	
100	215	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	11	388 834,0	4 277 173,95	
101	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	306 842,0	6 136,87	
102	217	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,53	296 226,0	453 225,79	
103	218	6103-0501-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 38 м /+бетоном С20/25 (В25)/	$м^3$	140	23 603,0	3 304 420,0	
104	219	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	700	7 761,0	5 432 700,0	
105	228	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	8	13 391,0	107 128,0	
106	229	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,22	177 843,0	39 125,38	
107	231	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22	296 226,0	65 169,64	
108	232	6103-0501-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	1,6	22 676,0	36 281,67	
109	233	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	8	7 761,0	62 088,0	
110	256	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,916667	5 472,0	15 960,0	
111	257	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,068	106 561,0	7 246,0	
112	258	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	296 226,0	20 143,0	
113	259	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	0,35	38 649,0	13 527,0	
114	260	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,916667	3 036,0	8 855,0	
			ИТОГО по смете Э48003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-01-01-01]				48 512 707,6	
			Смета Э58003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-02-01-01]					
115	106	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	120	4 194,0	503 280,0	
116	107	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,8	127 250,0	229 050,04	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	306 842,0	42 957,82	
118	109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7	296 226,0	503 584,21	
119	110	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	12,2	38 336,0	467 699,2	
120	111	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	120	1 713,0	205 560,0	
121	112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	15,3072	3 789,0	57 999,2	
122	113	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	120	4 194,0	503 280,0	
123	114	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8	127 250,0	229 050,04	
124	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14	306 842,0	42 957,88	
125	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7	296 226,0	503 584,26	
126	117	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	12,2	38 336,0	467 699,23	
127	118	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	120	1 713,0	205 560,0	
128	119	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	15,3072	3 789,0	57 999,2	
129	120	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	88	4 194,0	369 072,0	
130	121	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,13	127 250,0	143 792,45	
131	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12	306 842,0	36 821,09	
132	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83	296 226,0	245 867,52	
133	124	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17	284 868,0	48 427,47	
134	125	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	9	38 336,0	345 023,92	
135	126	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	88,8	1 713,0	152 114,4	
136	127	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	9,0288	3 789,0	34 210,4	
137	128	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	42	4 194,0	176 148,0	
138	129	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,26	127 250,0	33 085,0	
139	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	306 842,0	12 273,71	
140	131	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	296 226,0	68 131,98	
141	132	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	4,27	38 336,0	163 694,8	
142	133	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	42	1 713,0	71 946,0	
143	134	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	4,608	3 789,0	17 460,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	135	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м^2	160	4 194,0	671 040,0	
145	136	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,57	127 250,0	199 782,55	
146	137	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05	306 842,0	15 342,17	
147	138	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,52	296 226,0	450 263,55	
148	139	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	м^3	16,47	38 336,0	631 393,92	
149	140	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м^2	160	1 713,0	274 080,0	
150	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	м^2 поверхности	16,416	3 789,0	62 200,0	
151	142	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м^2	160	4 194,0	671 040,0	
152	143	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,9	127 250,0	241 775,05	
153	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22	306 842,0	67 505,26	
154	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,6	296 226,0	473 961,54	
155	146	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	м^3	15,81	38 336,0	606 092,12	
156	147	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м^2	160	1 713,0	274 080,0	
157	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	м^2 поверхности	15,984	3 789,0	60 563,2	
158	155	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	м^3	6,12	121 511,0	743 647,15	
159	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,23	306 842,0	70 574,04	
160	157	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,76755	284 868,0	218 650,6	
161	158	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	м^3	5,27	121 511,0	640 362,8	
162	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22	306 842,0	67 505,0	
163	160	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6732	284 868,0	191 772,75	
164	161	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	м^3	2,635	121 511,0	320 181,4	
165	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1105	306 842,0	33 905,65	
166	163	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,30379	284 868,0	86 540,2	
167	164	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	м^3	3,6975	121 511,0	449 287,05	
168	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10285	306 842,0	31 558,8	
169	166	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,23375	284 868,0	66 588,15	
170	167	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	м^3	6,29	121 511,0	764 303,85	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3485	306 842,0	106 934,25	
172	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,78455	284 868,0	223 493,05	
173	170	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,9775	121 511,0	118 777,3	
174	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05525	306 842,0	16 953,25	
175	172	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13515	284 868,0	38 499,9	
176	173	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,935	121 511,0	113 612,7	
177	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05695	306 842,0	17 474,3	
178	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13005	284 868,0	37 047,25	
179	176	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,7055	121 511,0	85 725,9	
180	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04845	306 842,0	14 866,5	
181	178	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11985	284 868,0	34 141,1	
182	213	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 400	13 391,0	18 747 400,0	
183	214	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	25,18	177 843,0	4 478 086,89	
184	215	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	22,08	388 834,0	8 585 454,62	
185	217	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,06	296 226,0	906 451,59	
186	218	6103-0501-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 38 м /+бетоном С20/25 (В25)/	$м^3$	280	23 603,0	6 608 840,0	
187	219	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 400	7 761,0	10 865 400,0	
188	228	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	16	13 391,0	214 256,0	
189	229	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,4	177 843,0	71 137,06	
190	231	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4	296 226,0	118 490,26	
191	232	6103-0501-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	3,2	22 676,0	72 563,33	
192	233	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	16	7 761,0	124 176,0	
193	256	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,916667	5 472,0	15 960,0	
194	257	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,068	106 561,0	7 246,0	
195	258	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	296 226,0	20 143,0	
196	259	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	0,35	38 649,0	13 527,0	
197	260	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	2,916667	3 036,0	8 855,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э58003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-02-01-01]				65 987 838,87	
			Смета Э68003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-03-01-01]					
198	71	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок /+монолитные участки/**	$м^3$	25,2	22 751,0	573 325,0	**Казахстан**
199	76	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	3,7	3 674,0	13 593,84	
200	77	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	2	80 029,0	160 058,02	
201	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,24	306 842,0	73 642,11	
202	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7	284 868,0	484 275,59	
203	80	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	11,47	43 931,0	503 888,57	
204	81	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	3,7	1 713,0	6 338,08	
205	82	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	3,5	3 674,0	12 859,03	
206	83	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	0,35	80 029,0	28 010,19	
207	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06	306 842,0	18 410,53	
208	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,25	284 868,0	71 216,99	
209	86	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	3,2	43 931,0	140 579,18	
210	87	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	3,5	1 713,0	5 995,48	
211	88	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	3,2	3 674,0	11 756,83	
212	89	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	0,4	80 029,0	32 011,57	
213	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05	306 842,0	15 342,11	
214	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,35	284 868,0	99 703,84	
215	92	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	2,34	43 931,0	102 798,57	
216	93	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	3,2	1 713,0	5 481,58	
217	94	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	4,5	3 674,0	16 532,95	
218	95	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	0,3	80 029,0	24 008,75	
219	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04	306 842,0	12 273,69	
220	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,25	284 868,0	71 216,96	
221	98	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	2,1	43 931,0	92 255,07	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	99	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,5	1 713,0	7 708,45	
223	100	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,5	3 674,0	16 532,95	
224	101	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,45	80 029,0	36 013,08	
225	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	306 842,0	21 478,89	
226	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4	284 868,0	113 947,18	
227	104	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	3,15	43 931,0	138 382,65	
228	105	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,5	1 713,0	7 708,45	
229	106	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	250	4 194,0	1 048 500,0	
230	107	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	3,7	127 250,0	470 825,09	
231	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	306 842,0	92 052,47	
232	109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4	296 226,0	1 007 168,41	
233	110	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	24,49	38 336,0	938 848,64	
234	111	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	250	1 713,0	428 250,0	
235	112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	15,3072	3 789,0	57 999,2	
236	113	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	250	4 194,0	1 048 500,0	
237	114	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	3,7	127 250,0	470 825,09	
238	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	306 842,0	92 052,6	
239	116	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4	296 226,0	1 007 168,53	
240	117	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	24,63	38 336,0	944 215,75	
241	118	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	250	1 713,0	428 250,0	
242	119	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	15,3072	3 789,0	57 999,2	
243	120	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	172	4 194,0	721 368,0	
244	121	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,2	127 250,0	279 949,9	
245	122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	306 842,0	70 573,76	
246	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6	296 226,0	473 961,48	
247	124	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,32	284 868,0	91 157,58	
248	125	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	17,25	38 336,0	661 295,84	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	126	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	172	1 713,0	294 636,0	
250	127	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	$м^2$ поверхности	9,0288	3 789,0	34 210,4	
251	128	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	82	4 194,0	343 908,0	
252	129	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,5	127 250,0	63 625,0	
253	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07	306 842,0	21 478,98	
254	131	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,43	296 226,0	127 377,19	
255	132	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	8,17	38 336,0	313 205,26	
256	133	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	82	1 713,0	140 466,0	
257	134	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	$м^2$ поверхности	4,608	3 789,0	17 460,0	
258	135	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	310	4 194,0	1 300 140,0	
259	136	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,1	127 250,0	394 475,1	
260	137	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1	306 842,0	30 684,34	
261	138	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3	296 226,0	888 678,06	
262	139	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	31,52	38 336,0	1 208 350,72	
263	140	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	310	1 713,0	531 030,0	
264	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	$м^2$ поверхности	16,416	3 789,0	62 200,0	
265	142	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^2$	300	4 194,0	1 258 200,0	
266	143	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	3,7	127 250,0	470 825,1	
267	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,43	306 842,0	131 942,11	
268	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,3	296 226,0	977 545,67	
269	146	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	29,67	38 336,0	1 137 429,04	
270	147	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^2$	300	1 713,0	513 900,0	
271	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/**	$м^2$ поверхности	15,98	3 789,0	60 548,04	
272	158	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	5,27	121 511,0	640 362,8	
273	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22	306 842,0	67 505,0	
274	160	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,67	284 868,0	190 861,17	
275	161	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/**	$м^3$	0,891833	121 511,0	108 367,53	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э68003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-03-01-01]				**24 637 719,23**	
			Итого по суммарной смете				**139 138 265,7**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)				8 209 157,68	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**147 347 423,37**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				7 367 371,17	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				4 420 422,70	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**159 135 217,24**	
			на III квартал 2025 г., доля - 10 %, К - 1,0587				**16 847 645,45**	
			на IV квартал 2025 г., доля - 67 %, К - 1,079				**115 043 622,60**	
			на I квартал 2026 г., доля - 23 %, К - 1,0992				**40 231 929,08**	
			Итого по всем кварталам				**172 123 197,13**	
			Итого со скидкой Подрядчика,К-0,98				**168 680 733,19**	
			НДС (16%)				26 988 917,31	
			Итого с НДС				**195 669 650,50**	

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка

М.П.

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН:0601 4000 8504

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

главный спец Тлыншбаев Досжан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой", БИН 091040019633, ИИН 850211301389, №KZ82VJE00061286 от 19.01.2021г. аттестат эксперта

Эксперт **Джанабергенов Ы.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTANA-PROJECT", БИН:0209 4000 5680, ИИН 870115303085, №KZ87VJE00088162 от 16.08.2024г. аттестат эксперта

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт **Тайбулдинов С.Р.**