Заказчик: **Государственное учреждение «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Подрядчик : **ТОО «АКТОБЕСПЕЦСТРОЙ**

Наименование стройки: **Строительство водопроводных сетей в селе Аккум Айтекебийского района Актюбинской области КОРРЕКТИРОВКА**

А К Т

выполненных работ за февраль 2026г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2025.7 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение 10 кВ

	Раздел 2.	**Оборудование для 10/0,4 кВ**				**3 702 228**
13	Е1133-0207-0201 1133-0207-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	40 589	40 589
14	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м^3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м^3	1,152	41 086	47 331
15	С1211-201-0501 211-201-0501	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м^3	0,5	9 305	4 652
16	Е1133-0207-0202 1133-0207-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	117 565	117 565
17	515-101-0101 515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1	806 555	806 555
18	515-102-0402 515-102-0402 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1 794 379	1 794 379
19	Ц1308-0501-0702 1308-0501-0702 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	5 657	5 657

1	2	3	4	5	6	7	
20	прайс *лист* *прайс лист*	Многотарифный прибор учета электроэнергии Альфа А-1805 RL-P4G-DW-4	шт	2	442 750	885 500	1350

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение площадки № 1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1 698 714	
3	прайс *лист* *прайс лист*	Опора коническая граненная, Н=8м ОНО 2-8,0-2,0	шт	8	135 535,71	1 084 286	8
5	прайс *лист* *прайс лист*	Металлический фундаментный блок Н=2м ФБ-0,159-2,0	шт	8	49 696,43	397 571	8
7	прайс *лист* *прайс лист*	Кронштейн консольный, под один светильник, угол 15гр КР 1,0	шт	8	4 517,86	36 143	8
9	прайс *лист* *прайс лист*	Светильник уличный светодиодный СКУ 80	шт.	8	13 553,57	108 429	8
11	прайс *лист* *прайс лист*	Клемная колодка (для опор) ТВ-3506 ТВ-3506 (35А, 6П)	шт	8	9 035,71	72 286	8
18	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	0,0	941	0	
22	С1243-113-0802 243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	0	401	0	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение площадки № 2

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5 271 245	
1	Е1106-0101-0104 1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,0	70 982	0	
3	прайс *лист* *прайс лист*	Опора коническая граненная, Н=8м ОНО 2-8,0-2,0	шт	6	135 535,71	813 214	
4	Е1133-0101-0201 1133-0101-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,0	159 190	0	
5	прайс *лист* *прайс лист*	Металлический фундаментный блок Н=2м ФБ-0,159-2,0	шт	6	49 696,43	298 179	

1	2	3	4	5	6	7
7	прайс *лист* *прайс лист*	Кронштейн консольный, под один светильник, угол 15гр КР 1,0	шт	6	4 517,86	27 107
9	С1247-103-0254 247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СКУ 80	шт.	6	35 678	214 068
11	прайс *лист* *прайс лист*	Клемная колодка (для опор) ТВ-3506 ТВ-3506 (35А, 6П)	шт	6	9 035,71	54 214
18	С1249-101-0102 249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	145,86	941	137 254
21	С1243-141-0102 243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	146,043	25 034	3 656 040
22	С1243-113-0802 243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	м	177,5	401	71 169

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

на Благоустройство площадки № 1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 273 497**
	Подраздел 1.1.	**Плодородный грунт**				**2 938 675**
				Разработка плодородного грунта		
1	Е1101-0203-0133 1101-0203-0133 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	2 048	117	239 616
2	Е1101-0203-0141 1101-0203-0141 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11 к=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2 048	432	884 736
3	С3414-104-0101 414-104-0101 *РСНБ РК 2024*	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	1 228,8	634	779 059
4	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 228,8	385	473 088
				Возврат плодородного слоя		
5	Е1101-0203-0133 1101-0203-0133 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 024	117	119 808
6	Е1101-0203-0141 1101-0203-0141 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11 к=4*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1 024	432	442 368
	Подраздел 1.2.	**Вертикальная планировка**				**615 744**
				Выемка		

1	2	3	4	5	6	7
7	Е1101-0203-0102 1101-0203-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	$м^3$ грунта	1 703,5	172	293 002
8	Е1101-0203-0110 1101-0203-0110 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11 К=10*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта лишнего грунта	$м^3$ грунта	222,888	1 448	322 742
	Раздел 3. Ограждение					**7 719 078**
24	Е1101-0703-0802 1101-0703-0802 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	142	3 258	462 636
25	Е1101-0701-1502 1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,55	18 384	46 879
26	Е1106-0101-0104 1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	12,78	72 376	924 965
27	Е1109-0102-0112 1109-0102-0112 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Стойки опорные Монтаж	т конструкций	1,9936	77 306	154 117
28	Е1109-0601-0204 1109-0601-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 43*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,9936	758 339	1 511 825
31	Е1109-0102-0301 1109-0102-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,9975	351 542	1 405 289
32	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	3,9975	378 983	1 514 985
33	Е1109-0108-0401 1109-0108-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Карты ограждения. Облицовка стальным профилированным листом (лист генплана 12)	$м^2$	780	1 642	1 280 760
35	Е1113-0203-0205 1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	191,7152	266	50 996
36	Е1113-0203-0528 1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	191,7152	399	76 494
37	Е1114-0102-1301 1114-0102-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Подвеска колючей проволоки	м проволоки	1 640	136	223 040
39	Е1147-0303-0208 1147-0303-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	51 557	51 557

	2	3	4	5	6	7
1	Е1109-0108-0401 1109-0108-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом (лист генплана 12)	$м^2$	1,5	1 642	2 463
2	Е1109-0601-0704 1109-0601-0704 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 43*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Навесы и защелка	т конструкций	0,013382	924 360	12 370
43	Е1113-0203-0205 1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,055424	266	281
44	Е1113-0203-0528 1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,055424	399	421

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1

на Благоустройство площадки № 2

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2 733 964
		Раздел 3. Ограждение				2 733 964
24	Е1101-0703-0802 1101-0703-0802 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	142	3 258	462 636
25	Е1101-0701-1502 1101-0701-1502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,008	18 384	18 531
26	Е1106-0101-0104 1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	5,04	72 376	364 775
27	Е1109-0102-0112 1109-0102-0112 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Стойки опорные Монтаж	т конструкций	0,76896	77 306	59 445
28	Е1109-0601-0204 1109-0601-0204 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 43*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,76896	758 339	583 132
31	Е1109-0102-0301 1109-0102-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,55025	351 542	544 978
33	Е1109-0108-0401 1109-0108-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11*	Карты ограждения. Облицовка стальным профилированным листом (лист генплана 12)	$м^2$	303	1 642	497 526
35	Е1113-0203-0205 1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	74,21472	266	19 741
36	Е1113-0203-0528 1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	74,21472	399	29 612

1	2	3	4	5	6	7
37	Е1114-0102-1301 1114-0102-1301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Подвеска колючей проволоки	м проволоки	636	136	86 496
39	Е1147-0303-0208 1147-0303-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	51 557	51 557
41	Е1109-0108-0401 1109-0108-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11*	Калитка. Облицовка стальным профилированным листом (лист генплана 12)	$м^2$	1,5	1 642	2 463
42	Е1109-0601-0704 1109-0601-0704 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 43*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Навесы и защелка	т конструкций	0,013382	924 360	12 370
43	Е1113-0203-0205 1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,055424	266	281
44	Е1113-0203-0528 1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,055424	399	421

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		24 679 649
Оборудование, прочие затраты		2 600 934
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,3%	8,3%	1 832 533
Итого		26 512 182
Сметная прибыль	5,0%	1 195 562
Итого		27 707 744
Непредвиденные работы и затраты	5,0%	1 325 609
ИТОГО		**29 033 353**
в ценах 2025г 4 квартал доля -100% (К=1,0388)	100%	30 159 847
Итого с договорным коэффициентом 2%	0,98	29 556 650
НДС 16%	16%	4 729 064

1	2	3	4	5	6	7
	Итого с НДС					34 285 715

1350

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Натимстов П.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АКТОБЕСПЕЦСТРОЙ

Уразов А.С.

Авторский надзор: ТОО «QAZJOBA»

Алгазин Б.А.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Жексылык А.Р.