Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"

Наименование стройки: «Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания по адресу: проспект Абая 47, под спортивный комплекс в городе Аркалыка"

Договор: № 72/5 от 04.07.2025 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	408 200,00	364 464,00						43 736,00	**408 200,00**
Итоге к оплате									**408 200,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____Кулишев А. М.

Субподрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Директор_____Әбді М. Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ConsultInvestStroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания по адресу: проспект Абая 47, под спортивный комплекс в городе Аркалыка"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 72/5 от 04.07.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за август 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фасад										
1	1	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	4,7061	10 952,0	31,0	51 541,0	146,0	11 375,0		51 541,0	
						8 504,0	5,0	40 021,0	24,0				
2	2	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм.	$м^2$	4,7061	2 741,0		12 899,0		12 899,0		12 899,0	Казахстан
3	3	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150.	$м^3$	0,466	59 101,0		27 541,0		27 541,0		27 541,0	Казахстан
4	4	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	2,244	8 289,0	46,0	18 601,0	104,0	1 106,0		18 601,0	
						7 750,0	15,0	17 391,0	34,0				
5	5	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм.	$м^2$	2,244	3 908,0		8 770,0		8 770,0		8 770,0	
			Итого по разделу 1: Фасад					119 352	250	61 691	0	119 352	
								57 412	58	0	0		
			Раздел 2: Кровля										
6	6	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	8,44	2 038,0	41,0	17 201,0	346,0	11 428,0		17 201,0	
						643,0	11,0	5 427,0	93,0				
7	7	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	8,44	991,0	20,0	8 364,0	169,0	5 739,0		8 364,0	
						291,0	6,0	2 456,0	51,0				
8	8	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	0,846	20 769,0	4 502,0	17 571,0	3 809,0			17 571,0	
						16 267,0	1 195,0	13 762,0	1 011,0				
9	9	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,46	1 834,0	280,0	15 516,0	2 369,0	4 551,0		15 516,0	
						1 016,0	58,0	8 595,0	491,0				
10	10	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8,46	516,0	63,0	4 365,0	533,0	3 325,0		4 365,0	
						60,0	14,0	508,0	118,0				
11	11	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02566	66 564,0	4 315,0	1 708,0	111,0	7,0		1 708,0	
						61 985,0	1 346,0	1 591,0	35,0				
			Итого по разделу 2: Кровля					64 725	7 337	25 050	0	64 725	
								32 339	1 799	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Наружное электроснабжение										
12	12	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	6 377,0 5 998,0	229,0 71,0	6 377,0 5 998,0	229,0 71,0	150,0		6 377,0	
13	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	674 462,0 669 575,0	0,0 0,0	6 745,0 6 696,0	0,0 0,0	49,0		6 745,0	
14	14	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,14	1 391,0		14 105,0		14 105,0		14 105,0	
15	15	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,01	80 424,0 35 406,0	45 018,0 9 571,0	804,0 354,0	450,0 96,0			804,0	
16	16	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	10,14	941,0		9 542,0		9 542,0		9 542,0	
17	17	243-602-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,01	426,0		4,0		4,0		4,0	Казахстан
18	18	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4,36	1 572,0 813,0	62,0 15,0	6 854,0 3 545,0	270,0 65,0	3 039,0		6 854,0	
19	19	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7 484,0 4 065,0	409,0 99,0	7 484,0 4 065,0	409,0 99,0	3 010,0		7 484,0	
20	20	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 691,0 5 420,0	229,0 71,0	5 691,0 5 420,0	229,0 71,0	42,0		5 691,0	
21	21	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	2 832,0		16 978,0	
22	22	247-204-0663 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730,0		2 730,0		2 730,0		2 730,0	
			Итого по разделу 3: Наружное электроснабжение					77 314 39 891	1 920 501	35 503 0	0 0	77 314	
			Раздел 4: Наружное водоснабжение										
23	23	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,010409	1 463 043,0 963 797,0	499 246,0 123 815,0	15 229,0 10 033,0	5 197,0 1 289,0			15 229,0	
24	24	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,5054	605,0		6 356,0		6 356,0		6 356,0	Казахстан
25	25	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	28 862,0		28 862,0		28 862,0		28 862,0	
26	26	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3 152,0		3 152,0		3 152,0		3 152,0	
27	27	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	19 311,0 16 411,0	2 199,0 596,0	19 311,0 16 411,0	2 199,0 596,0	701,0		19 311,0	
28	28	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10 292,0 9 179,0	184,0 60,0	10 292,0 9 179,0	184,0 60,0	929,0		10 292,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	1	130 665,0		130 665,0		130 665,0		130 665,0	Казахстан
30	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	10 694,0		10 694,0		10 694,0		10 694,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Наружное водоснабжение					224 561	7 580	181 359	0	224 561	
								35 623	1 945	0	0		
			ИТОГО по акту					485 952	17 087	303 603	0	485 952	
								165 265	4 303	0	0		
			ИТОГО по акту									**485952**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**364464**	
			НДС - 12%									**43736**	
			ИТОГО к оплате									**408200**	

Генеральный подрядчик

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Кулишев А. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "ConsultInvestStroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Әбді М. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.