Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: «Строительство спорт комплекса по ул. Асан кайгы, уч. № 8/1 с.Абай, Келесского района, Туркестанской области» (Корректировка)»
Договор субподряда №1-ССК-Ю/20

С П Р А В К А
о выполненных работ за 29.11.2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: по монтажу оборудования		Каз содержение %	дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты субподрядчика	391 380 856	41 933 663							36 147 949	337 380 856
Всего по стройке:	**391 380 856**	**41 933 663**							**36 147 949**	**337 380 856**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"

Жантураев А.И.

Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"
Наименование объекта: «Строительство спорт комплекса по ул. Асан кайгы, уч. № 8/1 с.Абай, Келесского района, Туркестанской области» (Корректировка)»
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №20 от 05.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ

29.11.2024 г.

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружна отделка /АР-3/										
1	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м²**	**2049,28**		**4149,74**	**17,87**	**8503979**	**36621**	**4373347**	**3282188**	**12729062**
		НР - 80%; СП - 8%				**1997,78**	**4,26**	**4094011**	**8730**		**942894**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами										
2	**С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м²**	**2049,28**		**7629,00**	**--**	**15633957**	**--**	**15633957**	**--**	**16884674**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1250717**	
3	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м² поверхности облицовки**	**102,83**		**9081,87**	**44,66**	**933889**	**4592**	**440751**	**392003**	**1431964**
		НР - 80%; СП - 8%				**4751,01**	**14,18**	**488546**	**1458**		**106071**	
		Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1222-528-0201 222-528-0201 РСНБ РК 2022	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: природный камень**	$м^2$	102,83	5820,00	--	598471	--	598471	--	646349
		СП - 8%			--	--	--	--		47878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25670296	41213	21046526	3674191	31692049
							4582557	10188	--	2347560	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25670296				
		Материалы	Тенге				4814098				
		Всего заработная плата	Тенге					4592745			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16232428				
		Накладные расходы	Тенге				3674191				
		Сметная прибыль	Тенге				2347560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31692047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2787
		Сметная заработная плата	Тенге					4592745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31692047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2787
		Сметная заработная плата	Тенге					4592745			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля /АР-13/									
5	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	678,47	393,82	53,65	267195	36400	--	220469	526676
		НР - 92%; СП - 8%			340,17	13,04	230795	8847		39012	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
6	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	746,317	137,00	--	102245	--	102245	--	110425
		СП - 8%			--	--	--	--		8180	
7	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	678,47	1404,00	74,54	952572	50573	396118	476143	1543011
		НР - 92%; СП - 8%			745,62	17,20	505881	11670		114295	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки									
8	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	83,858892	49780,00	--	4174496	--	4174496	--	4508456
		СП - 8%			--	--	--	--		333960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном**	$м^3$ утеплителя	20,35	25810,49	2237,50	525243	45533	382526	99607	674838
		НР - 92%; СП - 8%			4775,63	544,69	97184	11084		49988	
		Состав работ: 1. Укладка монолитных утеплителей из легких бетонов									
10	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,67847	21325,66	1969,20	14469	1336	29	12445	29067
		НР - 91%; СП - 8%			19314,46	842,52	13104	572		2153	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,6787	455717,00	--	309295	--	309295	--	334039
		СП - 8%			--	--	--	--		24744	
12	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м.Монтаж**	$м^2$ покрытия	2202,94	1590,03	795,20	3502741	1751778	229701	1435127	5332899
		НР - 69%; СП - 8%			690,56	253,59	1521262	558644		395031	
		Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
13	С1222-502-0305 222-502-0305 РСНБ РК 2022	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	$м^2$	2202,94	20211,00	--	44523620	--	44523620	--	48085510
		СП - 8%			--	--	--	--		3561890	
14	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж**	$м^2$ покрытия	764,88	885,13	208,73	677018	159653	121211	309929	1065906
		НР - 69%; СП - 8%			517,93	69,32	396154	53021		78959	
		Состав работ: 1. Укладка листов 2. Крепление их болтами и сваркой 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
15	С1224-103-1001 224-103-1001 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	764,88	4604,00	--	3521508	--	3521508	--	3803229
		СП - 8%			--	--	--	--		281721	
		Водосточные желоба и фартуки /АР-10/									
16	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Желоба подвесные.Устройство**	м желобов	386,35	1165,54	16,99	450306	6564	274849	157194	656099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			437,15	5,10	168893	1970		48599	
17	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	4,385	621783,00	--	2726518	--	2726518	--	2944639
		СП - 8%			--	--	--	--		218121	
18	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,60288	490233,00	--	295552	--	295552	--	319196
		СП - 8%			--	--	--	--		23644	
19	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка**	1 воронка	26	4160,65	180,90	108177	4704	97808	6110	123430
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление 2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края 3. Установка прижимного фланца воронки			217,88	37,56	5665	977		9143	
20	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	134	1404,00	74,54	188136	9989	78234	94040	304750
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки			745,62	17,20	99913	2305		22574	
21	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	6,901	49780,00	--	343532	--	343532	--	371015
		СП - 8%			--	--	--	--		27483	
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	$м^2$ покрытия	289,1235	5128,17	21,00	1482674	6072	1034691	407907	2041827
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1528,45	5,07	441911	1466		151246	
		Металлические решетки МР-1 /АР-12/									
23	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,14014	81640,05	3656,42	11441	512	660	7151	20080
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей			73277,57	678,85	10269	95		1487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
24	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,14014	977889,00	--	137041	--	137041	--	148004
		СП - 8%			--	--	--	--		10963	
25	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,3	1199,99	1,47	3960	5	474	2787	7287
		НР - 80%; СП - 8%			1054,94	0,71	3481	2		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64317739	2073119	58750108	3228909	72950383
							3494512	650653	--	5403733	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				60126539				
		Материалы	Тенге				2264731				
		Всего заработная плата	Тенге					1605720			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56133807				
		Накладные расходы	Тенге				1476702				
		Сметная прибыль	Тенге				4928256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66531497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1001
		Сметная заработная плата	Тенге					1605720			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4191200				
		Материалы	Тенге				351572				
		Всего заработная плата	Тенге					2539445			
		Накладные расходы	Тенге				1752207				
		Сметная прибыль	Тенге				475477				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6418884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1422
		Сметная заработная плата	Тенге					2539445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72950381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2423
		Сметная заработная плата	Тенге					4145165			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ /АР-14/									
		ОКНА									
26	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	$м^2$	46,8	2633,77	40,81	123260	1910	25552	86519	226561
		НР - 90%; СП - 8%			2046,96	7,14	95798	334		16782	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м^2	3,6	2941,78	41,86	10590	151	2310	7339	19363
		НР - 90%; СП - 8%			2258,02	7,14	8129	26		1434	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
28	С1223-103-0101 223-103-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом,не открывающийся: глухой**	м^2	42	53801,00	--	2259642	--	2259642	--	2440413
		СП - 8%			--	--	--	--		180771	
29	С1223-103-0108 223-103-0108 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м^2	8,4	64317,00	--	540263	--	540263	--	583484
		СП - 8%			--	--	--	--		43221	
30	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных**	м	46	1257,50	8,35	57845	384	43356	12859	76360
		НР - 90%; СП - 8%			306,63	3,98	14105	183		5656	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
31	С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	46	851,00	--	39146	--	39146	--	42278
		СП - 8%			--	--	--	--		3132	
32	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство**	м	108,8	2974,57	5,80	323633	631	254572	54881	408795
		НР - 80%; СП - 8%			628,95	1,58	68430	172		30281	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком									
33	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство**	м	38,4	2182,87	5,80	83822	223	59447	19370	111447
		НР - 80%; СП - 8%			628,95	1,58	24152	61		8255	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком									
		ВИТРАЖИ /АР-15/									
34	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж**	$м^2$	631,904	10299,04	574,73	6508005	363174	5138	4377028	11755835
		НР - 69%; СП - 8%			9716,18	322,56	6139693	203827		870802	
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
35	С1223-301-0106 223-301-0106 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (Раздел 2.6,п.2.6.1 табл.9 К=1,06 - Доплата за тонированные стеклопакеты)**	$м^2$	631,904	108588,52	--	68617520	--	68617520	--	74106921
		СП - 8%			--	--	--	--		5489401	
36	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки,дополнительно к норме 1110-0502-0101**	$м^2$	23,82	1079,48	44,99	25713	1072	--	22471	52039
		НР - 90%; СП - 8%			1034,49	13,71	24642	327		3855	
		Состав работ: 1. Сборка дверной коробки из алюминиевого профиля 2. Установка двери в сборе из алюминиевого профиля и закрепление на дверные петли 3. Установка стеклопакетов и фурнитуры 4. Регулировка запорных механизмов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1223-301-0206 223-301-0206 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла (Раздел 2.6,п.2.6.1 табл.9 К=1,06 - Доплата за тонированные стеклопакеты)**	$м^2$	23,82	108551,42	--	2585695	--	2585695	--	2792551
		СП - 8%			--	--	--	--		206856	
38	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	8	2760,00	--	22080	--	22080	--	23846
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
39	С1223-502-0101 223-502-0101 РСНБ РК 2022	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса,на массу дверного полотна до 40 кг**	комплект	8	3949,00	--	31592	--	31592	--	34119
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
40	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство**	м	1246,02	2974,57	5,80	3706374	7227	2915463	628517	4681684
		НР - 80%; СП - 8%			628,95	1,58	783684	1969		346792	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**84935180**	**374772**	**77401776**	**5208984**	**97355696**
							7158633	**206899**	**--**	**7211531**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78427175**				
	Материалы		Тенге				**3300703**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1022012**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**74095938**				
		Накладные расходы	Тенге				**831956**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6340729**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**85599860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1022012**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6508005**				
	Материалы		Тенге				**5137**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6343520**			
		Накладные расходы	Тенге				**4377028**				
		Сметная прибыль	Тенге				**870802**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11755835**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3401**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6343520**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**97355695**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4058**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7365532**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /АС-16/									
		ТИП ПОЛА №1									
41	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Грунт.Уплотнение гравием**	**$м^2$ площади уплотнения**	**475,18**	**296,63**	**46,46**	**140953**	**22077**	**70683**	**52541**	**208975**
		НР - 94%; СП - 8%			**101,42**	**16,21**	**48193**	**7703**		**15481**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
42	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**33,2626**	**39294,21**	**12,73**	**1307028**	**423**	**1134373**	**161898**	**1586440**
		НР - 94%; СП - 8%			**5177,95**	**--**	**172232**	**--**		**117514**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
43	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**475,18**	**1022,69**	**34,39**	**485962**	**16342**	**242893**	**221876**	**764465**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**226727**	**9309**		**56627**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
44	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**475,18**	**2240,85**	**94,10**	**1064807**	**44714**	**212967**	**779808**	**1992183**
		НР - 94%; СП - 8%			**1698,57**	**47,26**	**807126**	**22457**		**147567**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
45	**С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**$м^2$**	**484,6836**	**3370,00**	**--**	**1633384**	**--**	**1633384**	**--**	**1764055**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130671**	
46	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	**м**	**295,32**	**2417,17**	**16,67**	**713839**	**4923**	**595986**	**107883**	**887461**
		НР - 94%; СП - 8%			**382,40**	**6,23**	**112930**	**1840**		**65738**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		ТИП ПОЛА №2									
47	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Грунт.Уплотнение гравием**	**м^2 площади уплотнения**	**1040,78**	**296,63**	**46,46**	**308727**	**48355**	**154816**	**115079**	**457715**
		НР - 94%; СП - 8%			**101,42**	**16,21**	**105556**	**16871**		**33909**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
48	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25/50 мм.Устройство**	**м^2 покрытия**	**1040,78**	**1818,79**	**100,27**	**1892960**	**104359**	**1563324**	**248164**	**2312415**
		НР - 94%; СП - 8%			**216,45**	**37,21**	**225277**	**38727**		**171292**	
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками									
49	**Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м^2 покрытия**	**1040,78**	**1601,44**	**26,98**	**1666747**	**28080**	**1480333**	**160540**	**1973475**
		НР - 94%; СП - 8%			**152,13**	**11,97**	**158334**	**12458**		**146188**	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
50	**Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25/40 мм.Устройство**	**м^2 покрытия**	**1040,78**	**499,78**	**6,14**	**520161**	**6390**	**85542**	**404333**	**998451**
		НР - 94%; СП - 8%			**411,45**	**1,84**	**428229**	**1915**		**73958**	
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий									
51	**Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3**	**Покрытия асфальтобетонные литые.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901**	**м^2 покрытия**	**1040,78**	**151,38**	**--**	**157553**	**--**	**--**	**148103**	**330104**
		НР - 94%; СП - 8%			**151,38**	**--**	**157553**	**--**		**24448**	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-110101-3404 1111-0101-3404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett.Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	**м² покрытия**	**1040,78**	**926,07**	**19,59**	**963835**	**20389**	**337587**	**579194**	**1666476**
		НР - 94%; СП - 8%			**582,12**	**9,90**	**605859**	**10304**		**123447**	
		Состав работ: 1. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию из листового полиэтиленового пенопласта толщиной 3 мм 2. Настилка покрытий с креплением на клею по всей длине паза (короткой и длиной сторонам) с нанесением клея на верхнюю кромку паза ("плавающий" способ)									
53	С1233-201-0901 233-201-0901 СпрСЦ 10.2022	**Паркетная доска трехслойная Woodpecker /типа Tarkett Multiflex/ толщиной 14 мм**	**м²**	**1082,4112**	**26899,00**	**--**	**29115779**	**--**	**29115779**	**--**	**31445041**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2329262**	
54	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса деревянные.Устройство**	**м плинтусов**	**122,46**	**415,11**	**3,26**	**50834**	**399**	**35987**	**13750**	**69750**
		НР - 94%; СП - 8%			**117,98**	**1,47**	**14448**	**180**		**5167**	
		Состав работ: 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов									
		ТИП ПОЛА №3									
55	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт.Уплотнение гравием**	**м² площади уплотнения**	**680,62**	**296,63**	**46,46**	**201892**	**31622**	**101242**	**75256**	**299323**
		НР - 94%; СП - 8%			**101,42**	**16,21**	**69028**	**11033**		**22175**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
56	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м³ подстилающего слоя**	**27,2248**	**39294,21**	**12,73**	**1069777**	**347**	**928461**	**132510**	**1298470**
		НР - 94%; СП - 8%			**5177,95**	**--**	**140969**	**--**		**96183**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
57	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в два слоя**	**м² изолируемой поверхности**	**680,62**	**516,52**	**1,63**	**351554**	**1110**	**278019**	**68552**	**453715**
		НР - 94%; СП - 8%			**106,41**	**0,74**	**72425**	**504**		**33609**	
		Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен									
58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	680,62	1022,69	34,39	696063	23406	347906	317802	1094974
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	324751	13333		81109	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
59	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	$м^2$ покрытия	680,62	4842,87	94,10	3296154	64046	2076027	1116952	4766157
		НР - 94%; СП - 8%			1698,57	47,26	1156081	32166		353051	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	426,04	468,98	2,44	199804	1040	16317	171945	401491
		НР - 94%; СП - 8%			428,24	1,11	182447	473		29742	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
61	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	301,21028	1863,00	--	561155	--	561155	--	606047
		СП - 8%			--	--	--	--		44892	
		ТИП ПОЛА №4									
62	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт.Уплотнение гравием**	$м^2$ площади уплотнения	128,48	296,63	46,46	38111	5970	19111	14206	56503
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	13030	2083		4186	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
63	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	5,1392	39294,21	12,73	201941	65	175265	25014	245111
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	26611	--		18156	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
64	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20/50 мм.Устройство**	**м^2 стяжки**	**128,48**	**1022,69**	**34,39**	**131395**	**4419**	**65673**	**59991**	**206697**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**61303**	**2517**		**15311**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
65	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6**	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м^2 стяжки**	**128,48**	**836,80**	**35,42**	**107512**	**4550**	**98418**	**6618**	**123260**
		НР - 94%; СП - 8%			**35,37**	**19,43**	**4544**	**2496**		**9130**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
66	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из линолеума /Tarkett Acczent Esquisse/.Устройство**	**м^2 покрытия**	**128,48**	**4383,30**	**58,70**	**563166**	**7542**	**509513**	**46232**	**658150**
		НР - 94%; СП - 8%			**358,90**	**23,91**	**46111**	**3072**		**48752**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума									
67	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**107,24**	**297,40**	**3,03**	**31893**	**325**	**18827**	**12098**	**47510**
		НР - 94%; СП - 8%			**118,81**	**1,20**	**12741**	**129**		**3520**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек									
		ТИП ПОЛА №5									
68	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Грунт.Уплотнение гравием**	**м^2 площади уплотнения**	**98,99**	**296,63**	**46,46**	**29363**	**4599**	**14724**	**10945**	**43533**
		НР - 94%; СП - 8%			**101,42**	**16,21**	**10040**	**1605**		**3225**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
69	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25/50 мм.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**98,99**	**1818,79**	**100,27**	**180042**	**9925**	**148691**	**23603**	**219937**
		НР - 94%; СП - 8%			**216,45**	**37,21**	**21426**	**3683**		**16292**	
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками									
70	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**$м^2$ покрытия**	**98,99**	**1601,44**	**26,98**	**158527**	**2671**	**140797**	**15269**	**187700**
		НР - 94%; СП - 8%			**152,13**	**11,97**	**15059**	**1185**		**13904**	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
71	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25/40 мм.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**98,99**	**499,78**	**6,14**	**49473**	**608**	**8136**	**38457**	**94964**
		НР - 94%; СП - 8%			**411,45**	**1,84**	**40729**	**182**		**7034**	
		Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий									
72	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	**Покрытия асфальтобетонные литые.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901**	**$м^2$ покрытия**	**98,99**	**151,38**	**--**	**14985**	**--**	**--**	**14086**	**31397**
		НР - 94%; СП - 8%			**151,38**	**--**	**14985**	**--**		**2325**	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
73	У86-010703-0105 8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10/13 мм)**	**$м^2$**	**98,99**	**6033,00**	**7,00**	**597207**	**693**	**507522**	**83746**	**735429**
		НР - 94%; СП - 8%			**899,00**	**1,00**	**88992**	**99**		**54476**	
		Состав работ: 1. Очистка, шлифовка и огрунтовка основания под покрытие 2. Устройство покрытия из резиновых ковриков на клее									
74	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**37,54**	**297,40**	**3,03**	**11164**	**114**	**6590**	**4235**	**16631**
		НР - 94%; СП - 8%			**118,81**	**1,20**	**4460**	**45**		**1232**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек									
		ТИП ПОЛА №6									
75	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20/25 мм.Устройство**	**м^2 стяжки**	**657,06**	**1022,69**	**34,39**	**671969**	**22596**	**335863**	**306801**	**1057072**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**313510**	**12872**		**78302**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
76	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м^2 стяжки**	**657,06**	**139,47**	**5,90**	**91640**	**3877**	**83886**	**5644**	**105064**
		НР - 94%; СП - 8%			**5,90**	**3,24**	**3877**	**2129**		**7780**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
77	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических /керамогранитных/ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	**м^2 покрытия**	**657,06**	**2240,85**	**94,10**	**1472373**	**61830**	**294481**	**1078288**	**2754711**
		НР - 94%; СП - 8%			**1698,57**	**47,26**	**1116062**	**31053**		**204050**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
78	**С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м^2**	**670,2012**	**3370,00**	**--**	**2258578**	**--**	**2258578**	**--**	**2439264**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180686**	
79	**Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	**м**	**680,06**	**2417,17**	**16,67**	**1643821**	**11337**	**1372429**	**248433**	**2043635**
		НР - 94%; СП - 8%			**382,40**	**6,23**	**260055**	**4237**		**151381**	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		ТИП ПОЛА №7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20/25 мм.Устройство**	**м^2 стяжки**	**115,56**	**1022,69**	**34,39**	**118182**	**3974**	**59070**	**53958**	**185912**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**55138**	**2264**		**13771**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
81	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м^2 стяжки**	**115,56**	**139,47**	**5,90**	**16117**	**681**	**14754**	**993**	**18478**
		НР - 94%; СП - 8%			**5,90**	**3,24**	**682**	**374**		**1368**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
82	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из линолеума /Tarkett Acczent Esquisse/.Устройство**	**м^2 покрытия**	**115,56**	**4383,30**	**58,70**	**506534**	**6783**	**458277**	**41583**	**591966**
		НР - 94%; СП - 8%			**358,90**	**23,91**	**41474**	**2763**		**43849**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума									
83	**Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**106,44**	**297,40**	**3,03**	**31655**	**323**	**18686**	**12007**	**47156**
		НР - 94%; СП - 8%			**118,81**	**1,20**	**12646**	**128**		**3493**	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек									
		ТИП ПОЛА №8									
84	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20/25 мм.Устройство**	**м^2 стяжки**	**138,22**	**1022,69**	**34,39**	**141356**	**4754**	**70652**	**64539**	**222367**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**65950**	**2708**		**16472**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м^2 стяжки	138,22	139,47	5,90	19278	816	17647	1187	22102
		НР - 94%; СП - 8%			5,90	3,24	815	448		1637	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
86	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство**	м^2 покрытия	138,22	4842,87	94,10	669381	13006	421599	226830	967909
		НР - 94%; СП - 8%			1698,57	47,26	234776	6532		71697	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических.Устройство**	м плинтусов	152,34	468,98	2,44	71444	372	5834	61483	143562
		НР - 94%; СП - 8%			428,24	1,11	65238	169		10635	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
88	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м^2	107,70438	1863,00	--	200653	--	200653	--	216705
		СП - 8%			--	--	--	--		16052	
		ТИП ПОЛА №9									
89	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20/25 мм.Устройство**	м^2 стяжки	299,04	1022,69	34,39	305825	10284	152857	139631	481092
		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	142684	5858		35637	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
90	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м^2 стяжки	299,04	139,47	5,90	41707	1764	38179	2569	47816
		НР - 94%; СП - 8%			5,90	3,24	1764	969		3541	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	**Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Лаги.Укладка по кирпичным столбикам**	**м² пола**	**299,04**	**4393,90**	**29,28**	**1313952**	**8756**	**1099044**	**196993**	**1631820**
		НР - 94%; СП - 8%			**689,38**	**11,42**	**206152**	**3415**		**120875**	
		Состав работ: 1. Кладка кирпичных столбиков 2. Антисептирование деревянных подкладок 3. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок 4. Укладка лаг									
92	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м² покрытия**	**299,04**	**9545,34**	**65,84**	**2854438**	**19688**	**2557576**	**269534**	**3373888**
		НР - 94%; СП - 8%			**926,88**	**31,98**	**277174**	**9563**		**249917**	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением их гвоздями 2. Острожка провесов									
93	**Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2**	**Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	**299,04**	**2092,85**	**9,97**	**625846**	**2982**	**149947**	**379452**	**1085722**
		НР - 80%; СП - 8%			**1581,45**	**4,67**	**472917**	**1397**		**80424**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП ПОЛА №10									
94	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные толщиной 20/25 мм.Устройство**	**м² стяжки**	**299,04**	**1022,69**	**34,39**	**305825**	**10284**	**152857**	**139631**	**481092**
		НР - 94%; СП - 8%			**477,14**	**19,59**	**142684**	**5858**		**35637**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
95	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м² стяжки**	**299,04**	**139,47**	**5,90**	**41707**	**1764**	**38179**	**2569**	**47816**
		НР - 94%; СП - 8%			**5,90**	**3,24**	**1764**	**969**		**3541**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
96	**Е11-110101-3404 1111-0101-3404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett.Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	**м² покрытия**	**299,04**	**926,07**	**19,59**	**276932**	**5858**	**96997**	**166416**	**478817**
		НР - 94%; СП - 8%			**582,12**	**9,90**	**174077**	**2960**		**35469**	
		Состав работ: 1. Устройство звукоизоляционного слоя по готовому основанию из листового полиэтиленового пенопласта толщиной 3 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Настилка покрытий с креплением на клею по всей длине паза (короткой и длиной сторонам) с нанесением клея на верхнюю кромку паза ("плавающий" способ)									
97	С1233-201-0301 233-201-0301 РСНБ РК 2022	**Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86**	$м^2$	311,0016	11141,00	--	3464869	--	3464869	--	3742059
		СП - 8%			--	--	--	--		277190	
98	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса деревянные.Устройство**	м плинтусов	69,74	415,11	3,26	28950	228	20494	7830	39723
		НР - 94%; СП - 8%			117,98	1,47	8228	103		2942	
		Состав работ: 1. Разметка, нарезка и установка плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				65686779	651460	56069456	8637057	80269753
							8965863	293138	--	5945919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65686779				
	Материалы		Тенге				18835038				
	Всего заработная плата		Тенге					9259001			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37234418				
		Накладные расходы	Тенге				8637057				
		Сметная прибыль	Тенге				5945919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80269755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5977
		Сметная заработная плата	Тенге					9259001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				80269755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5977
		Сметная заработная плата	Тенге					9259001			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР-16/									
		ПОТОЛОК ИЗ "АЛБЕС"									
99	Е11-150108-2101 1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки подвесные ячеистые.Устройство со сборкой панелей.**	$м^2$	546,6152533	12689,30	17,34	6936165	9478	3143683	3028385	10761712
		НР - 80%; СП - 8%			6920,78	4,53	3783004	2476		797162	
		Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление подвесов к потолку 3. Устройство подвесной системы потолка 4. Сборка и установка панелей (ячеек)									
100	Е11-150108-2101 1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки подвесные ячеистые.Устройство со сборкой панелей.**	$м^2$	546,6152533	11169,50	17,34	6105419	9478	2312937	3028385	9864508
		НР - 80%; СП - 8%			6920,78	4,53	3783004	2476		730704	
		Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление подвесов к потолку 3. Устройство подвесной системы потолка 4. Сборка и установка панелей (ячеек)									
		ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	254,7679259	1415,56	9,47	360639	2413	111241	198265	603616
		НР - 80%; СП - 8%			969,45	3,32	246985	846		44712	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности									
102	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	254,7679259	661,89	4,33	168628	1104	57393	88511	277709
		НР - 80%; СП - 8%			432,28	2,00	110131	510		20570	
		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКОЙ									
103	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	$м^2$	1339,549224	8282,28	137,98	11094522	184831	9573772	967918	13027438
		НР - 69%; СП - 8%			997,29	49,92	1335919	66870		964998	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		СТЕНЫ									
104	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7488,519228	1959,50	105,53	14673753	790263	3997521	8420615	24941936
		НР - 80%; СП - 8%			1320,15	85,44	9885969	639819		1847567	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	5766,114015	970,62	6,05	5596706	34885	2517659	2445063	8685094
		НР - 80%; СП - 8%			527,94	2,11	3044162	12167		643325	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Нанесение грунтовки									
		3. Приготовление шпатлевочного раствора									
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
		5. Шлифование поверхности									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**44935832**	**1032452**	**21714206**	**18177142**	**68162016**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22189174**	**725164**	**--**	**5049038**	
	Материалы		Тенге				**44935832**				
	Всего заработная плата		Тенге				**21714207**				
		Накладные расходы	Тенге					**22914338**			
		Сметная прибыль	Тенге				**18177142**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5049038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**68162012**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**22914338**			**13529**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**68162012**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**22914338**			**13529**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**350429893**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**46390739**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4173016**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**1886042**			
		- Накладные расходы	Тенге						**234982077**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**38926283**	
	Итого по смете									**25957781**	
	Временные здания и сооружения		1,5%				**350 429 893**				
	ИТОГО						5 256 448				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		0,70%				**355 686 341**				
	ИТОГО						2 489 804				
	Непредвиденные работы и затраты		2%				**358 176 146**				
	ИТОГО						7 163 523				
	в том числе на 2023 год - 100% К=1,0849057						**365 339 669**				
	ИТОГО						**396 359 089**				
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95*0,8						**396 359 089**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**301 232 908**				
	Итого с НДС						36 147 949				
							337 380 857				

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж.

Субподрядчик:
Директор
ТОО TIREK KZ

Жантураев А.И.