Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БМ-К Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 287/08/24 от 29.08.2024 г.

Акт выполненных работ №6

за **август 2025** (месяц, год) на **02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	22,72	4 304,0 1 146,0	424,0 108,0	97 787,0 26 037,0	9 634,0 2 454,0	62 116,0		97 787,0	
2	2	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,383	36 125,0 18 212,0	6 978,0 1 904,0	49 961,0 25 187,0	9 650,0 2 633,0	15 123,0		49 961,0	
3	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,383	124 308,0		171 918,0		171 918,0		171 918,0	
4	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	3,78	93 631,0 70 697,0	14 585,0 4 322,0	353 925,0 267 235,0	55 131,0 16 337,0	31 559,0		353 925,0	
5	5	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	3,8367	23 775,0		91 218,0		91 218,0		91 218,0	
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13409	383 597,0		51 437,0		51 437,0		51 437,0	
7	7	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,29493	1 067 996,0 1 064 068,0	3 928,0 1 234,0	314 984,0 313 826,0	1 159,0 364,0			314 984,0	
8	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,29493	1 131 351,0		333 669,0		333 669,0		333 669,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,42375	4 194,0	41,0	131 791,0	1 289,0	92 166,0		131 791,0	
						1 220,0	6,0	38 337,0	189,0				
10	10	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,645	4 304,0	424,0	15 688,0	1 546,0	9 965,0		15 688,0	
						1 146,0	108,0	4 177,0	394,0				
11	11	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,74	93 631,0	14 585,0	162 918,0	25 378,0	14 527,0		162 918,0	
						70 697,0	4 322,0	123 013,0	7 520,0				
12	12	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4	$м^3$	1,7661	23 775,0		41 989,0		41 989,0		41 989,0	
13	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,051	383 597,0		19 563,0		19 563,0		19 563,0	
14	14	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,04404	2 199 347,0	3 928,0	96 859,0	173,0	49 825,0		96 859,0	
						1 064 068,0	1 234,0	46 862,0	54,0				
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,28	4 194,0	41,0	34 726,0	340,0	24 285,0		34 726,0	
						1 220,0	6,0	10 102,0	50,0				
16	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,12477	418 187,0	13 754,0	52 177,0	1 716,0	345,0		52 177,0	
						401 666,0	4 160,0	50 116,0	519,0				
17	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12477	1 198 063,0		149 482,0		149 482,0		149 482,0	
18	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	10,60545	276,0	6,0	2 927,0	64,0	1 750,0		2 927,0	
						105,0	1,0	1 114,0	11,0				
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,60545	526,0	9,0	5 578,0	95,0	1 517,0		5 578,0	
						374,0	2,0	3 966,0	21,0				
20	20	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,89	93 631,0	14 585,0	83 332,0	12 981,0	7 431,0		83 332,0	
						70 697,0	4 322,0	62 920,0	3 847,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50 (F75), W4**	$м^3$	0,90335	23 775,0		21 477,0		21 477,0		21 477,0	
22	22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0051	383 597,0		1 956,0		1 956,0		1 956,0	
23	23	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,00816	418 187,0 401 666,0	13 754,0 4 160,0	3 412,0 3 278,0	112,0 34,0	22,0		3 412,0	
24	24	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00816	1 198 063,0		9 776,0		9 776,0		9 776,0	
25	25	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	$м^2$	0,6936	276,0 105,0	6,0 1,0	191,0 73,0	4,0 1,0	114,0		191,0	
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,6936	526,0 374,0	9,0 2,0	365,0 259,0	6,0 1,0	99,0		365,0	
			Итого вне раздела					**2 299 106**	**119 278**	**1 203 329**	**0**	**2 299 106**	
								976 502	**34 429**	**0**	**0**		
			Раздел 1: Стены										
27	27	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	60,456	20 443,0 19 981,0	460,0 148,0	1 235 902,2 1 207 971,6	27 809,4 8 947,2	121,2		1 235 902,2	
28	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	212,52	4 051,0 3 997,0	54,0 18,0	860 919,0 849 442,0	11 476,0 3 825,0			860 919,0	
29	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	4,88796	20 859,0		101 958,0		101 958,0		101 958,0	
30	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	10,711008	63 996,0		685 462,0		685 462,0		685 462,0	
31	33	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	21,13	20 443,0 19 981,0	460,0 148,0	431 961,0 422 199,0	9 720,0 3 127,0	42,0		431 961,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	34	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	5,0712	20 859,0		105 780,0		105 780,0		105 780,0	
33	35	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	8,0294	63 996,0		513 849,0		513 849,0		513 849,0	
34	36	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	10,1	20 443,0 19 981,0	460,0 148,0	206 474,0 201 808,0	4 646,0 1 495,0	20,0		206 474,0	
35	37	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	2,424	20 859,0		50 562,0		50 562,0		50 562,0	
36	38	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,838	63 996,0		245 617,0		245 617,0		245 617,0	
			Итого по разделу 1: Стены					4 438 484 2 681 421	53 651 17 394	1 703 411 0	0 0	4 438 484	
			Раздел 2: Кровля										
37	39	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	$м^2$	314,2	986,0 623,0	40,0 11,0	309 801,0 195 747,0	12 568,0 3 456,0	101 487,0		309 801,0	
38	40	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	$м^2$	314,2	762,0 564,0	37,0 11,0	239 420,0 177 209,0	11 625,0 3 456,0	50 586,0		239 420,0	
39	41	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	$м^2$	361,33	889,0		321 222,0		321 222,0		321 222,0	
40	42	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	361,33	987,0		356 633,0		356 633,0		356 633,0	
41	43	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**		361,33	987,0		356 633,0		356 633,0		356 633,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
42	44	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (50 мм)**	$м^2$	282,73	1 466,0 985,0	264,0 57,0	414 482,0 278 489,0	74 641,0 16 116,0	61 352,0		414 482,0	
43	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	4,325769	23 348,0		100 998,0		100 998,0		100 998,0	
44	46	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	$м^2$	282,73	279,0 140,0	139,0 30,0	78 882,0 39 582,0	39 300,0 8 482,0			78 882,0	
45	47	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	10,093461	23 348,0		235 662,0		235 662,0		235 662,0	
46	48	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,814262	64 463,0 60 097,0	4 155,0 1 305,0	52 490,0 48 935,0	3 384,0 1 063,0	172,0		52 490,0	
47	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,814262	383 597,0		312 349,0		312 349,0		312 349,0	
48	50	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	$м^3$	57	15 493,0 10 990,0	4 503,0 989,0	883 101,0 626 430,0	256 671,0 56 373,0			883 101,0	
49	51	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	58,71	12 572,0		738 102,0		738 102,0		738 102,0	
50	52	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами насухо**	$м^2$	314,2	1 813,0 1 454,0	359,0 92,0	569 645,0 456 847,0	112 797,0 28 906,0			569 645,0	
51	53	232-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	323,626	3 979,0		1 287 708,0		1 287 708,0		1 287 708,0	
52	54	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	314,2	2 214,0 1 612,0	409,0 108,0	695 639,0 506 490,0	128 508,0 33 934,0	60 641,0		695 639,0	
53	55	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	361,33	7 123,0		2 573 754,0		2 573 754,0		2 573 754,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	56	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	$м^2$	282,73	2 383,0	124,0	673 746,0	35 059,0	135 710,0		673 746,0	
						1 779,0	26,0	502 977,0	7 351,0				
55	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	43,681785	63 122,0		2 757 282,0		2 757 282,0		2 757 282,0	
56	58	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	282,73	839,0	31,0	237 210,0	8 764,0	129 490,0		237 210,0	
						350,0	6,0	98 956,0	1 696,0				
57	59	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство аэраторов**	шт.	10	3 222,0	14,0	32 220,0	140,0	9 340,0		32 220,0	
						2 274,0	5,0	22 740,0	50,0				
58	60	246-301-0604 *РСНБ РК 2022*	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)**	шт.	10	11 232,0		112 320,0		112 320,0		112 320,0	
59	61	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство желобов подвесных**	м	22,5	4 007,0	31,0	90 158,0	698,0	59 152,0		90 158,0	
						1 347,0	8,0	30 308,0	180,0				
60	62	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	24,7	7 529,0	35,0	185 966,0	865,0	68 765,0		185 966,0	
						4 710,0	8,0	116 337,0	198,0				
61	63	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м	22,26	1 187,0	10,0	26 423,0	223,0	534,0		26 423,0	
						1 153,0	2,0	25 666,0	45,0				
62	64	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	22,26	1 050,0		23 373,0		23 373,0		23 373,0	
			Итого по разделу 2: Кровля					13 665 219	685 243	9 853 265	0	13 665 219	
								3 126 713	161 306	0	0		
			Раздел 4: Проемы										
63	119	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	29,172	6 822,0	530,0	199 011,0	15 461,0	62 428,0		199 011,0	
						4 152,0	180,0	121 122,0	5 251,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	120	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим. 4)**	$м^2$	29,172	45 409,52		1 324 687,0		1 324 687,0		1 324 687,0	
65	121	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	15,334	7 945,0 5 205,0	536,0 182,0	121 829,0 79 813,0	8 219,0 2 791,0	33 796,0		121 829,0	
66	122	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим. 4)**	$м^2$	15,334	48 893,52		749 733,0		749 733,0		749 733,0	
67	123	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,6498	10 689,0 6 627,0	530,0 178,0	6 946,0 4 306,0	345,0 116,0	2 295,0		6 946,0	
68	124	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	0,6498	53 515,28		34 774,0		34 774,0		34 774,0	
69	125	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	0,7375	10 419,0 7 029,0	522,0 178,0	7 684,0 5 184,0	385,0 131,0	2 115,0		7 684,0	
70	126	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	0,7375	39 032,0		28 786,0		28 786,0		28 786,0	
71	127	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	26,9	3 476,0 951,0	15,0 5,0	93 504,0 25 582,0	404,0 135,0	67 519,0		93 504,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	128	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 608,0		70 155,0		70 155,0		70 155,0	
73	129	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (примечание 8)	$м^2$	14,2158	5 595,0 610,0	14,0 4,0	79 537,0 8 672,0	199,0 57,0	70 667,0		79 537,0	
74	130	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	20	2 259,0		45 180,0		45 180,0		45 180,0	
			Итого по разделу 4: Проемы					**2 761 826** **244 679**	**25 013** **8 481**	**2 492 135** **0**	**0** **0**	**2 761 826**	
			Раздел 7: Разные работы										
75	234	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных (и труб)	м	22,26	2 455,0 1 347,0	31,0 8,0	54 648,0 29 984,0	690,0 178,0	23 974,0		54 648,0	
76	235	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	22,26	2 253,0		50 152,0		50 152,0		50 152,0	
77	236	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	9	2 091,0 1 508,0	11,0 3,0	18 819,0 13 572,0	99,0 27,0	5 148,0		18 819,0	
78	237	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	9	2 753,0		24 777,0		24 777,0		24 777,0	
			Итого по разделу 7: Разные работы					**148 396** **43 556**	**789** **205**	**104 051** **0**	**0** **0**	**148 396**	
			ИТОГО по акту					**23 313 031** **7 072 871**	**883 974** **221 815**	**15 356 191** **0**	**0** **0**	**23 313 031**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)									1 538 660,05	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**24 851 691,05**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 242 584,55	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									497 033,82	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 591 309,42**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									**12 632 600,41**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									**15 722 111,69**	
			Итого со скидкой заказчика 2%									**27 787 617,86**	
			НДС (12%)									**3 334 514,14**	
			Итого с НДС									**31 122 132,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", БИН 021240009303

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

«БМ-К Сервис» Жумабергенов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Бектасов Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО ИК "Добро"

Эксперт

Шоков М.К.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт

Тайбулдинов С.Р.

МП

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик: ТОО "БМ-К Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№287/08/24	29.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	57 043 196,57	53 402 437,34							3 640 759,23	57 043 196,57

Подрядчик:

ТОО "БМ-К Сервис"

БИН 021240009303

Директор_____**Жумабергенов А.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора

ТОО "ИК "ДОБРО"

Эксперт_____**Шоков М.К.**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

БИН 220740005695

Руководитель_____**Бектасов Т.А.**

Форма по приложению 5-1
Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 176

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", Мангистауская область, г. Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Медет, кабинет 101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ФАП-60-19/05 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каражиде Каратальский район области Жетісу

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор №287/08/24 от 29.08.2024 г

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-05-01 технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 10.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	КП поз.44	Вешалка напольная металл. Кактус хром	шт	1	5 723,21		5 764,0		5 723,0		5 764,0	
2	2	КП поз.8	Банкетка KZME (со спинкой)1500х400х430мм	шт	2	31 950,0		64 360,0		63 900,0		64 360,0	
3	3	КП поз. 60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		25 162,0		24 982,0		25 162,0	
4	7	КП поз.57	Стол рабочий 1800х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		41 964,0		42 266,0	
5	8	522-301-1219002 СпрСЦ 05.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0		9 821,0	
6	9	КП поз.55	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53шт	шт	2	38 392,86		77 339,0		76 786,0		77 339,0	
7	10	521-301-0401004 СпрСЦ 05.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256Gb SSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0		379 597,0	
8	11	521-301-0411002 СпрСЦ 05.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320cd/m²,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,2HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0		160 625,0	
9	12	521-301-0401009 СпрСЦ 05.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0	
10	13	521-301-0401024 СпрСЦ 05.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0		23 830,0	
11	14	522-101-0225003 СпрСЦ 05.2024	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0		117 432,0	
12	17	521-301-3017007 СпрСЦ 05.2024	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0	
13	18	КП поз.45	Витрина торговая профильная 900х350х1600	шт	1	80 357,14		80 936,0		80 357,0		80 936,0	
14	19	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0		12 581,0	
15	22	522-101-1219002 СпрСЦ 05.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0		29 463,0		29 463,0		29 463,0	
16	23	КП поз.57	Стол рабочий 1800х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		41 964,0		42 266,0	

17	26	КП поз.44	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21	5 764,0	5 723,0	5 764,0
18	27	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)	шт	1	41 550,0	41 849,0	41 550,0	41 849,0
19	28	521-101-0401004 СирСП 03.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0	379 597,0	379 597,0	379 597,0
20	29	521-101-0411002 СирСП 03.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0	160 625,0	160 625,0	160 625,0
21	30	521-101-0401009 СирСП 03.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0	9 031,0	9 031,0	9 031,0
22	31	521-101-0401024 СирСП 03.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0	23 830,0	23 830,0	23 830,0
23	32	522-101-0225003 СирСП 03.2024	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0	117 432,0	117 432,0	117 432,0
24	33	522-101-0201001 СирСП 03.2024	Web-камера	шт.	1	10 322,0	10 322,0	10 322,0	10 322,0
25	34	521-101-0401021 СирСП 03.2024	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268,0	30 268,0	30 268,0	30 268,0
26	35	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
27	37	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
28	39	522-101-1311001 СирСП 03.2024	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
29	40	522-201-0502001 СирСП 03.2024	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
30	41	522-101-1219002 СирСП 03.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0	29 463,0	29 463,0	29 463,0
31	42	КП поз.57	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	41 964,29	42 266,0	41 964,0	42 266,0
32	43	КП поз.39	Шкаф KZME (для одежды) 400x580x1860 (SHK-36-00)	шт	1	51 610,0	51 982,0	51 610,0	51 982,0
33	46	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (SHK-14-00)	шт	1	41 550,0	41 849,0	41 550,0	41 849,0
34	47	КП поз.44	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21	5 764,0	5 723,0	5 764,0
35	50	521-101-0401004 СирСП 03.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0	379 597,0	379 597,0	379 597,0
36	51	521-101-0411002 СирСП 03.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0	160 625,0	160 625,0	160 625,0
37	52	521-101-0401009 СирСП 03.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0	9 031,0	9 031,0	9 031,0
38	53	521-101-0401024 СирСП 03.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0	23 830,0	23 830,0	23 830,0
39	54	522-101-0225003 СирСП 03.2024	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0	117 432,0	117 432,0	117 432,0
40	63	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
41	64	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
42	65	522-201-0502001 СирСП 03.2024	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0

43	66	522-101-1311001 *СмрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом. небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
44	69	КП поз.29	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	99 000,0	99 713,0	99 000,0	99 713,0
45	72	521-301-3017007 *СмрСЦ 05.2024*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119,0	89 119,0	89 119,0	89 119,0
46	74	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
47	76	522-101-1311001 *СмрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
48	77	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
49	78	КП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
50	79	КП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
51	82	КП поз.34	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м ТВ-С-А	шт	3	64 600,0	195 195,0	193 800,0	195 195,0
52	83	522-101-1219002 *СмрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9 821,0	39 284,0	39 284,0	39 284,0
53	84	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870	шт	1	41 550,0	41 849,0	41 550,0	41 849,0
54	85	КП поз.57	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29	42 266,0	41 964,0	42 266,0
55	93	КП поз.44	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21	5 764,0	5 723,0	5 764,0
56	94	КП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0	58 669,0	58 250,0	58 669,0
57	97	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
58	99	КП поз.18	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	4 200,0	4 230,0	4 200,0	4 230,0
59	100	522-201-0502001 *СмрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 800х600мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
60	101	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
61	102	522-101-1219002 *СмрСЦ 05 2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0	19 642,0	19 642,0	19 642,0
62	103	КП поз.57	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29	42 266,0	41 964,0	42 266,0
63	107	КП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0	58 669,0	58 250,0	58 669,0
64	108	КП поз.31	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП	шт	1	76 780,0	77 333,0	76 780,0	77 333,0
65	109	КПпоз.41	Шкаф металлический. 500х400х1900 ТВ-ШММ01	шт	1	85 000,0	85 612,0	85 000,0	85 612,0
66	111	521-301-3017007 *СмрСЦ 05.2024*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600х600х1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119,0	89 119,0	89 119,0	89 119,0
67	112	КП поз.33	Подставка под газ (в комплекте один газ) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 600,0	20 748,0	20 600,0	20 748,0
68	115	КП поз.40	Шкаф металлический, 800х450х1900 ТВ-ШММ04	шт	1	118 000,0	118 850,0	118 000,0	118 850,0
69	116	КП поз.44	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21	5 764,0	5 723,0	5 764,0
70	117	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 (SHK-14-00)	шт	1	41 550,0	41 849,0	41 550,0	41 849,0
71	118	521-403-0102001 *СмрСЦ 05.2024*	Стол пеленальный с полкой 700х600х750 ТВ-СП-П1	шт.	1	43 650,0	43 650,0	43 650,0	43 650,0

72	123	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
73	125	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
74	127	522-101-1311001 СкрСЦ 05.2024	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
75	128	522-201-0502001 СкрСЦ 05.2024	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
76	129	КП поз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	620,0	616,0	620,0
77	130	КП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
78	131	КП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
79	132	КП поз.29	Стол лабораторный 1200x650x850 мм SL-8	шт	2	99 000,0	199 426,0	198 000,0	199 426,0
80	133	522-101-1219002 СкрСЦ 05.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0	9 821,0	9 821,0	9 821,0
81	134	КП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0	58 669,0	58 250,0	58 669,0
82	141	КП поз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	620,0	616,0	620,0
83	142	КП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
84	143	КП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
85	145	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
86	147	522-201-0502001 СкрСЦ 05.2024	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
87	148	522-101-1311001 СкрСЦ 05.2024	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
88	149	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
89	150	521-101-1219002 СкрСЦ 05.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0	29 463,0	29 463,0	29 463,0
90	151	КП поз.57	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	41 964,29	42 266,0	41 964,0	42 266,0
91	154	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (ШК-14-60)	шт	1	41 550,0	41 849,0	41 550,0	41 849,0
92	155	КП поз.44	Вешалка напольная металл. Кактус хром	шт	1	5 723,21	5 764,0	5 723,0	5 764,0
93	156	521-101-0401004 СкрСЦ 05.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0	379 597,0	379 597,0	379 597,0
94	157	521-101-0411002 СкрСЦ 05.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м²,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0	160 625,0	160 625,0	160 625,0
95	158	521-101-0401009 СкрСЦ 05.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0	9 031,0	9 031,0	9 031,0
96	159	521-101-0401024 СкрСЦ 05.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0	23 830,0	23 830,0	23 830,0

97	160	522-101-0225003 *СпрСЦ 05.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432,0	117 432,0	117 432,0	117 432,0
98	163	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
99	165	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
100	167	522-101-1311001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
101	168	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
102	169	522-101-1219002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0	29 463,0	29 463,0	29 463,0
103	170	КП поз.39	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	41 964,29	42 266,0	41 964,0	42 266,0
104	172	КП поз.41	Шкаф металлический, 500x400x1900 ТВ-ШММ01	шт	1	85 000,0	85 612,0	85 000,0	85 612,0
105	174	КП поз.38	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 (5ШК-14-00)	шт	1	41 550,0	41 849,0	41 550,0	41 849,0
106	177	521-103-0303002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул из пластика, размер 500x550x820 мм	шт.	1	17 115,0	17 115,0	17 115,0	17 115,0
107	178	КП поз.33	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 600,0	20 748,0	20 600,0	20 748,0
108	179	КП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0	58 669,0	58 250,0	58 669,0
109	180	КП поз.31	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами 500x350x800	шт	1	76 780,0	77 333,0	76 780,0	77 333,0
110	185	КП поз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	620,0	616,0	620,0
111	186	КП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
112	187	КП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
113	188	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
114	190	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
115	192	522-101-1311001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
116	193	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
117	194	522-101-1219002 *СпрСЦ 05.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0	19 642,0	19 642,0	19 642,0
118	195	522-101-1217030 *СпрСЦ 05.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	24 439,0	24 439,0	24 439,0	24 439,0
119	197	КП поз.31	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами 500x350x800	шт	1	76 780,0	77 333,0	76 780,0	77 333,0
120	198	КП поз.41	Шкаф металлический, 500x400x1900 ТВ-ШММ01	шт	1	85 000,0	85 612,0	85 000,0	85 612,0
121	200	521-301-3017007 *СпрСЦ 05.2024*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119,0	89 119,0	89 119,0	89 119,0
122	201	КП поз.33	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 600,0	20 748,0	20 600,0	20 748,0
123	202	КП поз.35	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0	58 669,0	58 250,0	58 669,0

124	208	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
125	209	КП поз.17	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07	620,0	616,0	620,0
126	210	КП поз.11	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
127	211	КП поз.12	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57	14 659,0	14 554,0	14 659,0
128	213	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
129	215	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
130	216	522-101-1311001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
131	217	КП поз.39	Шкаф KZME (для одежды) 400x580x1860 (SHK-36-00)	шт	6	51 610,0	311 890,0	309 660,0	311 890,0
132	218	КП поз.46	Кухонный гарнитур 3 метра	шт	1	170 303,57	171 530,0	170 304,0	171 530,0
133	219	522-102-0101002 *СпрСЦ 05.2024*	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179,0	165 179,0	165 179,0	165 179,0
134	220	КП поз.40	Шкаф металлический, 800x450x1900 ТВ-ШММ04	шт	1	118 000,0	118 850,0	118 000,0	118 850,0
135	221	521-301-3017007 *СпрСЦ 05.2024*	Холодильник бытовой с морозильной камерой 600x600x1860, -74кг 0,31кВт	шт.	1	89 119,0	89 119,0	89 119,0	89 119,0
136	222	521-301-3009001 *СпрСЦ 05.2024*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522,0	31 522,0	31 522,0	31 522,0
137	223	КП поз.88	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 803,57	18 939,0	18 804,0	18 939,0
138	224	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
139	226	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
140	228	522-101-1311001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
141	229	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
142	230	КП поз.50	Кулер для питьевой воды со шкафчиком LK-AEL85c white/black	шт	1	28 562,5	28 768,0	28 562,0	28 768,0
143	231	КП поз.21	Шкаф для уборочного инвентаря 900x500x1900	шт	1	90 000,0	90 648,0	90 000,0	90 648,0
144	233	КП поз.53	Поручень откидной	шт	1	45 000,0	45 324,0	45 000,0	45 324,0
145	234	КПпоз.54	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 000,0	32 230,0	32 000,0	32 230,0
146	235	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	1	11 875,0	11 961,0	11 875,0	11 961,0
147	237	522-101-1311001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	1	4 949,0	4 949,0	4 949,0	4 949,0
148	238	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07	12 581,0	12 491,0	12 581,0
149	239	КП поз.61	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	1	22 888,39	23 053,0	22 889,0	23 053,0
150	240	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0	8 588,0	8 588,0	8 588,0
151	241	КП поз.52	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	шт	1	6 982,14	7 032,0	6 982,0	7 032,0

152	242	522-101-1310001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа	шт.	1	8 905,0	8 905,0		8 905,0		8 905,0
153	244	КП поз.51	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 (белый)	шт	2	11 875,0	23 921,0		23 750,0		23 921,0
154	246	522-101-1311001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	2	4 949,0	9 898,0		9 898,0		9 898,0
155	247	КП поз.60	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07	25 162,0		24 982,0		25 162,0
156	248	КП поз.61	Сушитель для рук Breez Compact BHD-1500W	шт	2	22 888,39	46 107,0		45 777,0		46 107,0
157	249	522-201-0502001 *СпрСЦ 05.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	2	8 588,0	17 176,0		17 176,0		17 176,0
158	250	КП поз.52	Туалетный ершик BXG-TBA-8485 (Турция)	шт	2	6 982,14	14 065,0		13 964,0		14 065,0
159	251	522-101-1310001 *СпрСЦ 05.2024*	Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа	шт.	2	8 905,0	17 810,0		17 810,0		17 810,0
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ				7 667 660 0	0 0	0 7 667 660	0 0	7 667 660
			ИТОГО по акту				7 667 660 0	0 0	0 7 667 660	0 0	7 667 660
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**						7 667 660		

НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	153 353,2
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**7 821 013,2**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557	**3 715 489,64**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,076	**4 624 174,05**
	Итого со скидкой заказчика 2%	**8 172 870,42**
	НДС (12%)	980 744,45
	Итого с НДС	**9 153 614,87**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис",
БИН 221240006702
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Жумабергенов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

Государственное Учреждение "Управление строительства области Жетісу", БИН 230740000695
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Бектасов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперты технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Эксперт
Шоков М.К.

МП

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт
Тайбулдинов С. Р.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-2
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", Мангистауская область, г. Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Медет, кабинет 101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-60-19/05 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каражиде Каратальский район области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №287/08/24 от 29.08.2024 г**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-05-01 технологическое оборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	5	КП пп.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
2	6	КП пп.7	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835x450x485,88Вт MCF IB 01-02	шт	1	33 000,0		33 238,0		33 000,0		33 238,0	
3	16	КП пп.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
4	21	КП пп.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
5	25	КП пп.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
6	38	КП пп.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
7	44	КП пп.34	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0		49 856,0	
8	45	КП пп.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	1	19 000,0		19 137,0		19 000,0		19 137,0	
9	49	КП пп.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
10	55	КП пп.31	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-П2	шт	1	52 550,0		52 928,0		52 550,0		52 928,0	
11	56	527-113-0302002 СборСЦ 03.2024	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786,0		26 786,0		26 786,0		26 786,0	
12	57	КП пп.29	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	922 321,43		928 962,0		922 321,0		928 962,0	
13	58	КП пп.59	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biolone (45x10,5 см) Биореч Aneroid модель BL-ASM-1 со стетоскопом Biolone (45x10,5 см)	шт	1	6 730,0		6 778,0		6 730,0		6 778,0	
14	59	КП пп.36	Термометр цифровой OMRON Eco Temp Basic	шт	1	2 313,39		2 330,0		2 313,0		2 330,0	
15	60	513-901-0502001 СборСЦ 03.2024	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0	
16	62	КП пп.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	68	КП поз.16	Каркасная изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 400 000,0		1 410 080,0		1 400 000,0		1 410 080,0	
18	71	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
19	75	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
20	80	521-301-0506 СнрСП 03.2024	Гигрометр	шт.	1	11 607,0		11 607,0		11 607,0		11 607,0	
21	81	КП поз.24	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	2	49 500,0		99 713,0		99 000,0		99 713,0	
22	86	КП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	3	19 000,0		57 410,0		57 000,0		57 410,0	
23	88	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
24	90	КП поз.4	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	842 000,0		848 062,0		842 000,0		848 062,0	
25	91	527-105-0101001 СнрСП 03.2024	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894,0		3 711 894,0		3 711 894,0		3 711 894,0	
26	92	527-102-0101001 СнрСП 03.2024	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300,0		54 300,0		54 300,0		54 300,0	
27	95	КП поз.8	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	753 690,0		759 117,0		753 690,0		759 117,0	
28	98	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
29	105	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90 Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
30	106	КП поз.24	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900x600x600	шт	2	49 500,0		99 713,0		99 000,0		99 713,0	
31	110	КП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700x1860	шт	2	19 000,0		38 274,0		38 000,0		38 274,0	
32	113	КП поз.27	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1	шт	1	788 939,0		794 619,0		788 939,0		794 619,0	
33	114	КП поз.42	Штатив никелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	2	10 500,0		21 151,0		21 000,0		21 151,0	
34	119	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0		1 000 000,0		1 007 200,0	
35	120	КП поз.6	Отсасыватель медицинский QMP OM 100	шт	1	500 000,0		503 600,0		500 000,0		503 600,0	
36	121	КП поз.25. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кзат=0.982	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 AITECS 2016.	шт	2	761 050,0		1 533 059,0		1 522 100,0		1 533 059,0	
37	122	КП поз.9	Инфузионный насос 126x160x230 QMP - Iпомр 1200	шт	2	550 000,0		1 107 920,0		1 100 000,0		1 107 920,0	
38	126	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
39	135	КП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»	шт	1	265 000,0		266 908,0		265 000,0		266 908,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	137	КП поз.56	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450	шт	1	1 692 000,0		1 704 182,0		1 692 000,0		1 704 182,0	
41	138	КП поз.2	Аквадистиллятор электрический 460х380х630	шт	1	450 892,86		454 139,0		450 893,0		454 139,0	
42	140	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБПП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
43	146	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
44	152	КП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED	шт	1	19 000,0		19 137,0		19 000,0		19 137,0	
45	153	КП поз.24	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0		49 856,0	
46	162	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБПП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
47	166	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
48	171	КП поз.24	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0		49 856,0	
49	173	КП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED	шт	1	19 000,0		19 137,0		19 000,0		19 137,0	
50	175	КП поз.10	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	396 000,0		398 851,0		396 000,0		398 851,0	
51	176	КП поз.27	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1	шт	1	788 939,0		794 619,0		788 939,0		794 619,0	
52	181	КП поз.14	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 «MCF UFC-01»	шт	1	265 000,0		266 908,0		265 000,0		266 908,0	
53	183	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБПП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
54	184	КП поз.18	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0		1 000 000,0		1 007 200,0	
55	191	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
56	196	КП поз.24	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0		49 856,0	
57	199	КП поз.37	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 KZ MED	шт	1	19 000,0		19 137,0		19 000,0		19 137,0	
58	203	КП поз.27	Светильник смотровой медицинский ACEM ST1	шт	1	788 939,0		794 619,0		788 939,0		794 619,0	
59	204	КП поз.42	Штатив пиелированный для инф. вливаний с рег. высоты ШДВ 02	шт	1	10 500,0		10 576,0		10 500,0		10 576,0	
60	205	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0		1 000 000,0		1 007 200,0	
61	207	КП поз.23	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 Тумар ОБПП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0		29 712,0	
62	214	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
63	227	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
64	236	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0		9 479,0	
65	245	КП поз.48	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 410,71		18 957,0		18 821,0		18 957,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					21 637 139	0	0	0	21 637 139	
								0	0	21 637 139	0		
			ИТОГО по акту					21 637 139	0	0	0	21 637 139	
								0	0	21 637 139	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**21 637 139**			
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)										432 742,78
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**22 069 881,78**
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557										**10 484 628,39**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075										**13 048 817,60**
			Итого со скидкой заказчика 2%										**23 062 777,07**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис",
БИН 070224000156
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Жумабергенов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«БМ-К Сервис»

МП

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", БИН 230140000174
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Бектасов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Эксперт
Шоков М.К.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт
Тайбулдинов С. Р.

МП

Форма по приложению №1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", Мангистауская область, г. Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Медет, кабинет 101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-60-19/05 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каражиде Каратальский район области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №287/08/24 от 29.08.2024 г**

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0113 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	140,65	484,0 0,0	484,0 103,0	68 075,0 0,0	68 075,0 14 487,0			68 075,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с откидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	4,35	6 916,0 6 916,0	0,0 0,0	30 085,0 30 085,0	0,0 0,0			30 085,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	60,183	1 310,0 7,0	1 303,0 315,0	78 840,0 421,0	78 419,0 18 958,0			78 840,0	
4	4	211-201-0406 *РСНБ РК 2013*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м³	69,21045	5 821,0		402 874,0		402 874,0		402 874,0	
5	5	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 1	м³	174,25	53,0 0,0	53,0 13,0	9 235,0 0,0	9 235,0 2 265,0			9 235,0	
6	6	6101-0106-0110 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м³	174,25	26,0 0,0	26,0 7,0	4 531,0 0,0	4 531,0 1 220,0			4 531,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	174,25	619,0 382,0	237,0 76,0	107 861,0 66 564,0	41 297,0 13 243,0			107 861,0	
8	8	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	174,25	208,0 43,0	161,0 35,0	36 244,0 7 493,0	28 055,0 6 099,0	697,0		36 244,0	
9	9	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	30,75	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	109 900,0 109 900,0	0,0 0,0			109 900,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					847 645 214 463	229 612 56 272	403 571 0	0 0	847 645	
			Раздел 2: Фундамент										
10	10	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	7,57	9 955,0 5 527,0	2 676,0 528,0	75 359,0 41 839,0	20 257,0 3 997,0	13 263,0		75 359,0	
11	11	212-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	7,7214	23 577,0		182 047,0		182 047,0		182 047,0	
12	12	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³	16,34	29 587,0 18 651,0	4 791,0 907,0	483 452,0 304 757,0	78 285,0 14 820,0	100 409,0		483 452,0	
13	13	212-101-0709 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	16,5851	24 648,0		408 790,0		408 790,0		408 790,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54756	349 152,0		191 182,0		191 182,0		191 182,0	
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,93899	344 396,0		323 384,0		323 384,0		323 384,0	
16	16	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	7 531,0 3 098,0	3 456,0 702,0	308 771,0 127 018,0	141 696,0 28 782,0	40 057,0		308 771,0	
17	17	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	5 616,0 2 036,0	2 713,0 551,0	16 848,0 6 108,0	8 139,0 1 653,0	2 601,0		16 848,0	
18	18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	7	5 098,0 1 760,0	2 767,0 562,0	35 686,0 12 320,0	19 369,0 3 934,0	3 997,0		35 686,0	
19	19	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	24,423	36 691,2		896 109,0		896 109,0		896 109,0	
20	20	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0519	298 333,0 292 195,0	6 138,0 1 571,0	15 483,0 15 165,0	319,0 82,0			15 483,0	
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0519	349 832,0		18 156,0		18 156,0		18 156,0	
22	22	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м³	0,1	21 841,0 15 562,0	3 225,0 685,0	2 184,0 1 556,0	323,0 69,0	305,0		2 184,0	
23	23	212-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	0,102	23 577,0		2 405,0		2 405,0		2 405,0	
24	24	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Поиск в опалубке. Устройство	м²	8,7	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	558 888,0 378 667,0	97 909,0 18 400,0	82 310,0		558 888,0	
25	25	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	8,8305	24 071,0		212 559,0		212 559,0		212 559,0	
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2624	349 152,0		91 617,0		91 617,0		91 617,0	
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187	349 832,0		146 475,0		146 475,0		146 475,0	
28	28	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м²	44	2 575,0 1 869,0	36,0 12,0	113 300,0 82 236,0	1 584,0 528,0	29 480,0		113 300,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					4 082 695 969 666	367 881 72 265	2 745 146 0	0 0	4 082 695	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
29	29	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,73279	445 000,0 60 107,0	1 296,0 364,0	326 092,0 44 046,0	950,0 267,0	281 096,0		326 092,0	
30	30	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³	9,19	29 587,0 18 651,0	4 791,0 907,0	271 905,0 171 403,0	44 029,0 8 335,0	56 473,0		271 905,0	
31	31	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,32785	22 313,0		208 132,0		208 132,0		208 132,0	
32	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3256	344 396,0		112 135,0		112 135,0		112 135,0	
33	33	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	25,9	5 027,0 954,0	17,0 3,0	130 199,0 24 709,0	441,0 78,0	105 050,0		130 199,0	
34	34	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м²	59,57	120,0		7 148,0		7 148,0		7 148,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	м³	0,4077	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	43 671,0 26 649,0	4 242,0 801,0	12 781,0		43 671,0	
36	36	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,413816	22 782,0		9 428,0		9 428,0		9 428,0	
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03551	349 152,0		12 398,0		12 398,0		12 398,0	
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	349 832,0		27 987,0		27 987,0		27 987,0	
39	39	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки	м³	1,15	107 116,0 65 364,0	10 404,0 1 965,0	123 183,0 75 169,0	11 965,0 2 260,0	36 050,0		123 183,0	
40	40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,16725	22 782,0		26 592,0		26 592,0		26 592,0	
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0361	349 152,0		12 604,0		12 604,0		12 604,0	
42	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054	349 832,0		18 891,0		18 891,0		18 891,0	
43	43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Поиск в опалубке. Устройство	м²	11,3	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	725 912,0 491 833,0	127 171,0 23 900,0	106 908,0		725 912,0	
44	44	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,4695	22 782,0		261 298,0		261 298,0		261 298,0	
45	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2552	349 152,0		89 104,0		89 104,0		89 104,0	
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49481	349 832,0		173 100,0		173 100,0		173 100,0	
47	47	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Поиск в опалубке. Устройство	м²	2,397	64 240,0 43 525,0	11 254,0 2 115,0	153 983,0 104 329,0	26 976,0 5 070,0	22 678,0		153 983,0	
48	48	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,432955	22 782,0		55 428,0		55 428,0		55 428,0	
49	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	349 152,0		23 742,0		23 742,0		23 742,0	
50	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11954	349 832,0		41 819,0		41 819,0		41 819,0	
51	51	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м²	9	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	358 056,0 231 138,0	101 511,0 19 818,0	25 407,0		358 056,0	
52	52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,135	22 782,0		208 114,0		208 114,0		208 114,0	
53	53	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52	349 152,0		181 559,0		181 559,0		181 559,0	
54	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,995	349 832,0		348 083,0		348 083,0		348 083,0	
55	55	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м²	4,84	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	192 555,0 124 301,0	54 591,0 10 658,0	13 663,0		192 555,0	
56	56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,9126	22 782,0		111 919,0		111 919,0		111 919,0	
57	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2046	349 152,0		71 436,0		71 436,0		71 436,0	
58	58	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5929	343 155,0		203 457,0		203 457,0		203 457,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,85	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	33 816,0 21 830,0	9 587,0 1 872,0	2 399,0		33 816,0	
60	60	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,86275	22 782,0		19 655,0		19 655,0		19 655,0	
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	349 152,0		9 497,0		9 497,0		9 497,0	
62	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	349 832,0		22 599,0		22 599,0		22 599,0	
63	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	0,18	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	7 161,0 4 623,0	2 030,0 396,0	508,0		7 161,0	
64	64	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	22 782,0		4 162,0		4 162,0		4 162,0	
65	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	349 152,0		2 723,0		2 723,0		2 723,0	
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	349 832,0		5 387,0		5 387,0		5 387,0	
67	67	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	$м^3$	1,2	39 784,0 25 682,0	11 279,0 2 202,0	47 741,0 30 818,0	13 534,0 2 642,0	3 389,0		47 741,0	
68	68	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	22 782,0		27 748,0		27 748,0		27 748,0	
69	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	349 152,0		3 142,0		3 142,0		3 142,0	
70	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1692	349 832,0		59 192,0		59 192,0		59 192,0	
71	71	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,285836	445 000,0 60 107,0	1 296,0 364,0	572 197,0 77 288,0	1 666,0 468,0	493 243,0		572 197,0	
72	72	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,19824	295 811,0 268 903,0	15 918,0 2 997,0	58 642,0 53 307,0	3 155,0 594,0	2 180,0		58 642,0	
73	73	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,19824	1 177 428,0		233 413,0		233 413,0		233 413,0	
74	74	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,252	659 944,0		166 306,0		166 306,0		166 306,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					5 803 311 1 481 443	401 848 77 159	3 920 023 0	0 0	5 803 311	
			Раздел 4: Плиты покрытия										
75	75	6104-0402-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	36	21 948,0 14 725,0	3 164,0 658,0	790 128,0 530 100,0	113 904,0 23 688,0	146 124,0		790 128,0	
76	76	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	254,3892	12 952,0		3 294 849,0		3 294 849,0		3 294 849,0	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					4 084 977 530 100	113 904 23 688	3 440 973 0	0 0	4 084 977	
			ИТОГО по акту					14 818 628 3 195 672	3 113 245 229 384	10 509 713 0	0 0	14 818 628	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)									978 029,45	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**15 796 657,45**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									789 832,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									315 933,15	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 902 423,47**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли - 45 %, к - 1,0557									**8 029 749,81**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доли - 55 %, к - 1,075									**9 993 557,88**	
			Итого со скидкой заказчика 2%									**17 662 841,53**	
			НДС (12%)									**2 119 540,98**	
			Итого с НДС									**19 782 382,51**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис",
БИН 021240000906
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабергенов А.Б.
(должность) (подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", БИН 070400025604
(наименование заказчика, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Т.А.
(должность) (подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРОЕ"

Эксперт Шоков М.К.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт Тайбулдинов С. Р.

МП

Форма № КС-2

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", Мангистауская область, г. Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Медет, кабинет 101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП-60-19/05 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каражиде Каратальский район области Жетісу**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №287/08/24 от 29.08.2024 г**

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены										
1	27	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	40,304	20 443,0 19 981,0	460,0 140,0	823 934,8 805 314,4	18 539,6 5 964,8	80,8		823 934,8	
2	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	24,1824	20 859,0		504 421,0		504 421,0		504 421,0	
3	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	38,2889	63 996,0		2 450 330,0		2 450 330,0		2 450 330,0	
			Итого по разделу 1: Стены					3 778 686 805 314	18 540 5 965	2 954 832 0	0 0	3 778 686	
			ИТОГО по акту					3 778 686 805 314	18 540 5 965	2 954 832 0	0 0	3 778 686	

НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (0,6%)	249 393
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**4 028 079**
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	201 404
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	80 562
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**4 310 045**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557	**2 047 551,53**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	**2 548 314,11**
	Итого со скидкой заказчика 2%	**4 503 948,32**
	НДС (12%)	**540 473,80**
	Итого с НДС	**5 044 422,12**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", БИН 021240009303

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

«БМ-К Сервис» Жумабергенов А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

МП

Принял (Заказчик):

Гос. учреждение "Управление строительства области Жетісу", БИН 231240000174

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Бектасов Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ИК "ДОБРО"

Эксперт

Шоков М.К.

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"

Эксперт

Тайбулдинов С. Р.

МП

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Подрядчик: ТОО "БМ-К Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка).
(Без наружных инженерных сетей)

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740005695	021240009303			№287/08/24	29.08.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**91 730 134,25**	**34 686 937,68**	**30 970 480,07**				**3 716 457,61**	**34 686 937,68**

Подрядчик:
ТОО "БМ-К Сервис"
БИН 021240009303
Директор_____**Жумабергенов А.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ИК"ДОБРО"
Эксперт_____**Шоков М.К.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
БИН 220740005695
Руководитель_____**Бектасов Т.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БМ-К Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Фельдшерско-акушерский пункт в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 287/08/24 от 29.08.2024 г.

Акт выполненных работ №5

за **август 2025** (месяц, год) на **02-01-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Разные работы										
1	77	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,54	9 955,0 5 527,0	2 676,0 528,0	5 376,0 2 985,0	1 445,0 285,0	946,0		5 376,0	
2	78	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,5508	22 313,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0	
3	79	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,12	13 685,0 8 757,0	4 157,0 850,0	29 012,0 18 565,0	8 813,0 1 802,0	1 635,0		29 012,0	
4	80	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	2,1518	24 468,0		52 650,0		52 650,0		52 650,0	
5	81	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0704	349 606,0		24 612,0		24 612,0		24 612,0	
6	82	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т конструкций	0,53424	74 628,0 31 022,0	29 779,0 7 658,0	39 869,0 16 573,0	15 909,0 4 091,0	7 387,0		39 869,0	
7	83	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,39672	342 348,0 287 343,0	50 284,0 12 656,0	135 816,0 113 995,0	19 949,0 5 021,0	1 873,0		135 816,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	84	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более**	т	0,79944	339 188,0		271 160,0		271 160,0		271 160,0	
9	85	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,12462	366 749,0		45 704,0		45 704,0		45 704,0	
10	86	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0069	382 168,0		2 637,0		2 637,0		2 637,0	
11	87	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	25,643958	263,0 187,0	4,0 0,0	6 744,0 4 795,0	103,0 0,0	1 846,0		6 744,0	
12	88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	25,643958	403,0 218,0	7,0 2,0	10 335,0 5 590,0	179,0 51,0	4 565,0		10 335,0	
13	89	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	12	4 160,0 3 959,0	61,0 17,0	49 920,0 47 508,0	732,0 204,0	1 680,0		49 920,0	
14	90	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,096	117 663,0		11 296,0		11 296,0		11 296,0	
15	91	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	13,8	3 614,0		49 873,0		49 873,0		49 873,0	
16	92	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	7,04	7 529,0 4 710,0	35,0 8,0	53 004,0 33 158,0	246,0 56,0	19 599,0		53 004,0	
17	93	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	12,24	914,0 836,0	46,0 15,0	11 187,0 10 233,0	563,0 184,0	392,0		11 187,0	
18	94	231-301-0701 *СпрСЦ 05.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	$м^2$	12,546	7 097,0		89 039,0		89 039,0		89 039,0	
19	95	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**		0,096	4 069,0	176,0	391,0	17,0			391,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		3 892,0	56,0	374,0	5,0				
20	96	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000163	205 945,0		34,0		34,0		34,0	
21	97	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000643	725 499,0		467,0		467,0		467,0	
22	98	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000096	435 089,0		42,0		42,0		42,0	
23	99	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	10,56	4 005,0	278,0	42 293,0	2 936,0	5 386,0		42 293,0	
						3 217,0	94,0	33 972,0	993,0				
24	100	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм	$м^2$	10,7712	2 865,0		30 859,0		30 859,0		30 859,0	
25	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,58	9 955,0	2 676,0	5 774,0	1 552,0	1 016,0		5 774,0	
						5 527,0	528,0	3 206,0	306,0				
26	102	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5916	22 313,0		13 200,0		13 200,0		13 200,0	
27	103	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	2,32	13 685,0	4 157,0	31 749,0	9 644,0	1 789,0		31 749,0	
						8 757,0	850,0	20 316,0	1 972,0				
28	104	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	2,3548	24 468,0		57 617,0		57 617,0		57 617,0	
29	105	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,076	349 606,0		26 570,0		26 570,0		26 570,0	
30	106	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	314 639,0	50 240,0	35 240,0	5 627,0	1 791,0		35 240,0	
						248 411,0	14 925,0	27 822,0	1 672,0				
31	107	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	382 168,0		42 803,0		42 803,0		42 803,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	108	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,26239	342 348,0 287 343,0	50 284,0 12 656,0	89 829,0 75 396,0	13 194,0 3 321,0	1 239,0		89 829,0	
33	109	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,19226	339 188,0		65 212,0		65 212,0		65 212,0	
34	110	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0653	366 749,0		23 949,0		23 949,0		23 949,0	
35	111	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00483	382 168,0		1 846,0		1 846,0		1 846,0	
36	112	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,18365	263,0 187,0	4,0 0,0	2 415,0 1 717,0	37,0 0,0	661,0		2 415,0	
37	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,18365	403,0 218,0	7,0 2,0	3 701,0 2 002,0	64,0 18,0	1 635,0		3 701,0	
38	114	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 069,0 3 892,0	176,0 56,0	448,0 428,0	19,0 6,0			448,0	
39	115	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0		39,0	
40	116	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0		535,0	
41	117	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089,0		48,0		48,0		48,0	
42	118	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,7	4 160,0 3 959,0	61,0 17,0	32 032,0 30 484,0	470,0 131,0	1 078,0		32 032,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	119	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,11	117 663,0		12 943,0		12 943,0		12 943,0	
44	120	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	8,855	3 614,0		32 002,0		32 002,0		32 002,0	
45	121	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	6,32	7 529,0 4 710,0	35,0 8,0	47 583,0 29 767,0	222,0 51,0	17 595,0		47 583,0	
46	122	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	7,11	914,0 836,0	46,0 15,0	6 499,0 5 944,0	327,0 107,0	228,0		6 499,0	
47	123	231-301-0701 *СпрСЦ 05.2024*	**Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/**	$м^2$	7,28775	7 097,0		51 721,0		51 721,0		51 721,0	
48	124	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	$м^2$	11,6	4 005,0 3 217,0	278,0 94,0	46 458,0 37 317,0	3 224,0 1 090,0	5 916,0		46 458,0	
49	125	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30мм**	$м^2$	11,832	2 865,0		33 899,0		33 899,0		33 899,0	
50	126	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т конструкций	0,44466	342 348,0 287 343,0	50 284,0 12 656,0	152 228,0 127 770,0	22 360,0 5 628,0	2 099,0		152 228,0	
51	127	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,40266	366 749,0		147 675,0		147 675,0		147 675,0	
52	128	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,042	342 079,0		14 367,0		14 367,0		14 367,0	
53	129	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	19,34271	263,0 187,0	4,0 0,0	5 087,0 3 617,0	77,0 0,0	1 393,0		5 087,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	130	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	403,0	7,0	7 795,0	136,0	3 443,0		7 795,0	
						218,0	2,0	4 217,0	39,0				
55	131	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590,0		4 975,0		4 975,0		4 975,0	
56	132	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0739	295 810,0	15 918,0	21 860,0	1 176,0	812,0		21 860,0	
						268 902,0	2 997,0	19 872,0	221,0				
57	133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	349 152,0		1 746,0		1 746,0		1 746,0	
58	134	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	349 832,0		4 198,0		4 198,0		4 198,0	
59	135	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0207	342 079,0		7 081,0		7 081,0		7 081,0	
60	136	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0362	479 980,0		17 375,0		17 375,0		17 375,0	
61	137	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18,1	4 849,0	35,0	87 767,0	634,0	1 882,0		87 767,0	
						4 710,0	8,0	85 251,0	145,0				
62	138	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	18,1	3 353,0		60 689,0		60 689,0		60 689,0	
63	139	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/отбортовка/	$м^2$	18,7	7 529,0	35,0	140 792,0	655,0	52 061,0		140 792,0	
						4 710,0	8,0	88 077,0	150,0				
64	140	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,48	39 784,0	11 279,0	19 096,0	5 414,0	1 355,0		19 096,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		25 682,0	2 202,0	12 327,0	1 057,0				
65	141	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4872	23 330,0		11 366,0		11 366,0		11 366,0	
66	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	349 152,0		1 781,0		1 781,0		1 781,0	
67	143	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0411	349 606,0		14 369,0		14 369,0		14 369,0	
68	144	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13132	445 000,0 60 107,0	1 296,0 364,0	58 437,0 7 893,0	170,0 48,0	50 374,0		58 437,0	
69	145	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0285	295 811,0 268 903,0	15 918,0 2 997,0	8 431,0 7 664,0	453,0 85,0	314,0		8 431,0	
70	146	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0285	1 177 428,0		33 557,0		33 557,0		33 557,0	
71	147	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,032	659 944,0		21 118,0		21 118,0		21 118,0	
72	148	1139-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,14904	105 906,0 51 683,0	38 323,0 11 523,0	15 784,0 7 703,0	5 711,0 1 717,0	2 370,0		15 784,0	
73	149	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761,0		170 913,0		170 913,0		170 913,0	
74	150	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	403,0 218,0	7,0 2,0	3 123,0 1 690,0	55,0 16,0	1 380,0		3 123,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы					2 670 332 888 228	122 113 30 472	1 659 997 0	0 0	2 670 332	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**2 670 332**	**122 113**	**1 659 997**	**0**	**2 670 332**	
								888 228	**30 472**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)									176 241,91	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 846 573,91**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									142 328,70	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									56 931,48	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 045 834,09**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557									**1 446 969,17**	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075									**1 800 849,41**	
			Итого со скидкой заказчика 2%									**3 182 862,21**	
			НДС (12%)									**381 943,47**	
			Итого с НДС									**3 564 805,68**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "БМ-К Сервис", БИН 021240009303
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Жумабергенов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Бектасов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО ИК "Добро"
Эксперт
Шоков М.К.
МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ"
Эксперт
Тайбулдинов С.Р.
МП