Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 05 » 01 2026г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «БИ-Н Сервис», Мангистауская область, город Актау, 2 микрорайон, здание 47В, БЦ Монет, кабинет 101***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Директора Жумабергенова Адильбека Бериковича***

(фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту ***«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) по адресу: Республика Казахстан, область Жетісу, Каратальский район, Елтайский с.о., село Каражиде***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***ГУ «Управление строительства области Жетісу», БИН 230400005695, Руководитель Бектасов Тамерлан Амангельдиевич***

(наименование организация, фамилия. отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Мантеком», ГСЛ №24019052 от 20.05.2024 года

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***АО «Казахский научно исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»,ГСЛ№ 000006 от 14.10.2022 г.***

(наименование орезанизации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***ГУ «Управление строительства области Жетысу», №378-н-к от 11.07.2024 г***

(наименование организации утвердившей (переутвердиной) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность производственный площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

мощность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание амбулатории

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Основные показатели административного корпуса			
Общая площадь здания	м2	261,80	261,80
Площадь застройки	м2	310,4	310,4
Строительный объем	м2	989,69	989,69
Этажность	этажей	1	1

2. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
По результатам обследования зданий проектом предусмотрены следующие виды работ:

Здание одноэтажное.
-Фундаменты – ленточный высотой 300 мм из бетона кл. С16/20.
-ФБС блоки 1 ряда
-Плиты покрытия многопустотные 220 мм
-Наружные стены из керамического кирпича 380 мм, утеплитель 100 мм и декоративная штукатурка.
-Наружная отделка зданий- утепление стен минераловатными плитами, с последующей отделкой металлосайдингом.
-Перемычки – монолитные
-Кровля – совмещенная вентилируемая, бесчердачная
-Оконные блоки – из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99
-Дверные блоки – деревянные, металлические
-Полы - керамогранитная плитка, линолеум
-Внутренняя отделка помещений-улучшенная ц/п штука, выравнивание сухими смесями, вододисперсионная матовая влагостойкая моющаяся акриловая покраска за 2 раза и ц/п штукатурка, облицовка керамической плиткой.
- Потолок-выравнивание сухими смесями в 2 слоя вододисперсионная матовая влагостойкая покраска в 2 раза.
-Отмостка из бетона кл. В7.5, шириной 1 м, толщиной 150 мм с уклоном 0,03 от здания.
-Устройство внутреннего освещения, водопровода, канализации, отопления, вентиляции. пожарной сигнализации;

- Устройство видеонаблюдения:
- Устройство забора, устройство брусчатки.

[illegible] технические характеристики по особенностям что размещения, по основным материалам и конструкции, инженерному и технологическому оборудованию)

6) На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно [illegible] его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7) Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекту;

8) Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«04» февраля 2025 года;**
месяц год

окончание работ **«04 » декабря 2025 года;**
месяц год

[illegible] продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4,** месяца:

фактически **10** месяца.

9) Примененные строительные материалы, конструкция, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов

9-1) Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **97.98%** и фактически применено **97.98%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10) Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подп зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации о соответствии);

10-1) Исполнительна техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11) Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспеченно Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

_____

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

_____

_____

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, подтверждается органами социальной защиты населения.

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект объекту ***«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каражиде Каратальского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) по адресу: Республика Казахстан, область Жетісу, Каратальский район, Ельтайский с.о., село Каражиде***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстане.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «БМ-К Сервис» _____ **Жумабергенов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

05.01.2026г