Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Наименование стройки: "Строительство врачебной амбулатории в с. Талды, с/о К. Аманжолова Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Договор: № 138/5 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	400 709,00	357 776,00						42 933,00	**400 709,00**
Итоге к оплате									**400 709,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Uly Konys Company"

Директор _____ **Сұлтанбек А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Uly Konys Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории в с. Талды, с/о К. Аманжолова Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 138/5 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)										
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	$м^3$	0,539	9158,00	5333,00	4936,00	2875,00			4936,00	
						3825,00	1621,00	2062,00	874,00				
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,539	8360,00	2820,00	4506,00	1520,00			4506,00	
						5540,00	529,00	2986,00	285,00				
3	3	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**	$м^3$	1,351	23709,00	5017,00	32031,00	6778,00			32031,00	
						18692,00	910,00	25253,00	1229,00				
4	4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т**	шт.	3	6708,00	3601,00	20124,00	10803,00			20124,00	
						3107,00	704,00	9321,00	2112,00				
5	5	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	1,7752	8126,00	3410,00	14425,00	6053,00			14425,00	
						4716,00	823,00	8372,00	1461,00				
6	6	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм**	т	0,036726	78721,00	908,00	2891,00	33,00			2891,00	
						77813,00	112,00	2858,00	4,00				
7	7	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,038336	81427,00	3329,00	3122,00	128,00			3122,00	
						78098,00	802,00	2994,00	31,00				
8	8	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,4354	11386,00	5536,00	4957,00	2411,00			4957,00	
						5850,00	1026,00	2547,00	447,00				
			Итого по подразделу 1: Монолитный фундамент (АС-4)					86992,00	30601,00	0,00	0,00	86992,00	
								56393,00	6443,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 1: Фундамент					86992,00	30601,00	0,00	0,00	86992,00	
								56393,00	6443,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Наружные стены и перегородки										
9	9	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	10,276	20501,00	471,00	210668,00	4840,00			210668,00	
						20030,00	150,00	205828,00	1541,00				
10	10	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,4	4062,00	55,00	34121,00	462,00			34121,00	
						4007,00	18,00	33659,00	151,00				
11	11	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,11256	61584,00	1352,00	6932,00	152,00			6932,00	
						60232,00	365,00	6780,00	41,00				
12	12	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	1	7492,00	3349,00	7492,00	3349,00			7492,00	
						4143,00	630,00	4143,00	630,00				
			Итого по разделу 2: Наружные стены и перегородки					259213,00	8803,00	0,00	0,00	259213,00	
								250410,00	2363,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Плиты покрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м^2	шт.	4	7686,00	3645,00	30744,00	14580,00			30744,00	
						4041,00	681,00	16164,00	2724,00				
14	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,00246	285622,00	16134,00	703,00	39,00			703,00	
						269488,00	3004,00	663,00	7,00				
15	15	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	0,1036	38749,00	6608,00	4014,00	684,00			4014,00	
						32141,00	1211,00	3330,00	125,00				
			Итого по разделу 3: Плиты покрытия					35461,00	15303,00	0,00	0,00	35461,00	
								20157,00	2856,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Кровля (АС-15)										
16	16	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка стропил с мауэрлатами	м^3	0,17605	97885,00	657,00	17233,00	116,00			17233,00	
						97228,00	147,00	17117,00	26,00				
17	17	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша.Установка прогонов	м^3	0,31521	9404,00	549,00	2964,00	173,00			2964,00	
						8855,00	146,00	2791,00	46,00				
18	18	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м^3	0,36176	4079,00	180,00	1476,00	65,00			1476,00	
						3899,00	56,00	1411,00	20,00				
19	19	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	м^2	10,66296	156,00	8,00	1663,00	85,00			1663,00	
						148,00	3,00	1578,00	32,00				
20	20	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	м^3	0,0182	44285,00	6512,00	806,00	118,00			806,00	
						37773,00	1225,00	687,00	22,00				
21	21	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	13,79	4030,00	62,00	55574,00	855,00			55574,00	
						3968,00	17,00	54719,00	234,00				
			Итого по разделу 4: Кровля (АС-15)					79716,00	1412,00	0,00	0,00	79716,00	
								78303,00	380,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Разные работы										
22	22	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,012349	340122,00	52198,00	4200,00	645,00			4200,00	
						287924,00	12684,00	3556,00	157,00				
23	23	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,031126	340122,00	52198,00	10587,00	1625,00			10587,00	
						287924,00	12684,00	8962,00	395,00				
24	24	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкций	0,003717	233029,00	69117,00	866,00	257,00			866,00	
						163912,00	18363,00	609,00	68,00				
			Итого по разделу 5: Разные работы					15653,00	2527,00	0,00	0,00	15653,00	
								13127,00	620,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					477035,00	58646,00	0,00	0,00	477035	
			Понижающий коэффициент - 0,75									357776	
			НДС - 12%									42933	
			ИТОГО к оплате									400709	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Uly Konys Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Султанбек А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.