Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group"SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Uly KonysCompany"
Наименование стройки: "Строительство медицинского пункта в с. Борлыбулак, с/о Киргиз Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"
Договор: № 137/5 от 08.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	782 541,00	698 698,00						83 844,00	**782 541,00**
Итоге к оплате									**782 541,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group"SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:с
ТОО "Uly KonysCompany"

Директор_____Сұлтанбек А. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group"SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Uly KonysCompany"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **МП-63/8-0 Строительство медицинского пункта в с. Борлыбулак, с/о Киргиз Каркаралинского района, Карагандинской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 137/5 от 08.11.2024 г.**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент										
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)										
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	$м^3$	1,1242	9158,00 3825,00	5333,00 1621,00	10295,00 4300,00	5995,00 1822,00			10295,00	
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,1242	8360,00 5540,00	2820,00 529,00	9398,00 6228,00	3171,00 595,00			9398,00	
3	3	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м**	$м^3$	2,8178	23709,00 18692,00	5017,00 910,00	66807,00 52670,00	14137,00 2564,00			66807,00	
4	4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т**	шт.	3	6708,00 3107,00	3601,00 704,00	20124,00 9321,00	10803,00 2112,00			20124,00	
5	5	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	3,70256	8126,00 4716,00	3410,00 823,00	30087,00 17461,00	12626,00 3047,00			30087,00	
6	6	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм**	т	0,0766	78721,00 77813,00	908,00 112,00	6030,00 5961,00	70,00 9,00			6030,00	
7	7	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,079958	81427,00 78098,00	3329,00 802,00	6511,00 6245,00	266,00 64,00			6511,00	
8	8	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,90812	11386,00 5850,00	5536,00 1026,00	10340,00 5313,00	5028,00 932,00			10340,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитный фундамент (АС-4)					159592,00 107499,00	52096,00 11145,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159592,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент					159592,00 107499,00	52096,00 11145,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159592,00	
			Раздел 2: Наружные стены и перегородки										
9	9	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	21,4328	20501,00 20030,00	471,00 150,00	439394,00 429299,00	10095,00 3215,00			439394,00	
10	10	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	17,52	4062,00 4007,00	55,00 18,00	71166,00 70203,00	963,00 315,00			71166,00	
11	11	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	т металлических изделий	0,234768	61584,00 60232,00	1352,00 365,00	14458,00 14141,00	318,00 86,00			14458,00	
12	12	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	1	7492,00 4143,00	3349,00 630,00	7492,00 4143,00	3349,00 630,00			7492,00	
			Итого по разделу 2: Наружные стены и перегородки					532510,00 517786,00	14725,00 4246,00	0,00 0,00	0,00 0,00	532510,00	
			Раздел 3: Плиты покрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 м²**	шт.	4	7686,00	3645,00	30744,00	14580,00			30744,00	
						4041,00	681,00	16164,00	2724,00				
14	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса,до 20 кг**	т	0,00513	285622,00	16134,00	1465,00	82,00			1465,00	
						269488,00	3004,00	1383,00	15,00				
15	15	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м²,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	м³	0,21608	38749,00	6608,00	8373,00	1428,00			8373,00	
						32141,00	1211,00	6945,00	262,00				
			Итого по разделу 3: Плиты покрытия					40582,00	16090,00	0,00	0,00	40582,00	
								24492,00	3001,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Кровля (АС-15)										
16	16	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Крыша.Установка стропил с мауэрлатами**	м³	0,36719	97885,00	657,00	35942,00	241,00			35942,00	
						97228,00	147,00	35701,00	54,00				
17	17	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Крыша.Установка прогонов**	м³	0,657438	9404,00	549,00	6183,00	361,00			6183,00	
						8855,00	146,00	5822,00	96,00				
18	18	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата**	м³	0,754528	4079,00	180,00	3078,00	136,00			3078,00	
						3899,00	56,00	2942,00	42,00				
19	19	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам**	м²	22,239888	156,00	8,00	3469,00	178,00			3469,00	
						148,00	3,00	3292,00	67,00				
20	20	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	м³	0,03796	44285,00	6512,00	1681,00	248,00			1681,00	
						37773,00	1225,00	1434,00	47,00				
21	21	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	м²	28,762	4030,00	62,00	115911,00	1783,00			115911,00	
						3968,00	17,00	114128,00	489,00				
			Итого по разделу 4: Кровля (АС-15)					166264,00	2947,00	0,00	0,00	166264,00	
								163319,00	795,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Разные работы										
22	22	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м**	т конструкций	0,025757	340122,00	52198,00	8761,00	1345,00			8761,00	
						287924,00	12684,00	7416,00	327,00				
23	23	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м**	т конструкций	0,06492	340122,00	52198,00	22081,00	3388,00			22081,00	
						287924,00	12684,00	18692,00	823,00				
24	24	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением**	т конструкций	0,007753	233029,00	69117,00	1807,00	535,00			1807,00	
						163912,00	18363,00	1271,00	142,00				
			Итого по разделу 5: Разные работы					32649,00	5268,00	0,00	0,00	32649,00	
								27379,00	1292,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					931597,00	91126,00	0,00	0,00	931597	
			Понижающий коэффициент - 0,75									698698	
			НДС - 12%									83844	
			ИТОГО к оплате									782541	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Uly KonysCompany"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Султанбек А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Construction Group"SAMRUK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Байысбаев Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.