Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма № КС-3

Объект: Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне "Таскен" Каратауского района города Шымкент

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	3 805 454	3 397 727							407 727	3 805 454
Итого к оплате	**3 805 454**	**3 397 727**							**407 727**	**3 805 454**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО"Корпорация АК ордасы
БИН 060340003659

_____ **Калибеков Б.Ж.**
МП

СУБПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта строительства
БИН 211140007749

_____ **Жантураев А.И.**
МП

Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Объект: Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне "Таскен" Каратауского района города Шымкент

Акт выполненных работ за Октябрь 2025 года

Благоустройство территории.Добавить. Протокол №5

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 777 600**
		Раздел 1. Озеленение /Система автоматического полива/				**3 777 600**
1	**1147-0118-0901** *РСНБ РК 2022*	**Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей** Состав работ: 1. Разметка участка под поливочную систему 2. Механизированная разработка грунта 3. Укладка трубопроводов 4. Установка фасонных частей, арматуры, дождевателей 5. Проверка поливочной системы с регулировкой дождевателей 6. Засыпка смонтированного трубопровода грунтом	**м трубопровода**	**1 200**	**2 768**	**3321600**
2	**241-201-0608** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**1 200**	**380**	**456000**
ИТОГО:			**Тенге**			**3 777 600**
Стоимость оборудования:			**Тенге**			**390 916**
Итого без оборудования:			**Тенге**			**3 386 684**
Итого с учетом затрат организацию и управление СМР 6,2%			**Тенге**			**3 596 658**
Сметная прибыль 5%			**Тенге**			**179 833**
Непредвиденные работы и затраты 2%			**Тенге**			**79 751**
Итого с сметной прибылю и непредвиденными затратами			**Тенге**			**3 856 243**

1	2	3	4	5	6	7
Итого с учетом стоимости оборудования			**Тенге**			**4 247 159**
в том числе на II квартал 2024 г. к - 1			**Тенге**			**4 247 159**
ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА согласно договору К=0,8			**Тенге**			**3 397 727**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**Тенге**			**407 727**
ИТОГО К ДОГОВОРУ С НДС, в том числе:			**Тенге**			**3 805 454**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО"Корпорация АК ордасы

Калибеков Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"

Жантураев А.И.