Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж», г. Алматы, Утеген батыра д. 7/1, .

наименование организации, юридический адрес

в лице зам. Председателя правление Құдайберген Ә.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство новых РП, ТП в городе Астане (с реконструкцией РП-18,29,34,40,50,51; ТП-25,151,308,393,394,567,1060; КТП-53,248,397,614,636,701,752,779,922,924,926,1009,1225,1937,1939) I очередь.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление энергетики" города Астаны, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 в лице директора Жапаев Б.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Динара», ТОО «Алматинский электромеханический завод», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Alageum Electric», ТОО «Иртышэлектромонтаж», ТОО «Бер-Нур-Тараз», ТОО «GGA Engineering LTD».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Turan Project» 01-2015-РП-ЭС,АС,ТМ,АСКУЭ .

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) по заключению филиала РГП «Госэкспертиза», №03-03445/14 от 07.11.2014 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее– $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Трансформаторы ТМГ-630кВА - 7шт., ТМГ-400кВА 2шт., Комплектное распределительное устройство 10кВ КСО-2-10 -6 комп., Комплектное распределительное устройство 10кВ КСО-3М -7комп., Щит распределительный 0,4кВ - 13комп., Шкаф ТМ УТМ-64М - 28комп., Шкаф УТМ-64М с антенной WA1 и WA2 -28комп., КТПБ -10/0,4-2х63ОкВА -1комп., КТПБ-У-10/0,4-1х630кВА -14комп., Кабель ААБл-Г-3х70- 10кВ -403м, Шина ТМ 80х10 -450м, Муфта GUST12/70-120-L12-800 - 79комп.. Муфта GUST12/150-240/800-L12 73комп., Муфта ЕРКТ-0047- L12-CEE01- 258 комп.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2014 года;

месяц, год

окончание работ август 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:;

фактически, месяц:;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство новых РП, ТП в городе Астане (с реконструкцией РП-18,29,34,40,50,51; ТП-25,151,308,393,394,567,1060;КТП53,248,397,614,636,701,752,779,922,924,926, 1009,1225,1937,1939) I очередь готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Электромонтаж»
зам. Председателя правление Құдайберген Ә.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.