Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Динара"**

Стройка **"Строительство новых РП, ТП в городе Астане (с реконструкцией РП-18,29,34,40,50,51; ТП-25,151,308,393,394,567,1060; КТП - 53,248,397,614,636,701,752,779,922,924,926,1009, 1225,1937,1939). I очередь"**

Объект **"Строительство новых РП, ТП в городе Астане (с реконструкцией РП-18,29,34,40,50,51; ТП-25,151,308,393,394,567,1060; КТП - 53,248,397,614,636,701,752,779,922,924,926,1009, 1225,1937,1939). I очередь"**

Договор подряда (контракт) № 01/004 от 01.03.2016г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2016	14.03.2016	25.07.2016

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ					
1	**Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка	**м трассы**	**180,0000**		**991,54**	**178477,20**
		Итого оплата труда:				**730,83**	**131549,40**
		Итого эксплуатация машин:				**43,93**	**7907,40**
		Итого материалов:				**230,83**	**41549,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		526,20	94716,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,42	21855,60
		Сметная стоимость:				**1639,16**	**295048,80**
2	**С1243-144-0102 243-144-0102 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2**	**км**	**0,1836**		**49521,00**	**9092,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3961,68	727,36
		Сметная стоимость:				**53482,68**	**9819,42**
3	**Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**70,0000**		**1143,92**	**80074,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
		Итого оплата труда:				**771,32**	**53992,40**
		Итого эксплуатация машин:				**531,24**	**37186,80**
		Итого материалов:				**57,30**	**4011,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		555,35	38874,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,94	9515,80
		Сметная стоимость:				**1835,21**	**128464,70**
4	**С1243-101-0307 243-101-0307 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10**	**км**	**0,0714**		**4324410,00**	**308762,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345952,80	24701,03
		Сметная стоимость:				**4670362,80**	**333463,90**
5	**Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	**шт.**	**2,0000**		**47644,56**	**95289,12**
		Итого оплата труда:				**31059,77**	**62119,54**
		Итого эксплуатация машин:				**33686,23**	**67372,46**
		Итого материалов:				**73,91**	**147,82**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		22363,03	44726,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5600,61	11201,22
		Сметная стоимость:				**75608,20**	**151216,40**
6	**С1243-903-0902 243-903-0902 РСНБ РК 2022**	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб**	**шт.**	**2,0000**		**9364,00**	**18728,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		749,12	1498,24
		Сметная стоимость:				**10113,12**	**20226,24**
7	**Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Монтаж цепей 1ТС и 4ТИ**	**м кабеля**	**250,0000**		**721,07**	**180267,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
		Итого оплата труда:				**488,24**	**122060,00**
		Итого эксплуатация машин:				**299,24**	**74810,00**
		Итого материалов:				**51,58**	**12895,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		351,53	87882,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,81	21452,50
		Сметная стоимость:				**1158,41**	**289602,50**
8	**Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**140,0000**		**452,23**	**63312,20**
		Итого оплата труда:				**296,48**	**41507,20**
		Итого эксплуатация машин:				**168,46**	**23584,40**
		Итого материалов:				**52,36**	**7330,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		213,47	29885,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,26	7456,40
		Сметная стоимость:				**718,96**	**100654,40**
9	**С1243-106-0403 243-106-0403 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х4 (ок)-1**	**км**	**0,0306**		**559986,00**	**17135,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44798,88	1370,85
		Сметная стоимость:				**604784,88**	**18506,42**
10	**С1243-106-0634 243-106-0634 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х16+1х10 (мк)-1**	**км**	**0,0918**		**3531125,00**	**324157,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282490,00	25932,58
		Сметная стоимость:				**3813615,00**	**350089,86**
11	**С1243-204-2403 243-204-2403 РСНБ РК 2022**	**Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 10х1,5**	**км**	**0,0204**		**1667548,00**	**34017,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133403,84	2721,44
		Сметная стоимость:				**1800951,84**	**36739,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1309314,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				597420,42
	Материалы -		Тенге				65933,62
	Всего заработная плата -		Тенге				411228,54
		Накладные расходы -	Тенге				296084,86
		Сметная прибыль -	Тенге				71481,52
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				964986,80
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				411228,54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				711893,76
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				711893,76
		Сметная прибыль -	Тенге				56951,50
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				768845,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1733832,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				411228,54
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1309314,18
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				320625,74
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				210861,06
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				90602,80
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				777827,38
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				296084,86
	ИТОГО:		Тенге				1605399,04
	Сметная прибыль		Тенге				128433,02
	ИТОГО по акту:		Тенге				1733832,06
	НДС 12%		Тенге				208059,85
	ВСЕГО поакту:		Тенге				1941891,91

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Динара"

Страниц - 4