Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

101140008468

Оператор по финансированию: **АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Заказчик 1: ***Совет дома***

Заказчик 2: ***ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"***

Подрядчик: **ТОО "Александра-С"** — **70940023093**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор подряда №83-П от 02.11.2023 года

Номер документа	Дата составления
5	**31.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, пр.Абая 3	31.05.2024		работа	1	14 841 860,40	14 841 860,40	1 590 199,33
				Итого		x	14 841 860,40	1 590 199,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Подрядчик): Директор / _____ / Жуменов Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Оператор): Директор / _____ / Муслимов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик 1: Совет дома

_____ Альжанова А.

_____ Амантаева А.

_____ Урынбасаров Ш.Т.

Заказчик 2: Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ Сарсенгалиев Р.С.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Оператор по финансированию: **АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"**
Заказчик-1: Совет дома
Заказчик-2: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: **ТОО "Александра-С"**
Наименование строительства и его адрес: Модернизация жилого дома по адресу: Актбинская область, Хромтаукий район, г.Хромтау, пр.Абая 3
по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, пр. Абая, дом №3

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (по ресурсному методу)
за май месяц 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№83-П	02.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС, 12%	ВСЕГО, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модернизация жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, пр.Абая №3	54 949 188,00	13 251 661,07							1 590 199,33	14 841 860,40
в т.ч. за текущий месяц 2024г.		13 251 661,07							1 590 199,33	**14 841 860,40**

Оператор по финансированию:
Директор департамента _____ Муслимов Ж.
М.П.

Подрядчик _____ Жуменов Т.
М.П.

Заказчик1: Совет дома
Собственник квартиры №18 _____ Альтанова А.
Собственник квартиры №37 _____ Амантаева А.
Собственник квартиры №25 _____ Урынбасаров М.

Технадзор _____
М.П.

Автор проекта _____
М.П.

Заказчик-2: Руководитель отдела _____ Сарсенгалиев Р.С.
М.П.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Хромтауский район

Форма 2В

Заказ 720

Оператор по финансированию: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик-1: **Совет дома**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик-2: ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Александра-С"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Модернизация жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, пр. Абая, дом №3
(наименование, адрес)

Объект: Модернизация жилого дома по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, город Хромтау, пр. Абая, дом №3
(наименование)

Договор подряда №83-П от 02.11.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3

за май 2024 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
По лок.смете №02-01-01. Ремонтно-строительные работы													
Раздел 2 Кровля													
1	26	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	1058	1 210,00 374,09	197,56 46,33	1 280 180 395 787	209 018 49 017	675 374 -	320 259 128 035	1 728 474	

2	27	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=	м2 стяжки	1058	389,63 13,86	29,40 7,17	412 229 14 664	31 105 7 586	366 459 -	16 020 34 260	462 509	
3	28	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72% ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	1058	2 489,09 236,38	26,62 9,14	2 633 457 250 090	28 164 9 670	2 355 203 -	187 027 225 639	3 046 123	
4	29	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт. сборных конструкций	7	2 885,55 799,46	1 638,53 521,99	20 199 5 596	11 470 3 654	3 133 -	6 660 2 149	29 008	
5	30	222-302-0201	Плиты карнизные плоские сплошные толщиной 90 мм	1 м3	0,8	148 386,00 -	- -	118 709 -	- -	118 709 -	- 9 497	128 206	Казахстан
6	31	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР=72%	м3	0,54	92 728,24 39 341,12	23 604,62 10 143,30	50 073 21 244	12 746 5 477	16 083 -	19 239 5 545	74 857	
7	32	1115-0201-0101	Парапет. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,1	1 769,81 1 269,72	52,64 45,39	14 335 10 285	426 368	3 624 -	7 670 1 760	23 765	

8	33	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича (вент. шахты). Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,9; ОПр п.3.11:К3трр=1,15;К3трм=1,25;К3экс=1,25; т.ч.п.3.1:К4мат=0,77;	м3 кладки	2,8	42 221,04 10 598,15	5 503,02 1 279,90	118 219 29 675	15 408 3 584	73 136 -	23 946 11 373	153 538	
9	34	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	зонт	16	6 596,89 5 601,64	363,42 100,03	105 550 89 626	5 815 1 600	10 109 -	65 683 13 699	184 932	
10	35	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,2043	625 266,00 -	- -	127 742 -	- -	127 742 -	- 10 219	137 961	Казахстан
11	36	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0896	490 233,00 -	- -	43 925 -	- -	43 925 -	- 3 514	47 439	Казахстан
12	37	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,3712	479 350,00 -	- -	177 935 -	- -	177 935 -	- 14 235	192 170	Казахстан

13	38	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича (Выход на крышу). Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% т.ч.п.3.1:К1мат=0,9; ОПр п.3.11: К2трр=1,15; К2трм=1,25;К2экс=1,25; т.ч.п.3.1: К4мат=0,77;	м3 кладки	1,44	42 221,04 10 598,15	5 503,02 1 279,90	60 798 15 261	7 924 1 843	37 613 -	12 315 5 849	78 962	
14	39	1107-0512-0106	Плиты площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт. сборных конструкций	2	22 861,44 9 753,82	12 283,42 2 559,10	45 723 19 508	24 567 5 118	1 648 -	17 731 5 076	68 530	
15	40	222-302-0201	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 120 мм	1 м3	0,36	148 386,00 -	- -	53 419 -	- -	53 419 -	- 4 274	57 693	Казахстан
16	41	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	14,4	5 413,08 1 787,94	26,56 6,45	77 948 25 746	382 93	51 820 -	18 604 7 724	104 276	
17	42	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м примыканий	88,3	4 423,71 863,17	94,25 13,99	390 614 76 218	8 322 1 235	306 073 -	55 766 35 710	482 090	

18	43	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	90	5 413,08 1 787,94	26,56 6,45	487 177 160 915	2 390 581	323 872 -	116 277 48 276	651 730	
19	44	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	0,7	5 168,46 2 197,66	1 316,55 319,68	3 618 1 538	922 224	1 158 -	1 269 391	5 278	
20	45	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,03542	303 278,58 276 803,92	19 464,70 2 899,87	10 742 9 804	689 103	248 -	7 133 1 430	19 305	
21	46	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,0058	501 374,00 -	- -	2 908 -	- -	2 908 -	- 233	3 141	Казахстан

22	47	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01896	479 350,00 -	- -	9 088 -	- -	9 088 -	- 727	9 815	Казахстан
23	48	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,00771	425 657,00 -	- -	3 282 -	- -	3 282 -	- 263	3 545	Казахстан
24	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0021	376 202,00 -	- -	790 -	- -	790 -	- 63	853	Казахстан
25	50	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00074	490 233,00 -	- -	363 -	- -	363 -	- 29	392	Казахстан
26	51	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00011	813 201,00 -	- -	89 -	- -	89 -	- 7	96	Казахстан
27	52	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1,36	121,32 69,64	3,93 0,46	165 95	5 1	65 -	69 19	253	

28	53	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2	1,36	198,96 81,38	5,72 0,90	271 111	8 1	152 -	81 28	380	
Раздел 3 Фасад, наружная отделка													
29	54	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	3 724,75 2 235,69	52,49 27,75	46 932 28 170	661 350	18 101 -	20 534 5 397	72 863	
30	55	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72%	м3	1,3	50 556,25 21 468,35	22,38 -	65 723 27 909	29 -	37 785 -	20 094 6 865	92 682	
31	56	1146-0101-0105	Перекрытия. Восстановление балконных плит НР=72%	м3	1,45	92 728,24 39 341,12	23 604,62 10 143,30	134 456 57 045	34 227 14 708	43 185 -	51 662 14 890	201 008	
32	57	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	518,4	1 769,81 1 269,72	52,64 45,39	917 470 658 223	27 289 23 530	231 958 -	490 862 112 667	1 520 999	

33	58	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	518,4	978,26 261,24	6,19 2,71	507 130 135 427	3 209 1 405	368 494 -	98 519 48 452	654 101	
Раздел 4 Отмостка													
34	59	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	3,4	10 506,23 1 434,41	3 240,67 1 326,76	35 721 4 877	11 018 4 511	19 826 -	6 759 3 398	45 878	
35	60	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	17,87	34 462,08 2 078,28	2 074,08 432,92	615 837 37 139	37 064 7 736	541 635 -	32 310 51 852	699 999	
Раздел 10 Крыльцо К-1 - 2 шт.													
36	91	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	2,5	2 734,44 2 734,44	- -	6 836 6 836	- -	- -	4 922 941	12 699	
37	92	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	0,16	1 426,87 1 426,87	- -	228 228	- -	- -	164 31	423	

38	93	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	2,34	36 604,21 3 292,60	3 179,58 697,27	85 654 7 705	7 440 1 632	70 509 -	6 723 7 390	99 767	
39	94	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0546	331 233,00 -	- -	18 085 -	- -	18 085 -	- 1 447	19 532	
40	95	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	5,76	1 252,83 458,70	35,79 4,78	7 216 2 642	206 28	4 368 -	1 922 731	9 869	
41	96	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	5,98	6 134,53 1 655,44	234,60 101,43	36 684 9 900	1 403 607	25 382 -	7 565 3 540	47 789	
42	97	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,322	44 143,47 11 664,04	21 180,29 6 283,97	14 214 3 756	6 820 2 023	3 638 -	4 161 1 470	19 845	

43	98	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,288	446 725,00 -	- -	128 657 -	- -	128 657 -	- 10 293	138 950	Казахстан
44	99	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,034	578 162,00 -	- -	19 658 -	- -	19 658 -	- 1 573	21 231	
45	100	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,29864	122 278,55 95 737,12	23 438,27 6 907,06	36 517 28 591	7 000 2 063	927 -	22 071 4 687	63 275	
46	101	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,29864	290 360,73 263 622,78	19 599,64 4 905,70	86 713 78 728	5 853 1 465	2 132 -	57 739 11 556	156 008	

47	102	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,20856	437 427,00 -	- -	91 230 -	- -	91 230 -	- 7 298	98 528	Казахстан
48	103	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,06144	437 241,00 -	- -	26 864 -	- -	26 864 -	- 2 149	29 013	Казахстан
49	104	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02864	479 350,00 -	- -	13 729 -	- -	13 729 -	- 1 098	14 827	Казахстан
50	105	1146-0901-0101	Анкера химические инъекционные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание НР=72%	шт.	32	291,41 290,12	1,29 0,57	9 325 9 284	41 18	- -	6 697 1 282	17 304	
51	106	243-907-6106	Шпильки М12х160	1 шт.	32	466,00 -	- -	14 912 -	- -	14 912 -	- 1 193	16 105	
52	107	217-103-0204	Анкер химический HIT-HY 270 500/2, 500 мл	1 шт.	2	15 037,00 -	- -	30 074 -	- -	30 074 -	- 2 406	32 480	Казахстан

53	108	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	7,4	4 384,07 1 123,36	37,48 14,23	32 442 8 313	277 105	23 852 -	6 061 3 080	41 583	
54	109	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка профилированным листом оцинкованным НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 потолков	3	3 073,98 420,20	5,91 2,63	9 222 1 261	18 8	7 944 -	914 811	10 947	
55	110	214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	3,45	4 598,00 -	- -	15 863 -	- -	15 863 -	- 1 269	17 132	Казахстан
56	111	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м планки	2,7	1 213,66 545,25	16,29 5,28	3 277 1 472	44 14	1 761 -	1 070 348	4 695	
57	112	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	2,7	2 014,00 -	- -	5 438 -	- -	5 438 -	- 435	5 873	Казахстан

58	113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	18	121,32 69,64	3,93 0,46	2 184 1 254	71 8	860 -	909 248	3 341	
59	114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	18	198,96 81,38	5,72 0,90	3 581 1 465	103 16	2 013 -	1 066 372	5 019	

Итого	**11 869 086**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 236 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	150 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 532 899
- накладные расходы, тенге	1 718 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	879 193
Всего по лок.смете №02-01-01	**11 869 086**

Итого по акту:	**11 869 086**
в т.ч.оборудование	0
Временные здания и сооружения (0,9%) К=0,8%	85 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,72%)	86 073
Непредвиденные работы и затраты (2%)	240 812
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	12 281 428
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	13 251 661,07

НДС	1 590 199,33
Итого	**14 841 860,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Александра-С", БИН 070940023093

(наименование организации)

Директор Жуменов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Эксперт

Авторский надзор

Эксперт

Принял (Оператор по финансированию)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Актобе"

(наименование организации)

Директор департамента Муслимов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик-1: Совет дома

Собственник квартиры №18 Апьтанова А.

Собственник квартиры №37 Амантаева А.

Собственник квартиры №25 Уринбасаров Ш.

Заказчик-2: . ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела Сарсенгалиев Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)