Приложение 3

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"
Наименование объекта: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ от 25. 10. 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: по монтажу оборудования		Каз содержение %	дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты субподрядчика	**59 461 427**	**6 370 867**				**83**			**6 370 867**	**59 461 427**
Всего по стройке:	**59 461 427**	**6 370 867**							**6 370 867**	**59 461 427**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы
БИН 060340003659

_____ **Калибеков Б.Ж.**
МП

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"
БИН 211140007749

_____ **Жантураев А.И.**
МП

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"
Наименование объекта: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»

Акт приемки выполненных работ №1
от 25.10.2021 года

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /АС-4/Учебный корпус /ЛС 2-1-1										
		Обратная засыпка										
1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	742,14		16,02	16,02	11887	11887	--	3265	16364
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,11	--	4535		1212	
2	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	742,14		35,41	35,41	26276	26276	--	7217	36173
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,51	--	10024		2679	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	742,14		135,12	63,84	100278	47378	--	53882	166492
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	52900	21936		12333	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	742,14		77,60	66,55	57592	49390	2226	11643	74774
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	5976	10195		5539	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	55,86		665,52	--	37176	--	--	26767	69058
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	37176	--		5115	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	м3 грунта	3524,4		16,02	16,02	56450	56450	--	15506	77712
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,11	--	21535		5756	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3524,4		77,60	66,55	273504	234552	10574	55292	355099
		НР - 72%; СП - 8%				8,05	13,74	28378	48415		26304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3524,4	135,12	63,84	476217	224998	--	255882	790667
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	251219	104172		58568	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	391,6	665,52	--	260618	--	--	187645	484123
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	260618	--		35861	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	391,6	77,60	66,55	30389	26061	1175	6144	39455
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3153	5379		2923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1330387	676993	13975	623243	2109917
							639420	226193	--	156290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330387				
	Материалы		Тенге				13974				
	Всего заработная плата		Тенге					865612			
		Накладные расходы	Тенге				623241				
		Сметная прибыль	Тенге				156290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2109919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					865612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2109919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1105
		Сметная заработная плата	Тенге					865612			
		РАЗДЕЛ 2. ШПУНТОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЕ /АС-4/ЛС 2-1-1									
11	1105-0101-1102 РСНБ РК 2015	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2	т свай	0,7728	54190,15	34180,06	41878	26414	1060	20209	67054
		НР - 99%; СП - 8%			18639,00	7775,43	14404	6009		4967	
12	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,7728	310902,00	--	240265	--	240265	--	259486
		СП - 8%			--	--	--	--		19221	
13	1106-0301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	32,4	1389,99	17,15	45036	556	18106	24156	74727
		НР - 91%; СП - 8%			814,00	5,29	26374	171		5535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				327179	26970	259431	44365	401267
							40778	6180	--	29723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327179				
	Материалы		Тенге				19166				
	Всего заработная плата		Тенге					46958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				240265				
		Накладные расходы	Тенге				44365				
		Сметная прибыль	Тенге				29724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					46958			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				401267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					46958			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ(АР-26,27)									
		ДЕТ.109-ДОСКИ ТОЛЩ.35мм S=333,18 М2									
14	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	143,9447216	927,25	10,03	133473	1444	88367	41668	189152
		НР - 94%; СП - 8%			303,32	4,62	43662	665		14011	
15	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	143,9447216	4874,12	43,66	701604	6285	613826	79248	843320
		НР - 94%; СП - 8%			566,14	19,55	81493	2813		62468	
16	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	153,8037124	373,96	2,00	57516	308	46124	10549	73510
		НР - 94%; СП - 8%			72,06	0,90	11084	139		5445	
17	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	143,9447216	662,59	3,14	95376	452	25349	55824	163296
		НР - 80%; СП - 8%			483,35	1,43	69575	205		12096	
		ДЕТ.364 - КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=17,57 М2									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	17,57	645,41	26,13	11340	459	5758	5013	17661
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5123	210		1308	
19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	17,57	1394,72	87,63	24505	1540	12937	9597	36830
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	10028	181		2728	
20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	17,57	862,89	43,03	15161	756	8354	5785	22621
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	6051	103		1676	
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	17,57	645,41	26,13	11340	459	5758	5013	17661
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5123	210		1308	
22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	17,57	3413,70	66,97	59979	1177	40569	17616	83802
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	18233	507		6208	
		ДЕТ.340 - КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА S=193,85 М2									
23	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	193,85	4427,62	117,59	858294	22795	661692	172590	1113355
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	173807	9800		82471	
24	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону=САПОЖОК**	м2 поверхностиоблицовки	54,7	4683,56	17,83	256191	975	140018	92517	376605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			**2106,00**	**8,19**	**115198**	**448**		**27897**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2224779**	**36649**	**1648752**	**495420**	**2937813**
							539376	**15283**	**--**	**217616**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2224779**				
	Материалы		Тенге				**1648754**				
	Всего заработная плата		Тенге					**554659**			
		Накладные расходы	Тенге				**495419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**217616**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2937814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**
		Сметная заработная плата	Тенге					**554659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2937814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**552**
		Сметная заработная плата	Тенге					**554659**			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-26,27)/ЛС 2-1-1									
		ПОТОЛОК									
25	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**1137,99**	**326,14**	**2,13**	**371146**	**2423**	**17733**	**281736**	**705112**
		НР - 80%; СП - 8%			**308,43**	**1,04**	**350990**	**1179**		**52231**	
26	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1137,99**	**745,41**	**4,33**	**848270**	**4924**	**325244**	**415657**	**1365042**
		НР - 80%; СП - 8%			**455,28**	**1,29**	**518102**	**1469**		**101114**	
27	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1137,99**	**686,18**	**4,39**	**780868**	**4998**	**209333**	**455041**	**1334781**
		НР - 80%; СП - 8%			**497,84**	**1,99**	**566537**	**2265**		**98873**	
28	**1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1137,99**	**-167,39**	**-1,19**	**-190494**	**-1360**	**--**	**-151803**	**-369680**
		НР - 80%; СП - 8%			**-166,20**	**-0,54**	**-189134**	**-620**		**-27384**	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
29	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2192,862682**	**1295,15**	**69,56**	**2840078**	**152536**	**918779**	**1506561**	**4694370**
		НР - 80%; СП - 8%			**806,60**	**52,19**	**1768763**	**114438**		**347731**	
30	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2086,01**	**1027,46**	**6,74**	**2143296**	**14068**	**920957**	**969999**	**3362358**
		НР - 80%; СП - 8%			**579,23**	**2,03**	**1208271**	**4227**		**249064**	
31	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1684,21**	**568,49**	**4,14**	**957449**	**6975**	**283123**	**536411**	**1613368**
		НР - 80%; СП - 8%			**396,24**	**1,88**	**667351**	**3162**		**119509**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	1684,21	-121,72	-0,94	-204996	-1591	--	-163306	-397767
		НР - 80%; СП - 8%			-120,77	-0,43	-203405	-728		-29464	
33	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоблицовки	115,56	4683,56	17,83	541233	2060	295804	195453	795620
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	243369	947		58935	
34	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	433,6	679,72	2,95	294728	1278	83423	168484	500269
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	210027	578		37057	
35	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,68	2775,31	39,88	284969	4095	83843	159218	479723
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	197031	1993		35535	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8666547**	**190408**	**3138239**	**4373451**	**14083196**
							5337903	**128911**	**--**	**1043201**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8666547**				
	Материалы		Тенге				**3138236**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5466813**			
		Накладные расходы	Тенге				**4373451**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1043200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14083197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5466813**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14083197**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5466813**			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АР-6)/ЛС 2-1-1									
		ЦОКОЛЯ									
36	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,16	3340,88	31,59	37284	353	6911	24243	66450
		НР - 80%; СП - 8%			2690,00	25,43	30020	284		4922	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=780м2									
37	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	780	4763,48	202,23	3715516	157736	1387947	1836693	5996385
		НР - 80%; СП - 8%			2781,84	161,58	2169833	126033		444177	
38	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	0,8918	13419,00	--	11967	--	11967	--	12924
		СП - 8%			--	--	--	--		957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	780	1830,10	31,17	1427482	24312	458629	764258	2367079
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	944541	10781		175339	
40	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	780	626,95	2,79	489021	2177	409583	62582	595731
		НР - 80%; СП - 8%			99,05	1,24	77261	966		44128	
41	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м откосов	52,964	771,40	0,86	40857	46	7073	26990	73275
		НР - 80%; СП - 8%			637,00	--	33738	--		5428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5722126	184623	2282110	2714766	9111844
							3255394	138065	--	674951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5722126				
	Материалы		Тенге				2270142				
	Всего заработная плата		Тенге					3393459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11967				
		Накладные расходы	Тенге				2714767				
		Сметная прибыль	Тенге				674951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9111844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2899
		Сметная заработная плата	Тенге					3393459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9111844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2899
		Сметная заработная плата	Тенге					3393459			
		РАЗДЕЛ 6. Отопление / ЛС 2-1-2 / Учебный корпус									
42	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	60,4	953,53	76,19	57593	4602	15635	38650	103943
		НР - 98%; СП - 8%			618,47	34,49	37356	2083		7699	
43	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для крепления радиаторов**	100 шт.	0,55	5638,00	--	3101	--	3101	--	3349
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
44	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	46,2	988,51	13,30	45669	614	530	43639	96453
		НР - 98%; СП - 8%			963,74	0,11	44525	5		7145	
45	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	45,738	182,00	--	8324	--	8324	--	8990
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
46	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	309,7	1131,75	18,26	350504	5656	2228	335834	741244
		НР - 98%; СП - 8%			1106,30	0,22	342620	68		54907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	67,8	1239,77	21,40	84056	1451	407	80576	177803
		НР - 98%; СП - 8%			1212,36	0,33	82198	22		13171	
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1941,04	119,01	7764	476	1202	6052	14922
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	6086	90		1105	
49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1916,01	93,98	7664	376	1202	6008	14766
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	6086	45		1094	
50	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	55	1172,11	--	64466	--	10621	40384	113238
		НР - 75%; СП - 8%			979,00	--	53845	--		8388	
51	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая RA 2940 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	55	6843,00	--	376365	--	376365	--	406474
		СП - 8%			--	--	--	--		30109	
52	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	37	7713,00	--	285381	--	285381	--	308211
		СП - 8%			--	--	--	--		22830	
53	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2074,40	270,76	8298	1083	276	7248	16789
		НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	6939	457		1244	
54	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2329,00	--	9316	--	9316	--	10061
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
		Строительные работы									
55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	423,7	75,86	1,22	32142	515	1378	29644	66729
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	30249	--		4943	
56	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,5	32819,75	1047,65	16410	524	5076	8391	26785
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	10810	231		1984	
57	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,825	15690,00	--	12944	--	12944	--	13980
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел управления									
58	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**994,38**	**36,65**	**1989**	**73**	**647**	**1267**	**3517**
		НР - 98%; СП - 8%			**634,29**	**12,27**	**1269**	**25**		**260**	
59	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**	**1909,18**	**36,65**	**3818**	**73**	**2476**	**1267**	**5492**
		НР - 98%; СП - 8%			**634,29**	**12,27**	**1269**	**25**		**407**	
60	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**1941,04**	**119,01**	**11646**	**714**	**1803**	**9079**	**22383**
		НР - 98%; СП - 8%			**1521,45**	**22,52**	**9129**	**135**		**1658**	
61	**2304-0902-2506 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**48556,00**	**--**	**97112**	**--**	**97112**	**--**	**104881**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7769**	
62	**2304-1006-2005 РСНБ РК 2015**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**36036,00**	**--**	**72072**	**--**	**72072**	**--**	**77838**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5766**	
63	**2304-1006-2205 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**42703,00**	**--**	**85406**	**--**	**85406**	**--**	**92238**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6832**	
64	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**1916,01**	**93,98**	**7664**	**376**	**1202**	**6008**	**14766**
		НР - 98%; СП - 8%			**1521,45**	**11,26**	**6086**	**45**		**1094**	
65	**2304-0902-0502 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**8540,00**	**--**	**34160**	**--**	**34160**	**--**	**36893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2733**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1683865**	**16533**	**1028864**	**614047**	**2481745**
							638465	**3231**	**--**	**183833**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**64466**				
	Материалы		Тенге				**10621**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53845**			
		Накладные расходы	Тенге				**40384**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8388**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**113238**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53845**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29354**				
	Материалы		Тенге				**5076**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11041**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12944**				
		Накладные расходы	Тенге				**8391**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3020**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40765**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11041**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1590044**				
	Материалы		Тенге				**28989**				
	Всего заработная плата		Тенге					**576809**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**971237**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1456**				
		Накладные расходы	Тенге				**565273**				
		Сметная прибыль	Тенге				**172425**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2327743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**512**
		Сметная заработная плата	Тенге					**576809**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2481746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**577**
		Сметная заработная плата	Тенге					**641696**			
РАЗДЕЛ 7. Вентиляция / ЛС 2-1-2											
66	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**43**	**1570,96**	**30,53**	**67551**	**1313**	**17155**	**48600**	**125444**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**49083**	**508**		**9292**	
67	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,22**	**5101,43**	**40,74**	**26629**	**213**	**18850**	**7475**	**36833**
		НР - 98%; СП - 8%			**1449,41**	**11,87**	**7566**	**62**		**2728**	
68	**1120-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**	**7692,94**	**61,62**	**15386**	**123**	**10021**	**5161**	**22190**
		НР - 98%; СП - 8%			**2621,12**	**11,82**	**5242**	**24**		**1644**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**109567**	**1649**	**46026**	**61236**	**184467**
							61892	**594**	**--**	**13664**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**109567**				
	Материалы		Тенге				**46026**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62486**			
	Сдача и испытание		Тенге				**3026**				
		Накладные расходы	Тенге				**61236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13664**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**184467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**184467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62486**			
РАЗДЕЛ 8. Трубопроводы холодной воды В1 / ЛС 2-1-3 / Учебный корпус											
69	**1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**2891,01**	**64,29**	**144550**	**3214**	**99757**	**41747**	**201201**
		НР - 98%; СП - 8%			**831,58**	**20,41**	**41579**	**1021**		**14904**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	134	1200,04	15,81	160805	2118	862	154679	340723
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	157825	11		25239	
71	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	120,466	179,00	--	21563	--	21563	--	23288
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
72	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	5,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
73	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	134	594,09	90,45	79609	12120	34437	29340	117664
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	33052	5553		8716	
74	2111-0404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	147,4	302,00	--	44515	--	44515	--	48076
		СП - 8%			--	--	--	--		3561	
75	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,134	52059,34	--	6976	--	475	6436	14485
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	6501	--		1073	
76	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	56478,98	--	2824	--	398	2401	5643
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	2426	--		418	
		Фитинги									
77	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	12,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
78	2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	25,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
79	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	13,00	--	572	--	572	--	618
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
80	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	884,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%			--	--	--	--		495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	19,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
82	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1495,00	--	10465	--	10465	--	11302
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
83	2302-0101-0719 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	1690,00	--	11830	--	11830	--	12776
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
		Арматура для трубопроводов									
84	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	37	986,00	--	36482	--	36482	--	39401
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
85	2304-0102-1404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	59827,00	--	239308	--	239308	--	258453
		СП - 8%			--	--	--	--		19145	
86	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	КРАНЫ. Установка	шт.	23	825,84	0,15	18994	3	862	17766	39701
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	18129	--		2941	
87	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	23	992,00	--	22816	--	22816	--	24641
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
88	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	21	825,84	0,15	17343	3	788	16221	36249
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	16552	--		2685	
89	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	3998,00	--	63968	--	63968	--	69085
		СП - 8%			--	--	--	--		5117	
90	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5	7627,00	--	38135	--	38135	--	41186
		СП - 8%			--	--	--	--		3051	
91	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	121,00	--	4356	--	4356	--	4704
		СП - 8%			--	--	--	--		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	138,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
93	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	148,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
94	2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	903,00	--	18963	--	18963	--	20480
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
95	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21591,33	--	43183	--	42507	662	47352
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	676	--		3508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				997196	17459	702998	269252	1367762
							276739	6584	--	101316	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133923				
	Материалы		Тенге				35310				
	Всего заработная плата		Тенге					47531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44515				
		Накладные расходы	Тенге				38177				
		Сметная прибыль	Тенге				13768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					47531			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				863272				
	Материалы		Тенге				144776				
	Всего заработная плата		Тенге					235791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				478397				
		Накладные расходы	Тенге				231076				
		Сметная прибыль	Тенге				87548				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1181896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					235791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1367764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					283323			
		РАЗДЕЛ 9. Противопожарные трубопроводы В2 / ЛС 2-1-3									
96	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3390,91	33,54	33909	335	28698	4901	41914
		НР - 98%; СП - 8%			487,56	12,50	4876	125		3105	
97	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10	594,09	90,45	5941	904	2570	2190	8781
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	2467	414		650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2111-0404-1410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	11	541,00	--	5951	--	5951	--	6427
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
99	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9	542,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	75,86	1,22	759	12	33	700	1575
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	714	--		117	
101	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	52059,34	--	521	--	36	480	1081
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	485	--		80	
		Фитинги									
102	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	403,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
103	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	633,00	--	2532	--	2532	--	2735
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
		Арматура для трубопроводов									
104	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	6753,00	--	47271	--	47271	--	51053
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
105	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	1176,92	111,52	4708	446	208	4105	9518
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	4054	135		705	
106	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	817,89	15,43	3272	62	107	3060	6838
		НР - 98%; СП - 8%			775,66	4,95	3103	20		507	
107	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	4	24903,00	--	99612	--	99612	--	107581
		СП - 8%			--	--	--	--		7969	
108	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6895,00	--	27580	--	27580	--	29786
		СП - 8%			--	--	--	--		2206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	8	725,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
110	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	4870,00	--	19480	--	19480	--	21038
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
111	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	4	753,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
112	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	6569,00	--	52552	--	52552	--	56756
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**314998**	**1760**	**297542**	**15436**	**356868**
							15697	**694**	**--**	**26435**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**152164**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**152164**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12173**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**164337**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12413**				
	Материалы		Тенге				**2605**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3366**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5951**				
		Накладные расходы	Тенге				**2670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1207**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16289**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3366**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**150422**				
	Материалы		Тенге				**29046**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13026**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**107775**				
		Накладные расходы	Тенге				**12765**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13055**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**176242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13026**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**356868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16392**			
		РАЗДЕЛ 10. Водомерный узел / ЛС 2-1-3									
113	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	490,46	25,03	490	25	18	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
114	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846,00	--	18846	--	18846	--	20354
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1941,04	119,01	1941	119	301	1513	3730
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	1521	23		276	
116	2304-0102-1401 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40/32/, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	47467,00	--	47467	--	47467	--	51264
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
117	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм/ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ/. Прокладка	м трубопровода	0,2	2891,01	64,29	578	13	399	167	805
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	166	4		60	
118	2302-0103-3415 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	722,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
119	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1236,00	212,57	1236	213	18	1044	2463
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,64	1005	61		182	
120	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50/32/ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10776,00	--	10776	--	10776	--	11638
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
121	2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1690,00	--	3380	--	3380	--	3650
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
122	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	884,00	--	1768	--	1768	--	1909
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
123	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,4	2891,01	64,29	4047	90	2793	1169	5634
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	1164	29		417	
124	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3493,70	276,46	6987	553	1052	5372	13348
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	5382	100		989	
125	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15002,00	--	30004	--	30004	--	32404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**128965**	**1012**	**118266**	**9714**	**149774**
							9686	**227**	**--**	**11093**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**128965**				
	Материалы		Тенге				**4582**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9912**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**113685**				
	Сдача и испытание		Тенге				**35**				
		Накладные расходы	Тенге				**9714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11094**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**149774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9912**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**149774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9912**			
		РАЗДЕЛ 11. Водопровод Т3 / ЛС 2-1-3									
126	**1116-1301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,6**	**1093,11**	**13,60**	**26890**	**335**	**32**	**26116**	**57247**
		НР - 98%; СП - 8%			**1078,18**	**5,10**	**26523**	**125**		**4240**	
127	**2301-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**23,5668**	**327,00**	**--**	**7706**	**--**	**7706**	**--**	**8323**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**617**	
128	**2304-0702-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7**	**986,00**	**--**	**6902**	**--**	**6902**	**--**	**7454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**552**	
129	**2302-0401-3502 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16**	**5,00**	**--**	**80**	**--**	**80**	**--**	**86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
130	**2302-0501-0403 РСНБ РК 2015**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**10**	**806,00**	**--**	**8060**	**--**	**8060**	**--**	**8705**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
131	**2302-0501-0502 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**10**	**1567,00**	**--**	**15670**	**--**	**15670**	**--**	**16924**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1254**	
132	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**11**	**9036,06**	**409,97**	**99397**	**4510**	**526**	**94374**	**209272**
		НР - 98%; СП - 8%			**8578,30**	**176,25**	**94361**	**1939**		**15502**	
133	**5104-0106-0123 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**2**	**36543,00**	**--**	**73086**	**--**		**--**	**73086**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	73086	--	
134	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	шт.	9	29806,00	--	268254	--		--	268254
					--	--	--	--	268254	--	
135	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм=/ГИЛЬЗЫ/. Прокладка**	м трубопровода	1,2	9396,72	141,64	11276	170	8899	2194	14548
		НР - 98%; СП - 8%			1839,28	26,57	2207	32		1078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				517321	5014	47875	122684	663899
							123092	2096	341340	23894	
	Стоимость оборудования		Тенге				341340				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				341340				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				175981				
	Материалы		Тенге				9457				
	Всего заработная плата		Тенге					125188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38418				
		Накладные расходы	Тенге				122684				
		Сметная прибыль	Тенге				23893				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				322559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					125188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				663899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					125188			
		РАЗДЕЛ 12. Сеть К1,К3 канализация / ЛС 2-1-3									
136	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	1255,10	3,13	94132	235	44799	48181	153698
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	49098	66		11385	
137	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	94	1086,56	1,27	102136	120	37843	62926	178267
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	64173	36		13205	
138	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	6,8	5727,55	37,93	38947	258	33677	5020	47485
		НР - 98%; СП - 8%			737,10	16,26	5012	111		3517	
139	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	169	594,09	90,45	100402	15285	43432	37003	148397
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	41685	7003		10992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2111-0404-1510 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	103,4	774,00	--	80032	--	80032	--	86434
		СП - 8%			--	--	--	--		6403	
141	2111-0404-1517 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	1507,00	--	124328	--	124328	--	134274
		СП - 8%			--	--	--	--		9946	
142	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	47	69,00	--	3243	--	3243	--	3502
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
143	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	38	217,00	--	8246	--	8246	--	8906
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
144	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	94	75,86	1,22	7131	114	306	6577	14804
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	6711	--		1097	
145	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	83,78	1,22	6284	91	839	5247	12454
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	5354	--		922	
146	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,162	19876,06	914,52	3220	148	2482	582	4107
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	590	50		304	
		Фасонные части									
147	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	25	188,00	--	4700	--	4700	--	5076
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
148	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	32	60,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
149	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	232,00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
150	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	62,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	179,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
152	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	26	53,00	--	1378	--	1378	--	1488
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
153	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	29	353,00	--	10237	--	10237	--	11056
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
154	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	16	113,00	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
155	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	415,00	--	3735	--	3735	--	4034
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
156	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	26	119,00	--	3094	--	3094	--	3342
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
157	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	460,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
158	2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	297,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
159	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
160	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	155,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
161	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	11	137,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
162	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка-100-ПВП-IV	шт.	8	400,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
163	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка-50-ПВП-IV	шт.	5	155,00	--	775	--	775	--	837
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
164	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7374,59	30,84	14749	62	13651	1043	17055
		НР - 98%; СП - 8%			517,96	14,09	1036	28		1263	
		Санитарные приборы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**31**	**2497,88**	**80,53**	**77434**	**2497**	**6870**	**67830**	**156885**
		НР - 98%; СП - 8%			**2195,70**	**37,02**	**68067**	**1148**		**11621**	
166	**2303-0102-0929 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**31**	**8227,00**	**--**	**255037**	**--**	**255037**	**--**	**275440**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20403**	
167	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**9**	**3159,56**	**159,87**	**28436**	**1439**	**4859**	**22348**	**54847**
		НР - 98%; СП - 8%			**2459,76**	**74,06**	**22138**	**667**		**4063**	
168	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**9**	**18173,00**	**--**	**163557**	**--**	**163557**	**--**	**176642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13085**	
169	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1**	**21591,33**	**--**	**21591**	**--**	**21253**	**331**	**23676**
		НР - 98%; СП - 8%			**337,80**	**--**	**338**	**--**		**1754**	
170	**1120-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**2779,61**	**41,44**	**2780**	**41**	**2341**	**402**	**3436**
		НР - 98%; СП - 8%			**398,03**	**11,82**	**398**	**12**		**255**	
171	**1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм=/ГИЛЬЗЫ/. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,4**	**14012,81**	**221,44**	**117708**	**1860**	**97420**	**18463**	**147064**
		НР - 98%; СП - 8%			**2193,84**	**49,01**	**18428**	**412**		**10894**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1289623**	**22150**	**984445**	**275953**	**1690823**
							283029	**9531**	**--**	**125248**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**307981**				
	Материалы		Тенге				**45913**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49328**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**204359**				
		Накладные расходы	Тенге				**37585**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27645**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**373212**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49328**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**981642**				
	Материалы		Тенге				**263859**				
	Всего заработная плата		Тенге					**243233**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**470313**				
	Сдача и испытание		Тенге				**21**				
		Накладные расходы	Тенге				**238368**				
		Сметная прибыль	Тенге				**97601**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1317610**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**243233**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1690822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**292561**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Лифт / ЛС 2-1-8									
172	**1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К-1,15**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**	**2263404,64**	**574106,60**	**2263405**	**574107**	**82710**	**1078121**	**3608847**
		НР - 61%; СП - 8%			**1606587,95**	**160822,85**	**1606588**	**160823**		**267322**	
173	**1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К-1,15**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**9**	**-76760,93**	**-22708,56**	**-690848**	**-204377**	**-20369**	**-319957**	**-1091670**
		НР - 61%; СП - 8%			**-51789,10**	**-6490,95**	**-466102**	**-58419**		**-80864**	
174	**1303-0501-0107 РСНБ РК 2015 К-1,15**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**36,5**	**-14636,05**	**--**	**-534216**	**--**	**--**	**-325872**	**-928894**
		НР - 61%; СП - 8%			**-14636,05**	**--**	**-534216**	**--**		**-68807**	
175	**5110-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1**	**5695080,60**	**--**	**5695081**	**--**		**--**	**5695081**
					--	**--**	**--**	**--**	**5695081**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**6733421**	**369730**	**62341**	**432292**	**7283364**
							606270	**102404**	**5695081**	**117651**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**5627550**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**67531**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**5695081**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1038340**				
		Материалы	Тенге				**62341**				
		Всего заработная плата	Тенге					**708675**			
		Накладные расходы	Тенге				**432291**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117651**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1588282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**616**
		Сметная заработная плата	Тенге					**708675**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**7283363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**616**
		Сметная заработная плата	Тенге					**708675**			
		РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ / ЛС 2-2-1 / Галерея									
176	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**34,54**	**19940,93**	**2338,40**	**688760**	**80768**	**467646**	**144990**	**900450**
		НР - 93%; СП - 8%			**4063,30**	**450,40**	**140346**	**15557**		**66700**	
177	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**90,8947368**	**-246,59**	**--**	**-22414**	**--**	**--**	**-20845**	**-46720**
		НР - 93%; СП - 8%			**-246,59**	**--**	**-22414**	**--**		**-3461**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**666346**	**80768**	**467646**	**124145**	**853730**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							117932	15557	--	63239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				666346				
	Материалы		Тенге				467645				
	Всего заработная плата		Тенге					133489			
		Накладные расходы	Тенге				124145				
		Сметная прибыль	Тенге				63239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				853730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					133489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				853730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					133489			
		РАЗДЕЛ 15. ПОКРЫТИЕ (АС-17)									
178	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12	5067,20	935,83	60806	11230	23494	33459	101806
		НР - 118%; СП - 8%			2173,50	189,39	26082	2273		7541	
179	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	41,3328	5091,00	--	210425	--	210425	--	227259
		СП - 8%			--	--	--	--		16834	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-17)									
180	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,55	29490,75	4601,97	45711	7133	25586	12977	63383
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	12992	1268		4695	
181	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1062074	17006,34	1252,44	1806	133	31	1526	3598
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	1642	34		267	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0897274	200098,00	--	17954	--	17954	--	19391
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
183	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01648	192860,00	--	3178	--	3178	--	3433
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (АС-17)									
184	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	12,07	28742,94	2582,43	346927	31170	220527	91881	473913
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	95230	5738		35105	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,17363	192860,00	--	226346	--	226346	--	244454
		СП - 8%			--	--	--	--		18108	
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2685845	200098,00	--	53743	--	53743	--	58043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4299	
		Монолитные балки МБ-2									
187	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,2625**	**43578,93**	**6095,85**	**11439**	**1600**	**6206**	**3565**	**16205**
		НР - 91%; СП - 8%			**13838,40**	**1087,13**	**3633**	**285**		**1200**	
188	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,03864**	**17006,34**	**1252,44**	**657**	**48**	**12**	**555**	**1309**
		НР - 91%; СП - 8%			**15462,90**	**321,60**	**597**	**12**		**97**	
189	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00406**	**200098,00**	**--**	**812**	**--**	**812**	**--**	**877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	
190	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03458**	**187146,00**	**--**	**6472**	**--**	**6472**	**--**	**6989**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**518**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**986278**	**51314**	**794786**	**143963**	**1220660**
							140176	**9611**	**--**	**90419**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**986278**				
	Материалы		Тенге				**275856**				
	Всего заработная плата		Тенге					**149787**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**308506**				
	Местные материалы		Тенге				**210425**				
		Накладные расходы	Тенге				**143962**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90419**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1220660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**149787**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1220660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**151**
		Сметная заработная плата	Тенге					**149787**			
		РАЗДЕЛ 16. КРОВЛЯ (АС-8) / ЛС 2-2-1 / Галерея									
191	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**4,244**	**12526,90**	**1644,66**	**53164**	**6980**	**37121**	**9833**	**68037**
		НР - 92%; СП - 8%			**2135,48**	**382,84**	**9063**	**1625**		**5040**	
192	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**42,44**	**574,75**	**97,69**	**24392**	**4146**	**12119**	**8329**	**35340**
		НР - 92%; СП - 8%			**191,48**	**21,84**	**8127**	**927**		**2618**	
193	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**42,44**	**168,21**	**14,42**	**7139**	**612**	**6226**	**409**	**8151**
		НР - 92%; СП - 8%			**7,09**	**3,38**	**301**	**143**		**604**	
194	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0500792**	**12860,66**	**1251,94**	**644**	**63**	**1**	**551**	**1290**
		НР - 91%; СП - 8%			**11576,80**	**505,00**	**580**	**25**		**96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0500792	254401,00	--	12740	--	12740	--	13759
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
196	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением /ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ/**	м2 кровли	42,44	186,61	1,00	7920	42	6025	1722	10413
		НР - 92%; СП - 8%			43,66	0,45	1853	19		771	
197	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	42,44	172,59	13,41	7325	569	372	6010	14401
		НР - 92%; СП - 8%			150,42	3,51	6384	149		1067	
198	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	48,806	420,00	--	20499	--	20499	--	22138
		СП - 8%			--	--	--	--		1640	
199	2110-0403-0503 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,8 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	47,9572	378,00	--	18128	--	18128	--	19578
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
200	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /СЛИВ, ФАРТУК/**	м2 покрытия	7,5	2775,50	13,44	20816	101	13848	6339	29327
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	6867	23		2172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				172766	12513	127079	33193	222434
							33174	2911	--	16477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				172766				
	Материалы		Тенге				75713				
	Всего заработная плата		Тенге					36086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51367				
		Накладные расходы	Тенге				33193				
		Сметная прибыль	Тенге				16477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					36086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				222436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					36086			

РАЗДЕЛ 17. ОКНА (АС-11) / ЛС 2-2-1 / Галерея

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	12,96	2402,50	155,41	31136	2014	18762	10135	44573
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	10360	902		3302	
202	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	12,96	21098,00	--	273430	--	273430	--	295304
		СП - 8%			--	--	--	--		21874	
203	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	7,6	1016,16	4,53	7723	34	6172	1379	9830
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	1517	16		728	
204	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	7,6	852,00	--	6475	--	6475	--	6993
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
205	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	8	113,00	--	904	--	904	--	976
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
206	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,28	2775,50	13,44	6328	31	4209	1927	8916
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	2088	7		660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				325997	2079	309952	13441	366592
							13964	924	--	27154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				325997				
	Материалы		Тенге				29144				
	Всего заработная плата		Тенге					14889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280809				
		Накладные расходы	Тенге				13442				
		Сметная прибыль	Тенге				27155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				366594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14889			
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ / ЛС 2-2-1 / Галерея									
		ТИП-2 - КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА S=37,1 М2									
207	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	37,1	208,56	28,10	7737	1042	4396	2507	11064
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	2299	368		820	
208	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	37,1	645,41	26,13	23945	969	12159	10585	37292
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	10817	444		2762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,71	12526,90	1644,66	46475	6102	32450	8596	59476
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	7923	1420		4406	
210	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,1	645,41	26,13	23945	969	12159	10585	37292
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	10817	444		2762	
211	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,1	4427,62	117,59	164265	4363	126638	33031	213080
		НР - 94%; СП - 8%			896,60	50,55	33264	1876		15784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				266366	13445	187802	65304	358204
							65120	4551	--	26534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				266366				
	Материалы		Тенге				187801				
	Всего заработная плата		Тенге					69671			
		Накладные расходы	Тенге				65304				
		Сметная прибыль	Тенге				26534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				358204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					69671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				358204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					69671			
		РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-11) / ЛС 2-2-1 / Галерея									
		ПОТОЛОК									
212	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	37,1	326,14	2,13	12100	79	578	9185	22988
		НР - 80%; СП - 8%			308,43	1,04	11443	38		1703	
213	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	37,1	745,41	4,33	27655	161	10603	13551	44502
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	16891	48		3296	
214	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37,1	686,18	4,39	25457	163	6824	14835	43516
		НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	18470	74		3223	
215	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	37,1	-167,39	-1,19	-6210	-44	--	-4949	-12052
		НР - 80%; СП - 8%			-166,20	-0,54	-6166	-20		-893	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
216	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,86	1295,15	69,56	89184	4790	28852	47309	147412
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	55542	3594		10919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	26,2	1027,46	6,74	26920	177	11567	12183	42231
		НР - 80%; СП - 8%			579,23	2,03	15176	53		3128	
218	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,2	568,49	4,14	14894	109	4404	8345	25098
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	10381	49		1859	
219	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	26,2	-121,72	-0,94	-3189	-25	--	-2540	-6188
		НР - 80%; СП - 8%			-120,77	-0,43	-3164	-11		-458	
220	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,66	679,72	2,95	28997	126	8207	16576	49219
		НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	20664	57		3646	
221	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,14	2775,31	39,88	33692	484	9913	18825	56718
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	23295	236		4201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**249500**	**6018**	**80948**	**133320**	**413444**
							162532	**4117**	**--**	**30624**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**249500**				
	Материалы		Тенге				**80949**				
	Всего заработная плата		Тенге					**166649**			
		Накладные расходы	Тенге				**133319**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30625**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**413444**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166649**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**413444**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**158**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166649**			
		РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-24) / ЛС 2-2-1									
		ЦОКОЛЯ									
222	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,82	3340,88	31,59	66216	626	12274	43056	118014
		НР - 80%; СП - 8%			2690,00	25,43	53316	504		8742	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=90,9м2 / ЛС 2-2-1 / Галерея									
223	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	90,9	4763,48	202,23	433000	18382	161749	214045	698810
		НР - 80%; СП - 8%			2781,84	161,58	252869	14688		51764	
224	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	6,55389	13419,00	--	87947	--	87947	--	94982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7036	
225	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,9	1830,10	31,17	166356	2833	53448	89065	275856
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	110075	1256		20434	
226	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	90,9	427,00	--	38814	--	38814	--	41919
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0682	200098,00	--	13647	--	13647	--	14738
		СП - 8%			--	--	--	--		1092	
228	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	90,9	626,95	2,79	56990	254	47732	7293	69426
		НР - 80%; СП - 8%			99,05	1,24	9004	113		5143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				862971	22095	415611	353459	1313745
							425264	16561	--	97316	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				862971				
	Материалы		Тенге				275203				
	Всего заработная плата		Тенге					441825			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140408				
		Накладные расходы	Тенге				353460				
		Сметная прибыль	Тенге				97314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1313745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					441825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1313745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					441825			
		РАЗДЕЛ 21. ФУНДАМЕНТЫ(АС-3) / Мастерская / ЛС2-3-1									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
229	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/Бетон кл.В 12,5/**	м3	41,895	22503,94	1960,37	942803	82130	710153	150356	1180612
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	150520	14706		87453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				942803	82130	710153	150356	1180612
							150520	14706	--	87453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				942803				
	Материалы		Тенге				710153				
	Всего заработная плата		Тенге					165227			
		Накладные расходы	Тенге				150356				
		Сметная прибыль	Тенге				87453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					165227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1180612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					165227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 22. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ(АС-12)									
		Дм-1									
230	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,108812	139291,54	72057,21	15157	7841	1951	4573	21308
		НР - 69%; СП - 8%			49307,40	11597,04	5365	1262		1578	
231	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06145	438711,00	--	26959	--	26959	--	29115
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
232	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04672	496898,00	--	23215	--	23215	--	25072
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
233	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000148	491547,00	--	73	--	73	--	79
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
234	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000494	196759,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
235	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1654,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
236	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
237	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0096	90862,95	952,38	872	9	666	180	1137
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	197	4		84	
238	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1,9	798,78	50,81	1518	97	573	799	2502
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	848	20		185	
239	2111-0101-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,076	37366,00	--	2840	--	2840	--	3067
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
240	1110-0107-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	1,9	1702,53	5,82	3235	11	1970	1133	4717
		НР - 90%; СП - 8%			660,00	2,36	1254	4		349	
241	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9	84,90	2,24	161	4	85	50	228
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	72	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,8	86,96	1,59	330	6	240	58	420
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	84	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				77781	7968	61993	6793	91340
							7820	1291	--	6765	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10724				
		Материалы	Тенге				3535				
		Всего заработная плата	Тенге					2484			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4607				
		Накладные расходы	Тенге				2220				
		Сметная прибыль	Тенге				1035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2484			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67057				
		Материалы	Тенге				1951				
		Всего заработная плата	Тенге					6627			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51901				
		Накладные расходы	Тенге				4573				
		Сметная прибыль	Тенге				5730				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				77360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				91339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9111			
		РАЗДЕЛ 23. ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ(АС-9) / Мастерская / ЛС2-3-1									
243	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,6	1953,57	400,95	7033	1443	2447	3140	10987
		НР - 90%; СП - 8%			873,09	96,04	3143	346		814	
244	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	5,67	2444,35	520,69	13859	2952	5540	5440	20844
		НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	5367	677		1544	
245	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,6	4801,00	--	17284	--	17284	--	18666
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
246	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,67	4089,00	--	23185	--	23185	--	25039
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
247	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	4	3504,00	--	14016	--	14016	--	15137
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				75377	4396	62472	8580	90673
							8511	1023	--	6717	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61361				
		Материалы	Тенге				7986				
		Всего заработная плата	Тенге					9534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40468				
		Накладные расходы	Тенге				8580				
		Сметная прибыль	Тенге				5595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9534			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14016				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14016				
		Сметная прибыль	Тенге				1121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				90673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9534			
РАЗДЕЛ 24. ОКНА (АС-9) / Мастерская / ЛС2-3-1											
248	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**27,18**	**2402,50**	**155,41**	**65300**	**4224**	**39350**	**21256**	**93481**
		НР - 90%; СП - 8%			**799,35**	**69,59**	**21726**	**1891**		**6924**	
249	**2109-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**27,18**	**21098,00**	**--**	**573444**	**--**	**573444**	**--**	**619319**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45875**	
250	**1110-0106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**27,18**	**966,90**	**26,37**	**26280**	**717**	**10257**	**13905**	**43400**
		НР - 90%; СП - 8%			**563,15**	**5,29**	**15306**	**144**		**3215**	
251	**2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16**	**1452,00**	**--**	**23232**	**--**	**23232**	**--**	**25091**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1859**	
252	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4**	**2775,50**	**13,44**	**11102**	**54**	**7386**	**3381**	**15641**
		НР - 92%; СП - 8%			**915,62**	**3,04**	**3662**	**12**		**1159**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**699358**	**4994**	**653669**	**38542**	**796932**
							40695	**2047**	**--**	**59032**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				699358				
	Материалы		Тенге				56992				
	Всего заработная плата		Тенге					42743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				596676				
		Накладные расходы	Тенге				38542				
		Сметная прибыль	Тенге				59032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				796932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					42743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				796932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					42743			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 25. ПОЛЫ(АС-7)									
		ДЕТ.109 - S=122,96 м2									
253	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**122,96**	**662,59**	**3,14**	**81472**	**386**	**21654**	**47686**	**139491**
		НР - 80%; СП - 8%			**483,35**	**1,43**	**59432**	**175**		**10333**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**81472**	**386**	**21654**	**47686**	**139491**
							59432	**175**	**--**	**10333**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81472**				
	Материалы		Тенге				**21654**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59608**			
		Накладные расходы	Тенге				**47686**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10333**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**139491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59608**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**139491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59608**			
		РАЗДЕЛ 26. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-9) / Мастерская / ЛС2-3-1									
		ПОТОЛОК									
254	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**122,96**	**326,14**	**2,13**	**40102**	**262**	**1915**	**30442**	**76187**
		НР - 80%; СП - 8%			**308,43**	**1,04**	**37925**	**127**		**5644**	
255	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**122,96**	**1120,46**	**6,74**	**137772**	**829**	**54286**	**66325**	**220424**
		НР - 80%; СП - 8%			**672,22**	**2,03**	**82657**	**249**		**16328**	
256	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке на 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**122,96**	**1372,36**	**8,78**	**168746**	**1080**	**45237**	**98335**	**288447**
		НР - 80%; СП - 8%			**995,68**	**3,98**	**122429**	**489**		**21366**	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
257	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**210,29**	**1229,89**	**69,56**	**258633**	**14628**	**74385**	**144475**	**435357**
		НР - 80%; СП - 8%			**806,60**	**52,19**	**169620**	**10974**		**32249**	
258	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**210,29**	**1027,46**	**6,74**	**216065**	**1418**	**92842**	**97785**	**338958**
		НР - 80%; СП - 8%			**579,23**	**2,03**	**121805**	**426**		**25108**	
259	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке на 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**87,02**	**1136,97**	**8,28**	**98939**	**721**	**29256**	**55431**	**166719**
		НР - 80%; СП - 8%			**792,48**	**3,75**	**68962**	**327**		**12350**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	7,5	4683,56	17,83	35127	134	19198	12685	51637
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	15795	61		3825	
261	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке на 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	123,27	1359,45	5,89	167579	727	47433	95798	284447
		НР - 80%; СП - 8%			968,76	2,67	119419	329		21070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1122962	19798	364552	601276	1862176
							738611	12983	--	137940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122962				
	Материалы		Тенге				364553				
	Всего заработная плата		Тенге					751594			
		Накладные расходы	Тенге				601275				
		Сметная прибыль	Тенге				137939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1862177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	Тенге					751594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1862177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711
		Сметная заработная плата	Тенге					751594			
		РАЗДЕЛ 27. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5) / Мастерская / ЛС2-3-1									
262	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,85	3340,88	31,59	106407	1006	19724	69189	189644
		НР - 80%; СП - 8%			2690,00	25,43	85677	810		14048	
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-6)									
263	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	610	52,65	0,94	32119	573	--	22714	59219
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	31547	--		4387	
264	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=0,5	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	610	25,32	0,45	15445	275	--	10922	28477
		НР - 72%; СП - 8%			24,87	--	15170	--		2109	
265	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06405	312808,71	2120,51	20035	136	16294	3389	25298
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	3605	39		1874	
266	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	610	17,00	--	10370	--	10370	--	11200
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
267	1115-0213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	м2	122	82,73	0,02	10093	3	5344	3797	15001
		НР - 80%; СП - 8%			38,90	--	4746	--		1111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	122	229,54	3,03	28004	370	--	22192	54212
		НР - 80%; СП - 8%			226,51	0,87	27634	106		4016	
269	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	11,529	15026,00	--	173235	--	173235	--	187094
		СП - 8%			--	--	--	--		13859	
270	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	976	52,65	0,94	51391	916	--	36342	94751
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	50475	--		7019	
271	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	976	50,64	0,90	49425	881	--	34952	91126
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	48544	--		6750	
272	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,114192	312808,71	2120,51	35720	242	29050	6042	45103
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	6428	69		3341	
273	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	976	17,00	--	16592	--	16592	--	17919
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
274	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	122	1792,75	31,17	218716	3803	67177	119538	365314
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	147736	1686		27060	
275	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	122	2437,94	7,00	297429	854	247265	39745	364147
		НР - 80%; СП - 8%			404,18	3,04	49310	371		26974	
276	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	51	487,18	0,77	24846	39	6431	14701	42711
		НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	18376	--		3164	
277	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	132,2	164,83	1,30	21790	172	12860	7066	31165
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	8758	74		2309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1111617	9270	604342	390589	1622381
							498005	3156	--	120178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1111617				
	Материалы		Тенге				404146				
	Всего заработная плата		Тенге					501161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				200197				
		Накладные расходы	Тенге				390588				
		Сметная прибыль	Тенге				120176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1622382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**469**
		Сметная заработная плата	Тенге					**501161**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**1622382**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**469**
		Сметная заработная плата	Тенге					**501161**			
РАЗДЕЛ 28. КОЗЫРЕК К-1(2шт) (АС-7) / Мастерская / ЛС2-3-1											
278	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**16**	**52,65**	**0,94**	**842**	**15**	**--**	**596**	**1553**
		НР - 72%; СП - 8%			**51,72**	**--**	**827**	**--**		**115**	
279	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,002144**	**479649,86**	**2021,86**	**1028**	**4**	**406**	**564**	**1720**
		НР - 91%; СП - 8%			**288422,00**	**818,62**	**618**	**2**		**127**	
280	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,002144**	**404706,00**	**--**	**868**	**--**	**868**	**--**	**937**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
281	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0991**	**77219,88**	**19687,45**	**7652**	**1951**	**219**	**4117**	**12711**
		НР - 69%; СП - 8%			**55313,50**	**4893,40**	**5482**	**485**		**942**	
282	**1109-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0991**	**12057,51**	**1915,36**	**1195**	**190**	**181**	**569**	**1904**
		НР - 69%; СП - 8%			**8310,75**	**3,38**	**824**	**--**		**141**	
283	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,100091**	**496898,00**	**--**	**49735**	**--**	**49735**	**--**	**53714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3979**	
284	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**5,4**	**2663,15**	**94,71**	**14381**	**511**	**4996**	**8280**	**24474**
		НР - 92%; СП - 8%			**1643,31**	**23,35**	**8874**	**126**		**1813**	
285	**2110-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**5,4**	**2418,00**	**--**	**13057**	**--**	**13057**	**--**	**14102**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1045**	
286	**2107-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,038**	**21822,00**	**--**	**829**	**--**	**829**	**--**	**896**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66**	
287	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**5,4**	**347,01**	**2,41**	**1874**	**13**	**1708**	**143**	**2178**
		НР - 90%; СП - 8%			**28,39**	**1,00**	**153**	**5**		**161**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,009891**	**319240,00**	**--**	**3158**	**--**	**3158**	**--**	**3410**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	
289	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**3,6**	**1869,83**	**10,87**	**6731**	**39**	**5749**	**877**	**8218**
		НР - 92%; СП - 8%			**261,88**	**3,06**	**943**	**11**		**609**	
290	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,8739**	**778,68**	**0,94**	**2238**	**3**	**382**	**1483**	**4019**
		НР - 80%; СП - 8%			**644,71**	**0,43**	**1853**	**1**		**298**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**103589**	**2727**	**81288**	**16629**	**129836**
							19574	**631**	**--**	**9618**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**45007**				
		Материалы	Тенге				**13241**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13414**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17912**				
		Накладные расходы	Тенге				**11944**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4556**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61506**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13414**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**58582**				
		Материалы	Тенге				**401**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6790**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**49735**				
		Накладные расходы	Тенге				**4685**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5061**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**68329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6790**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**129836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20205**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**53484941**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14309070**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1870853**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**730239**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15574811**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6036421**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12179135**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3514714**	
	Итого по смете						**47 448 520**				
	Временные здания и сооружения		2,9%				1 376 007				
	ИТОГО						**48 824 527**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,7%				341 772				
	ИТОГО						49 166 299				
	Непредвиденные работы и затраты		2,0%				983 326				
	ИТОГО						**50 149 625**				
	ИТОГО с оборудованием						**56 186 046**				
	В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961						**58 989 511**				
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9						53 090 560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого без НДС						**53 090 560**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				6 370 867				
	Итого с НДС						**59 461 427**				

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО"Корпорация АК ордасы

Калибеков Б.Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"

Жантураев А.И.