Приложение 2
Приказ Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «9» августа 2019 года
№ 632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии
« *27*» *декабрь* 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Корпорация АК ордасы»***
Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, мкр. Асар-2, здание 588А

наименование организации, юридический адрес

в лице ***генерального директора Калибекова Бекжана Жантураевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство дополнительного корпуса на 150 мест и строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Заместитель руководителя – Егетаев Тажибай Дуйсенович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Diamond Stroy», ТОО «TIREK KZ», ТОО «DARYN Group KZ», ТОО «Ерсу строй»***

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПСИ Каз Нур», № 71-2017***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района» в соответствии с № от года.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	1,8944		1,8944	
Площадь застройки	м2	2528,71		2528,71	
Строительный объем	м3	7910,28		7910,28	
Полезная площадь	м2	1356,46		1356,46	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Настоящий проект разработан на основании:

а) - Задания на проектирование, выданного заказчиком,

б) - АПЗ,

в) - Инженерно-геологических изысканий

г) - топографических материалов

д) - действующих норм и правил строительного проектирования.

Село Мынбай по административному делению относится к Тюлькубасскому

району, Туркестанской области

Пункт Шымкент, Тюлькубас. Климатический подрайон III-В.

Температура воздуха в 0С: абсолютная максимальная +44,

абсолютная минимальная -34.

Температура воздуха наиболее холодных (обеспеченностью 0,92):

суток -25; пятидневки -17; периода -6.

Средняя годовая температура воздуха, 0С +11,5.

Среднее количество осадков за год - 951 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – В (восточное), ЮВ (юго- восточное).

Преобладающее направление ветра за июнь-август – В (восточное), ЮВ (юго-восточное)

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 5,9 м/сек.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 4,9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка - 0,38.

Глубина проникновения 0оС в грунт, м: для суглинка - 0,48.

Зона влажности - 3 (сухая).

Район по весу снегового покрова – II.

Район по давлению ветра – III.

Район по толщине стенки гололеда – V.

***Учебный корпус (инд)** запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1-10" и "А-Г" -44,5 х 15,6м. Двухэтажное с подвалом, от пола до потолка 3.0м., от пола до потолка подвала 1.6м.*

***Галерея** - Одноэтажное*

***Мастерская** - здание мастерская принято индивидуальной разработки одноэтажное, размерами в осях 15,2 х 9,3 с высотой до низа покрытия - 3,0 м.*

***Внутренние дверные блоки** –деревянные по ГОСТ 6629-88.*

***Наружные дверные блоки** –металлические утепленные по ГОСТ31173-2016.*

***Окна** - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления*

***Полы** –плиты из керамогранита, бетонные по назначению помещений*

***Отмостка** – бетонное основание*

***Внутренняя отделка стен** – обыкновенная штукатурка цементно-песчаным раствором и сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза, в коридорах, классах - масляная панель, в санузлах - глазурованная плитка на всю высоту.*

Потолки *– оштукатуривание сухими смесями с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза.*

Цоколь *– сплиттерные блоки*

Наружные стены *–декоративная штукатурка "Аспол", с покраской поливинилацетатными красками с добавлением колера*

II (нормальный) уровень ответственности

Котельная (модульная) - *здание модульной котельной – одноэтажное*

Уборная на 6 и 2 очков - *здание индивидуальной разработки, прямоугольной формы в плане, с водонепроницаемым выгребом.*

Выгреб - *прямоугольный в плане.*

Внутренняя канализация - *Стоки от приборов самотёком поступают к выпускам и далее во внутри дворовую сеть канализации.*

Наружные сети водоснабжения - *Наружная сеть водоснабжения принята из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 S8, Ø110, Ø75 по ГОСТ 18599-2001 и из стальных электросварных Ø89, Ø32.*

Канализация - *Наружная внутриплощадочная канализация предусмотрена самотечная, до колодца существующей внутри дворовой сети Ø160,200.*

Электроснабжение - *Раздел выполнен на основании задания на проектирование, технических условии №00-00-01-0196 от 25.01.2017 г.*

Фундаменты *- ленточные монолитные под стены, столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам.*

Стены внутренние и наружные *- из кирпича на цементно-песчаном растворе марки М50*

Перегородки *- кирпичные на цементно-песчаном растворе марки М50*

Рамы *- монолитные железобетонные.*

Покрытие и перекрытие *- сборные железобетонные многопустотные плиты.*

Перемычки *- монолитные железобетонные.*

Лестница *- из монолитного железобетона*

Утеплитель покрытия *– пенобетон .*

Крыша *- чердачная шатровая, с наружным неорганизованным водостоком.*

Кровля *- металлочерепица по деревянным стропилам.*

Раздел инженерного обеспечения.

Теплоснабжение *объекта осуществляется от модульной котельной. В качестве нагревательных приборов предусмотрены биметаллические радиаторы.*

Вентиляция. *Проектом предусмотрена естественная и приточно-вытяжная система вентиляции*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6.На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *декабрь 2019*;
месяц, год
окончание работ *декабрь 2021*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,41 % и фактически применено 94 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
зам. сов. по реал. Тальку бассого РЖ Маматов М

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

ГКП „Турркентсу"
Маулекенов. Е.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

_____ М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

_____ М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

соответствует проекту

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

_____

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство дополнительного корпуса на 150 мест и строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Калибеков Бекжан Жантураевич _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « _____» _____**2021г.** **М.П.**