Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма № КС-3

Наименование объекта: «Строительство 9-этажных жилых домов в микрорайоне “Туран” (2-я очередь) (повторное использование на 4 дома). Жилой дом №11 в городе Шымкент (корректировка сметной документации)»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
на 21.06.2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	5 772 898	5 154 373							618 525	5 772 898
Итого к оплате	**5 772 898**	**5 154 373**							**618 525**	**5 772 898**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО"Корпорация АК ордасы
БИН 060340003659
_____ **Калибеков Б.Ж.**
МП

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"
БИН 211140007749
_____ **Жантураев А.И.**
МП

Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"
Наименование объекта: «Строительство 9-этажных жилых домов в микрорайоне “Туран” (2-я очередь) (повторное использование на 4 дома). Жилой дом №11 в городе Шымкент (корректировка сметной документации)»

АКТ
выполненных работ от 21.06.2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование и электроосвещение										
1	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**4607**		**409,85**	**171,99**	**1888179**	**792358**	**263981**	**806133**	**2909873**
		НР - 72%; СП - 8%				**180,56**	**62,47**	**831840**	**287799**		**215562**	
1.1	20457 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,103	474,521	1753,00		831835				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0389	179,2123							
1.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004017	18,506319		6488,00		120069			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	18,506319		2505,00		46358			
1.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0309	142,3563		4202,00		598181			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	142,3563		1468,00		208979			
1.5	1039 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0309	142,3563		21,00		2989			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004017	18,506319		3844,00		71138			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	18,506319		1753,00		32442			
1.7	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	1,8428	483,00				890		
1.8	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,036856	2148245,00				79176		
1.9	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,442272	2313,00				1023		
1.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,023035	7763690,00				178837		
1.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,383302	501,00				192		
1.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	2,7642	1293,00				3574		
1.13	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,188887	1438,00				272		
2	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**47**		**573,03**	**244,89**	**26932**	**11510**	**2693**	**12176**	**42237**
		НР - 72%; СП - 8%				**270,84**	**88,97**	**12729**	**4182**		**3129**	
2.1	20457 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1545	7,2615	1753,00		12729				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	2,6038							
2.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005768	0,271096		6488,00		1759			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005768	0,271096		2505,00		679			
2.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,043878	2,062266		4202,00		8666			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043878	2,062266		1468,00		3027			
2.5	1039 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,043878	2,062266		21,00		43			
2.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005768	0,271096		3844,00		1042			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005768	0,271096		1753,00		475			
2.7	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,0188	483,00				9		
2.8	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,000376	2148245,00				808		
2.9	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,004512	2313,00				10		
2.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000235	7763690,00				1824		
2.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,00391	501,00				2		
2.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0282	1293,00				36		
2.13	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001927	1438,00				3		
3	**С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,4**		**334265,00**	**--**	**802236**	**--**	**802236**	**--**	**866415**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**64179**	
4	**С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2**		**520002,00**	**--**	**1040004**	**--**	**1040004**	**--**	**1123204**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**83200**	
5	**С1243-107-1505 243-107-1505 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,16**		**1915027,00**	**--**	**306404**	**--**	**306404**	**--**	**330916**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24512**	
6	**С1243-107-1902 243-107-1902 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**		**868927,00**	**--**	**21723**	**--**	**21723**	**--**	**23461**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1738**	
7	**С1243-107-1904 243-107-1904 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**		**1948354,00**	**--**	**9742**	**--**	**9742**	**--**	**10521**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**779**	
8	**С1243-107-1906 243-107-1906 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,004**		**5146776,00**	**--**	**20587**	**--**	**20587**	**--**	**22234**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1647**	
9	**С1243-107-1905 243-107-1905 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,013**		**3171507,00**	**--**	**41230**	**--**	**41230**	**--**	**44528**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3298	
10	**С1243-107-1908 243-107-1908 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,047**		**11569670,00**	**--**	**543774**	**--**	**543774**	**--**	**587276**
		СП - 8%				--	--	--	--		43502	
11	**Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**14**		**790,45**	**77,05**	**11066**	**1079**	**6804**	**2535**	**14689**
		НР - 72%; СП - 8%				**227,36**	**24,12**	**3183**	**338**		**1088**	
11.1	20455 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1339	1,8746	1698,00		3183				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	0,1582							
11.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005665	0,07931		6488,00		515			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005665	0,07931		2505,00		199			
11.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,074057	1,036798		250,00		259			
11.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005665	0,07931		3844,00		305			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005665	0,07931		1753,00		139			
11.6	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,005	0,07	483,00				34		
11.7	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000016	0,000224	309392,00				69		
11.8	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,518	1293,00				670		
11.9	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00081	0,01134	531899,00				6032		
12	**Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн**	**м**	**147**		**760,84**	**5,43**	**111843**	**798**	**10778**	**72333**	**198910**
		НР - 72%; СП - 8%				**682,09**	**1,32**	**100267**	**194**		**14734**	
12.1	20455 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,4017	59,0499	1698,00		100267				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0882							
12.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,13184	19,38048		17,00		329			
12.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000309	0,045423		6488,00		295			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,045423		2505,00		114			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000309	0,045423		3844,00		175			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,045423		1753,00		80			
12.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	2,9988	594,00				1781		
12.7	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,204	29,988	300,00				8996		
13	**С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,147**		**233619,00**	**--**	**34342**	**--**	**34342**	**--**	**37089**
		СП - 8%				--	--	--	--		2747	
14	**Ц13-080303-0505 1308-0303-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне расцепитель**	**комплект**	**0,2**		**5371,39**	**18,55**	**1074**	**4**	**348**	**520**	**1722**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**3611,18**	**--**	**722**	**--**		**128**	
14.1	20457 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	0,412	1753,00		722				
14.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0309	0,00618		17,00		0			
14.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0721	0,01442		250,00		4			
14.4	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,0002	985799,00				197		
14.5	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000026	0,000005	813201,00				4		
14.6	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,007	0,0014	594,00				1		
14.7	146716 С	Вазелин технический	кг	0,004	0,0008	939,00				1		
14.8	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,0002	401,00				0		
14.9	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,0002	1416,00				0		
14.10	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,008	0,0016	859,00				1		
14.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,000014	309392,00				4		
14.12	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	0,2	657,00				131		
14.13	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,004	0,0008	246,00				0		
14.14	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,004	1438,00				6		
14.15	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000018	0,000004	539649,00				2		
15	**С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022**	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**0,2**		**5329,00**	**--**	**1066**	**--**	**1066**	**--**	**1151**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**85**	
16	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**5**		**565,82**	**208,42**	**2829**	**1042**	**433**	**1242**	**4397**
		НР - 72%; СП - 8%				**270,84**	**74,17**	**1354**	**371**		**326**	
16.1	20457 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,1545	0,7725	1753,00		1354				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,241							
16.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002575	0,012875		6488,00		84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002575	0,012875		2505,00		32			
16.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,043054	0,21527		4202,00		905			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,043054	0,21527		1468,00		316			
16.5	1039 С	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,043054	0,21527		21,00		5			
16.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002575	0,012875		3844,00		49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002575	0,012875		1753,00		23			
16.7	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	0,005	483,00				2		
16.8	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00004	2148245,00				86		
16.9	147184 С	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,001225	2313,00				3		
16.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000013	7763690,00				97		
16.11	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	0,51	322,00				164		
16.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,00104	501,00				1		
16.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,036	1293,00				47		
16.14	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0001	0,0005	1438,00				1		
16.15	290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0062	0,031	1050,00				33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1243-403-0305 243-403-0305 РСНБ РК 2022	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	5	2063,00	--	10315	--	10315	--	11140
		(Н - 8%)			--	--	--	--		825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4873346**	**806791**	**3116460**	**894939**	**6229763**
							950095	**292884**	--	**461479**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2041923**				
	Материалы		Тенге				**285038**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1242979**			
		Накладные расходы	Тенге				**894939**				
		Сметная прибыль	Тенге				**234967**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3171829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**726**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1242979**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2831423**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2831423**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226512**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3057935**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6229764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**726**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1242979**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6229764**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**950095**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**806791**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**292884**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3116461**		
		- Накладные расходы	Тенге							**894939**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**461479**	
	Итого по смете									**6 229 764**	
	Временные здания и сооружения		0,9%							56 068	
	ИТОГО									**6 285 832**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,49%							30 801	
	ИТОГО									**6 316 633**	
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							**126 333**	
	ИТОГО									**6 442 966**	
	ИТОГО согласно договору К=0,8									**5 154 373**	
	Налог на добавленную стоимость		12%							618 525	
	Итого с НДС									**5 772 898**	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы

_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"

_____ **Жантураев А.И.**