Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"

Договор: № 6/2 от 03.02.2025 года

Утверждена

приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан

от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за февраль 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	505 000,00	450 893,00						54 107,00	**505 000,00**
Итоге к оплате									**505 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____**Каримов Н. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____**Есимкулов А. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "KDC Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РДМ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» (Камкорлык) расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 6/2 от 03.02.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за февраль 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Монтажные работы										
1	1	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	32	287,0 286,0	1,0 0,0	9 184,0 9 152,0	32,0 0,0			9 184,0	
2	2	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	0,0171	1 333 958,0 1 155 858,0	96 727,0 27 016,0	22 811,0 19 765,0	1 654,0 462,0	1 392,0		22 811,0	
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	350 395,0		5 992,0		5 992,0		5 992,0	
4	4	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0041	1 510 113,0		6 191,0		6 191,0		6 191,0	
5	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	м 3	0,391	62 866,0 33 029,0	9 053,0 2 094,0	24 581,0 12 914,0	3 540,0 819,0	8 127,0		24 581,0	
6	6	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м 2	5,21	5 976,0 2 736,0	2 358,0 485,0	31 135,0 14 255,0	12 285,0 2 527,0	4 595,0		31 135,0	
7	7	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,0461	131 672,0 118 302,0	6 144,0 1 218,0	6 070,0 5 454,0	283,0 56,0	333,0		6 070,0	
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0461	350 395,0		16 153,0		16 153,0		16 153,0	
9	9	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м 3	0,052	43 994,0 10 358,0	11 668,0 2 392,0	2 288,0 539,0	606,0 124,0	1 142,0		2 288,0	
10	10	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м 2	5,21	2 812,0 1 179,0	1 633,0 336,0	14 651,0 6 143,0	8 508,0 1 751,0			14 651,0	
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					139 056 68 222	26 908 5 739	43 925 0	0 0	139 056	
			Раздел 2: Парапет										
11	11	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м 3	0,461	64 508,0 34 814,0	9 053,0 2 094,0	29 738,0 16 049,0	4 173,0 965,0	9 515,0		29 738,0	
12	12	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций /Сетка СГ-1/	т	0,0331	764 698,0 360 892,0	7 961,0 2 110,0	25 312,0 11 946,0	264,0 70,0	13 102,0		25 312,0	
13	13	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,051	231 484,0 219 652,0	7 264,0 2 075,0	11 806,0 11 202,0	371,0 106,0	233,0		11 806,0	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0331	349 715,0		11 576,0		11 576,0		11 576,0	
15	15	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,021	1 510 113,0		31 712,0		31 712,0		31 712,0	
			Итого по разделу 2: Парапет					110 144 39 197	4 808 1 141	66 138 0	0 0	110 144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Кровля										
16	16	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м 2 утепляемого покрытия	8,5437	4 126,0 2 839,0	162,0 36,0	35 251,0 24 256,0	1 385,0 308,0	9 612,0		35 251,0	
17	17	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15/20 мм**	м 2	8,5437	1 996,0 1 218,0	341,0 76,0	17 053,0 10 406,0	2 913,0 649,0	3 734,0		17 053,0	
18	18	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	м 2	8,5437	153,0 23,0	25,0 6,0	1 307,0 197,0	213,0 51,0	897,0		1 307,0	
19	19	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,041	79 846,0 74 226,0	5 461,0 1 753,0	3 274,0 3 043,0	224,0 72,0	7,0		3 274,0	
20	20	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропила,мауэрлата с изготовлением**	м 3	0,082	298 789,0 129 314,0	2 874,0 856,0	24 501,0 10 604,0	235,0 70,0	13 661,0		24 501,0	
21	21	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата**	м 3	0,082	16 264,0 4 807,0	230,0 75,0	1 334,0 394,0	19,0 6,0	921,0		1 334,0	
22	22	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	м 2	7,9	11 244,0 6 011,0	64,0 13,0	88 828,0 47 487,0	506,0 103,0	40 835,0		88 828,0	
23	23	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам**	$м^2$	7,91	579,0 182,0	11,0 3,0	4 580,0 1 440,0	87,0 24,0	3 053,0		4 580,0	
			Итого по разделу 3: Кровля					176 128 97 827	5 582 1 283	72 720 0	0 0	176 128	
			Раздел 4: Наружняя отделка										
24	24	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м 2	8,51	9 379,0 7 473,0	38,0 9,0	79 815,0 63 595,0	324,0 77,0	15 897,0		79 815,0	
25	25	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	м 2	8,51	5 430,0		46 209,0		46 209,0		46 209,0	
26	26	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м 2	8,51	2 109,0 1 385,0	10,0 3,0	17 948,0 11 786,0	86,0 26,0	6 076,0		17 948,0	
27	27	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м 3	0,561	56 845,0		31 890,0		31 890,0		31 890,0	
			Итого по разделу 4: Наружняя отделка					175 862 75 381	410 103	100 072 0	0 0	175 862	
			ИТОГО по акту					601 190 280 627	37 708 8 266	282 855 0	0 0	601 190	
			ИТОГО по акту									**601190**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									**450893**	
			НДС - 12%									**54107**	
			ИТОГО к оплате									**505000**	

Генеральный подрядчик

ТОО "KDC Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Каримов Н. Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "РДМ Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Есимкулов А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.