Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"06" 03 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KDC Construction», город Алматы, Бостандыкский район, проспект Гагарина, дом 310, квартира 91**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Каримов Нуржан Турдыбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Проведение капитального ремонта административного здания КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" УОЗ г.Алматы расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова 2А**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"«Управление общественного здравоохранения города Алматы» Нурланова Гульнара Казтаевна**

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
3. **а) ТОО «РДМ Строй»** БИН 980240003549 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №01748 от 26.06.2020г. Директор Есимкулов А.А.
4. **б) ТОО «STM Stroy»** БИН 230540040618, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г. Акмолинская область, город Кокшетау, улица Н.Вавилова, дом 211. Директор Ғани Т.Б.
5. **в) ТОО «Самрук PRO 2050»** БИН 230840016244 Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г. Директор Мейрманов А.Р.
6. **г) ТОО «Aiya Trade»** БИН 131240025487 Туркестанская обл., Ордабасинский р-н., Бадамский с/о., с.Бадам, 172 кв-л, зд.50, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024г. Директор Алтыбаев А.К.
7. **д) ТОО «Uly Konys Company»** БИН 211040024290 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Майса, д.31, ГСЛ №24020908 от 07.06.2024г. Директор Сұлтанбек А.Б.
8. **е) ТОО «ConsultInvestStroy»** БИН 200140020217, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Малика Габдуллина, дом 35, кв. 52, ГСЛ № 24033909 от 27.11.2024г. Директор Әбді М.Н.
9. **ж) ТОО «Vesco Realty»** БИН 140840022875 г.Шымкент, Аль-Фарабиский район, микрорайон Наурыз, дом 168, ГСЛ №14021251 от 17.09.2014г. Директор Колдасов Т.К.
10. **з) ТОО «TUNAY STROY PROJECT»** БИН 180640002409 г.Шымкент, ул. Куаныш Тулеметов, 69/41, оф. 36, ГСЛ №20006762 от 13.05.2020г. Директор Санатбай П.А.
11. **и) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» БИН 230640016014** Республика Казахстан, г. Астана ул. Проспект БОГЕНБАЙ БАТЫР д. 56а кв. (офис) 64, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023г. Директор Әбубәкір Ж.М.

12. **к) ТОО «ARS-Group2023» БИН 230540017752** Республика Казахстан, Павлодарская обл. г. Павлодар ул. Академика Сатпаева д. 97, ГСЛ №23013480 от 12.06.2023г. Директор Арыстанбек Қ.Е.
13. **л) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН** 110240000099 г.Шымкент, мкр.Кайтпас, ул.Алтынсарина, 1/1. Директор Шакуов Б.А. ГСЛ №001599 от 16.06.2023г.
14. **м) ТОО «Барыс Инвест Строй»** БИН 210840022220 г.Астана, район Есиль, пр.Қабанбай батыр, дом 60А, корпус 4, кв.5, ГСЛ №21027115 от 23.09.2021г. Директор Садыкова М.А.
15. **н) ТОО «AKB Stroy»** БИН 230640040196 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №24027032 от 28.08.2024г. Директор Қозыкеев Б.А.
16. **о) ТОО «BCS Construction»** БИН 091240001846, г.Алматы, пр.Сейфуллина 404/67 н.п.3, ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г. Директор Даулетчинов К.Ж.
17. **к) ТОО «Строительная компания «Люкс-Сервис»** БИН 050540004049, Туркестанская область, Сайрамский район, село Карасу Новостройка 1135 ГСЛ №0000843 от 13.11.2023 г. Директор Бименов К.Т

18. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АСП Абу-Нұр» №17-2023**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии" Управления общественного здравоохранения города Алматы**, № 02-1-26/180нқ от 12.07.2024 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

19. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	100	100	100	100

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка	га	0,1965	0,1965
Площадь застройки здания	м²	873,30	873,30
Число этажей здания	этаж	2	2
Объем здания	м³	6170,00	6170,00
Общая площадь	м²	1300,60	1300,60

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объёмно-пространственная структура объекта представляет собой главный корпус двухэтажного здания, без подвала, прямоугольной формы в плане, общий размер в осях составляет 39,77х12,74 метра. К главному корпусу с левой стороны пристроена двухэтажная пристройка, без подвала, прямоугольной формы в плане, общий размер в осях составляет 28,4х9,6метра.Высота этажей от пола до потолка этажей - 3,00 м. Замена деревянной перекрытии на металлический из балки двутавр. Отделка внутренних стен улучшенной штукатурки с армированием, сплошное выравнивание сухими смесями с последующим антибактериальной окраской за два раза Облицовка керамической плиткой стен мокрых

помещений. Потолки из подвесных алюминиевых панелей 600х600мм. Полы полиуретановое самовыравнивающая покрытие, линолеум на теплоизолирующей подоснове толщиной - 3.6мм, в мокрых помещениях и лестничных клетках покрытия полов из керамогранита. Фасад зданий металлическое кассета на металлическом каркасе с утеплением минеральными плитами. Кровля–скатная, покрытие кровли металлочерепица, с наружным водостоком. Покрытие крылец – керамогранитные плитки. Отделка цоколя из металлокассеты. Внутренние двери деревянные, наружные металлические. Окна из ПВХ и алюминиевые.

Теплоснабжение систем водяного отопления осуществляется от центральной тепловой сети. Система отопление водяной в качестве нагревательных приборов используются отопительные стальные панельные радиаторы;

Вентиляция в здании принята с механическим побуждением и естественным методом. Приток воздуха в помещения предусмотрен приточная система П1-П2 с подогревом в калорифере для холодного периода года и холодноснабжение приточных установок. Удаление воздуха из помещения системой В1-В11, выброс удаляемого воздуха выше кровли. В остальных помещениях предусмотрена естественная вытяжная вентиляция;

Приточные установки оборудованы секцией охлаждения приточного воздуха для снятия теплоизбытков в летний период. Хладоноситель - фреон R410A. Трубопроводы холодоснабжения приняты медные круглого сечения по ГОСТ 32598-2013.

Хозяйственно - питьевой водопровод - трубопроводы проложены под потолком из напорных стальных водогазопроводных оцинкованных труб;

Внутреннее пожаротушение выполнено согласно СП РК 4.01-101-2012 таб. 1, графа 2 (строительный объем здания около - 5200 м3, степень огнестойкости - II) и осуществляется пожарными кранами диаметром 50мм, установленными из расчета 1 струя с расходом 2.5 л/с.

Горячее водоснабжение принято от теплообменников, установленных в тепловом пункте в осях 15-16 и Д-З. Система горячего водопровода принята тупиковой и присоединена к теплообменникам одним вводом диаметром 40мм. Сети горячего водопровода выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 15мм, 20мм, 25мм, 32мм и 40 мм по ГОСТ 3262-75.

Бытовая канализации - трубопроводы из поливинилхлоридных канализационных труб проложенный под и над полами;

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Общее рабочее освещение предусматривается стационарными светодиодными светильниками. Освещенность принята, согласно действующим нормам и правилам. Сети силового электрооборудования и освещение выполнено скрыто в ПВХ трубах в подготовке пола, по стенам, кабелями ВВГ;

Пожарная сигнализация – прокладка кабелей, автоматические пожарные извещатели в качестве приемно-контрольного прибора используется НВП «Болид», устанавливаемый в комнате охраны.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 год**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;

фактически, месяц: _4_ ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
КГУ «Управления занятости и социальных программ города Алматы»
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Проведение капитального ремонта административного здания КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"УОЗ г.Алматы расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Басенова 2 А»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Каримов Нуржан Турдыбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)
Директор КГП на ПХВ "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"УОЗ г.Алматы

Нурланова Гульнара Казтаевна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата