Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

« 06 » 02 2026 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ОрдаМегаСтрой», БИН 000840000216 Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Жумабай Бакишева 1А.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **– Нысанов Ауез Сәкенұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Установка наружного электроосвещения протяженностью 1300 м в Кызылординской области Казалинского района, аульского округа Карашенгел, населенного пункта Шитубек.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Карашенгель"Кызылординская область, Казалинский район, с.Жалантос батыр, Аким Қожантаев Шохан Жанахметұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Amina S"

БИН: 240440022757 ГСЛ № 24018036 от 04.05.2024 года

Директор: Қойшыбаев Маралбек Дуйсенғазыұлы

2. Товарищество с ограниченной ответственностью "АСЕРКЕН"

БИН: 050240015688 ГСЛ № 000215 от 11.05.2016 года

Директор: Рахметов Нуржан Абдуалиевич

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ШынарПроектиКомпания»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): **КГУ «"Аппарат акима сельского округа Карашеңгель"**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт	26		26	
Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт	26		26	
Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт	26		26	
Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт	1		1	
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт	1		1	
Шкаф учета электроэнергии	шт				

марки ШУЭ 11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор		1		1	
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	338		338	
Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	м	10		10	
Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66	м	40		40	
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	1696		1696	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число квартир	площадь квартир,

	квартир	$м^2$			$м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: для электроснабжения объекта предусмотрены:- установка прибора учета счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) точка подключения -существующая РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ 630 кВа "Водокачка"; - прокладка сетей уличного освещения кабелями марки АВБбШв 4х6 в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. Уличное освещение выполняется светильниками IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-150W, мощность 150 Вт, IP67, устанавливаемых на стойках типа СКФ (стальная оцинкованная, круглоконическа, фланцевая, высотой 10 м). Управление уличным освещением производится от ящика наружного освещения ЯУО в ручном режиме и в автоматическом от датчика освещенности с возможностью регулирования порога срабатывания от 5 до 100 Лк и программируемому таймеру. Количество, марка сечение кабелей приняты в соответствии с категорией надежности электроснабжения объекта, данными коррозийной активности грунтов, требованиями «ЕТУ по выбору и применению электрических сетей, расчетными нагрузками объектов, надежного отклонения тока однофазного К.З.» Протяженность сети уличного освещения – 1696 км. Количество опор уличного освещения – 26 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **17.12.2024 г.**
месяц, год

окончание работ: **06.02.2026 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __2__месяцев;

фактически __14__месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Казалинской РЭС АО „КРЭК" начальник Райымбек Э.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Установка наружного электроосвещения протяженностью 1300м в Кызылординской области Казалинского района, аульского округа Карашенгел, населенного пункта Шитубек.**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ОрдаМегаСтрой» - Нысанов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати