Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
форма

# Декларация о соответствии

*«11» 11 2025 года*

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО "Turan Project Group"***
***Лицензия: ГСЛ № 009950, 21.09.2018, I, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау микрорайон Сарыарка, 39, н.п. 1, 87782147667.***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: ***директор - Мұса Асылбек Орынбайұлы***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа, Жанааркинского района»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является:
***Государственное учреждение "Отдел ЖКХ , ПТ и АД Жанааркинского района"***
***руководитель – Жұмақұл Е.М.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядными организациями:

1. **ТОО «BNK stroy», БИН 240640018855, №24023278 от 10.07.2024 г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора – Ишманова Айдана Канаткызы**

2. **ТОО «ГеоЛайн», БИН 070940026157, №25004462 от 14.02.2025 г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора – Сагытжанов Асхат Саламатұлы**
   амилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. **ТОО «ЛК Шубар», БИН 140640006226, №24014721 от 29.03.2024 г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора – Телеубаев Шалкар Талгатович**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4. **ТОО «Kaz Oil Tech Service», БИН 161040009146, №22018329 от 05.10.2022 г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора – Мұса Асылбек Орынбайұлы**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

5. **ТОО «Антарес Акр», БИН 110640007972, №24026680 от 23.08.2024 г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора – Мұса Асылбек Орынбайұлы**

в лице **директора – Мұса Асылбек Орынбайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

6. **ОО «Атыраупромсервис», БИН 160440022793, №24026682 от 23.08.2024 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора – Жамантаев Аскар Хабибуллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

7. **ТОО «Тенгиз Транс Казахстан», БИН 130940023512, №23019072 от 28.08.2023 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора – Телеубаев Саламат Сагитжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

8. **ТОО «Компания БИК», БИН 030540009422, №19022109 от 08.11.2019 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора – Бекхожаев Кенесбай Избасарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Sunkar Building-A», ГСЛ №19012838 от 13.06.2019г.***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):
***Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жанааркинского района"***
***руководитель – Жұмақұл Е М.***
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Водопотребление максимально суточное | м3/сут | 37,12 |
| Протяженность водопроводных сетей:<br>-ПЭ100 SDR 17 - 110х6,6 мм;<br>-ПЭ100 17 - 75х4,5 мм;<br>-ПЭ100 17 - 63х3,8 мм;<br>-ПЭ100 17 - 32х2,0 мм.<br><br>Протяженность внутриплощадные сети:<br><br>Труба ст.электросварная диаметром 108х4,0<br>Труба ст. электросварная диаметром 76х4,0<br>Труба ст. электросварная диаметром 57х3,5 | <br>м<br>м<br>м<br>м<br><br><br><br>м<br>м<br>м | <br>3736,40<br>440,10<br>98,70<br>1410,0<br><br><br><br>134,30<br>63,20<br>46,0 |
| Водопроводные колодцы ТПР 901-09-11.84<br>-круглый колодец диаметром 1500 мм;<br>-круглый колодец диаметром 2000 мм;<br>-колодцы прямоугольные из бетона 2000х2500мм | <br>шт<br>шт<br>шт | <br>32<br>1<br>2 |

| | | |
|---|---|---|
| Водопроводные сооружения:<br>-резервуары чистой воды 50 м3;<br>-подземная насосная станция 1-го подъема;<br>-насосная станция 2-го подъема с обеззараживание воды;<br>-водонапорная башня со стальным баком емкостью 25 м3, высотой ствола 15 м;<br>-станция очистки. | <br>шт<br>шт<br>шт<br><br>шт<br><br>шт | <br>2<br>2<br>1<br><br>1<br><br>1 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

*факт начала выпуска продукции с указанием объема*

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В рамках реализации проекта строительства системы водоснабжения разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района были применены комплексные технологические и архитектурно-строительные решения, направленные на обеспечение стабильного и санитарно безопасного водоснабжения населения.

Проектом «Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района» предусмотрено устройство централизованной хозяйственно-питьевой и противопожарной системы водоснабжения III категории надежности по СНиП РК 4.01-02-2009.

В качестве источника водоснабжения приняты подземные воды из двух скважин №32-1 (рабочая) и №32-2 (резервная) типа ТП РК 1-12ВС СКВ-2009, оборудованных павильонами (надземным и подземным). Каждая скважина оснащена насосами с параметрами Q=2–3 м³/ч, H=30–50 м, N=2,2 кВт. Вода по напорному трубопроводу из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110×6,6 мм (ГОСТ 18599-2001) поступает в два резервуара чистой воды объёмом по 50 м³.

Для обеспечения стабильного напора и регулирования водоподачи предусмотрена водонапорная башня по типовому проекту Т.п.901-5-32с с баком ёмкостью 25 м³ и высотой ствола 15 м.

Центральным элементом системы является блочно-модульная насосная станция второго подъёма (БМНС), включающая четыре насоса Speroni: два для хозяйственно-питьевого водоснабжения (1 рабочий, 1 резервный) и два для пожаротушения (1 рабочий, 1 резервный). Производительность насосов Q=8–20 м³/ч, H=30–50 м, мощность 1,5–3,0 кВт. Управление насосами автоматизировано через шкаф управления МП204 с системой защиты (перегрев, сухой ход, перекос фаз, аварийная остановка).

Система очистки воды предусматривает многоступенчатую предочистку (аэрация, механические фильтры с каталитической загрузкой) и баромембранную установку обратного осмоса производительностью 6,7 м³/ч с химводоподготовкой. Очищенная вода (3,5 м³/ч) подаётся через установку обеззараживания гипохлоритом натрия (0,3–0,5 мг/л) в резервуары чистой воды.

Водовод от насосной станции до распределительной сети поселка выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø110×6,6 мм общей протяженностью 0,9 км. В пониженных точках предусмотрены выпуски для слива, в повышенных — автоматические воздушные клапаны ВМТ-50. Гидравлические испытания, промывка и дезинфекция трубопровода выполнены в соответствии с СНиП РК 4.01-02-2009, система признана годной к эксплуатации.

Архитектурно-строительные решения предусматривают размещение насосных и очистных сооружений в утеплённых блочно-модульных зданиях из сэндвич-панелей с огнестойкостью не менее REI-60, установленными на монолитном железобетонном основании с гидроизоляцией. Внутренние коммуникации выполнены из коррозионностойких материалов с антикоррозийным покрытием, предусмотрены аварийные сливы и дренажные насосы. В проекте предусмотрены камеры, колодцы и контрольно-пропускные пункты (КПП) для обслуживания, регулирования и отключения отдельных участков сети.

Принятые технологические и архитектурно-строительные решения обеспечивают надёжную, безопасную и энергоэффективную работу системы водоснабжения, соответствующую требованиям действующих нормативов Республики Казахстан.

---

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2025г.***
(месяц, год)
окончание работ ***декабрь 2025 г.***
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства: ***5 месяцев***
фактически: ***3 месяцев***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной **документации 100 %** и фактически применено 100 %
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

Директор КГП „Тазасу" Ахметжанов Ержан Сайлаубекович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

---

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

**««Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа, Жанааркинского района»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

***директор***

***Муса Асылбек Орынбайулы***

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.