Наименование стройки - Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома А-3 (пр. Сатпаева д. 143, корпус 1) в городе Сатпаев Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома А-3 (пр. Сатпаева д. 143, корпус 1) в городе Сатпаев Карагандинской области

Генподрядчик:Т0) ТОО "KARAGANDY SAULET-KURYLYS" , БИН: 040140005586

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery" БИН: 101040010684

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма 2 Март 2017 г.

Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома А-3 (пр. Сатпаева д. 143, корпус 1) в городе Сатпаев Карагандинской области

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0106-3203 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	210	0,80	0,80	168	167	80	268
					--	0,53	--	111	20	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	296	0,94	0,94	278	279	177	491
					--	0,83	--	246	36	
3	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	370	1,25	1,25	461	461	293	814

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
					--	1,10	--	407	60	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,15	398,16	--	6430	--	4630	11945
					398,16	--	6430	--	885	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,2	17,00	4,42	921	239	647	1694
					12,58	4,01	682	217	125	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	54,2	3,91	2,49	212	135	128	367
					1,42	1,86	77	101	27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8470	1281	5955	15579
							7189	1082	1153	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8470			
	Всего заработная плата		Тенге					8271		
		Накладные расходы	Тенге				5955			
		Сметная прибыль	Тенге				1153			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15578			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата	Тенге					8271		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15578			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата	Тенге					8271		
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
7	1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	70,1	290,14	3,10	20339	217	18478	41922
					287,04	2,62	20122	184	3105	
8	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 3,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	25	307,44	86,44	7686	2161	8735	17735
					221,01	75,11	5525	1878	1314	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14	698,43	64,29	9778	900	8686	19941
					634,14	47,64	8878	667	1477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37803	3278	35899	79598
							34525	2729	5896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37803			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата		Тенге					37254		
		Накладные расходы	Тенге				35899			
		Сметная прибыль	Тенге				5896			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79598			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата	Тенге					37254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79598			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата	Тенге					37254		
		РАЗДЕЛ 3.Кирпичная кладка монолитных участков								
10	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича (Кирпичная кладка монолитных участков). Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,78**	**1062,39**	**104,01**	**1891**	**185**	**1722**	**3902**
					958,38	**81,90**	**1706**	**146**	**289**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1891**	**185**	**1722**	**3902**
							1706	**146**	**289**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1891**			
	Всего заработная плата		Тенге					**1852**		
		Накладные расходы	Тенге				**1722**			
		Сметная прибыль	Тенге				**289**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3902**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1852**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3902**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1852**		
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
11	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**30,15**	**1062,39**	**104,01**	**32031**	**3136**	**29169**	**66096**
					958,38	**81,90**	**28895**	**2469**	**4896**	
12	**1211-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с люлек**	**м2**	**23,46**	**72,96**	**--**	**1712**	**--**	**1232**	**3180**
					72,96	**--**	**1712**	**--**	**236**	
13	**1107-0106-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перегородок одноэтажных зданий, площадь панелей до 10 м2. Установка при горизонтальных стыках и заполнении швов упругими прокладками**	**шт. сборных конструкций**	**14**	**714,36**	**66,23**	**10001**	**927**	**11639**	**23372**
					648,13	**56,43**	**9074**	**790**	**1731**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	12	33,55	8,02	403	96	448	919
					25,54	6,10	306	73	68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44147	4159	42488	93567
							39987	3332	6931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44147			
	Всего заработная плата		Тенге					43319		
		Накладные расходы	Тенге				42488			
		Сметная прибыль	Тенге				6931			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата	Тенге					43319		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				93566			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата	Тенге					43319		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							192644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83407			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8903		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7289		
		- Накладные расходы	Тенге						86064	
		- Сметная прибыль	Тенге						14269	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				192 644			
		НДС 12%	тенге				23 117			
		ИТОГО С ндс 12%	тенге				215 761			

Принял:

Генподрядчик:0) ТОО "KARAGANDY SAULET-KURYLYS"

Директор Каскенов М. К.

Караганды к. Қазыбек би атындағы ауд. Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі KARAGANDY SAULET-KURYLYS Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "LINS Delivery"

Директор Айтбаева К.

LINS Delivery