Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Объект: «Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
020540001217	070940026157			№TPG-GLN/2025-02/1	23.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»	**868 790,73**	868 790,73	775 706,01				93 084,72	**868 790,73**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Turan Project Group" БИН 020540001217
Директор_____ Мұса А.О.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
Директор_____ Сагытжанов А.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan Project Group", 060011, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1, БИН 020540001217**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", 110007, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, ул.С. Мауленова, здание 35А, БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №TPG-GLN/2025-02/1 от 23.04.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2025 (месяц, год) на «Строительство водопроводных сетей разъезда №69 Бидаикского сельского округа Жанааркинского района»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации					
1	**6301-0103-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,020**	**2 343 926**	**46879**
2	**241-102-0177** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**20,0**	**3 617**	**72340**
3	**6301-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,023**	**2 053 125**	**47222**
4	**241-102-0139** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**23,0**	**1 679**	**38617**
	Наружные сети водоснабжения					
	ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ТРУБЫ ДИАМ.110 - 8шт					
5	**6114-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**16,0**	**2 533**	**40528**
	Наружные сети электроснабжения и освещения					
	ВЛ3-10кВ					
6	**1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,055**	**447 781**	**24628**
7	**1133-0204-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202**	**опора**	**2**	**15 954**	**31908**
8	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий**	**м**	**168**	**437**	**73416**
9	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**1,56**	**3 809**	**5942**
	Насосная станция 1 подъема - 2шт					

10	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0942	443 296	41758
11	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /беструбный водоподъем	т	0,0618	1 183 000	73109
12	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 329	8658
	Пожарная сигнализация					
13	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	2	11 176	22352
14	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1 926	3852
15	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	5 592	5592
16	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1654
	Наружные сети связи					
17	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	4	5 359	21436
18	248-301-0806 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-100	шт.	4	8 669	34676
	Отопление и вентиляция					
19	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	1	14 644	14644
20	246-301-0606 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	1	15 261	15261
21	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	5,2	8 996	46779
22	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	5,2	5 285	27482
		Итого по смете				**698 733,47**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	9,40%	65 680,95		65 680,95
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	0,30%	2 293,24		2 293,24
						766 707,66
		Сметная прибыль	5%	38 335,38		
		Непредвиденные работы и затраты	5%	38 335,38		
		Итого				843 378,43
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %	19%	160 241,90		160 241,90
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %	60%	506 027,06		506 027,06
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %	21%	177 109,47		177 109,47
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		в том числе на II квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0368	1,0388	166 459,29		166 459,29
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0557	1,0587	535 730,85		535 730,85
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075	1,079	191 101,12		191 101,12
		Итого				893 291,25

		Скидка согласно договора 2%	0,980			792 692,27
		Скидка 20%	20%			158 538,45
		ИТОГО				634 153,82
		НДС	12 %	76 098,46		76 098,46
		ВСЕГО с НДС				**868 790,73**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сагытжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Turan Project Group", БИН 020540001217

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Муса А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.