Форма в редакции
приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Аксу «15» января 2026 года

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Аксу», руководитель Таласпаев Ади Аблаевич, БИН 041240006263, тел +7 (71837) 69-95-1, индекс 140100, Павлодарская область, г. Аксу, ул. Пушкина, 72/1

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2026 г., ТОО «ДМ», директор Байкенов Мурат Хажигалиевич, город Павлодар, улица Ак. Сатпаева, 65, офис 2, БИН 991140005229, тел +7 (775) 554-44-62

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2026 года, ТОО «Сервис Строй Надзор», БИН 220840034404, г. Павлодар, ул. И. Байзакова 94, , тел +7 (747) 527-30-10, эксперты: Джуматаев Ерсын Александрович №;KZ18VJE00073884 от 22.04.2022 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора,№ и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от « » 2026 г., ТОО «Проектная компания «Mabetex», г. Павлодар, ул. Ак.Сатпаева,136-205, тел +7 (702)666-71-82, в лице инженера авторского надзора Биболова Мираса Темергалимовича от 24.10.2021

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для врачебной амбулатории в с. Береке, с.з г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка, вид работ – новое строительство, уровень ответственности второй – нормальный, технологический не сложный объект

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу Павлодарская область, г. Аксу, с. Береке

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю распоряжение ГУ «Управление строительства Павлодарской области» №1-04/40 от 03.04.2023 года

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области" KZ75REA00426998 от 24.10.2024 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПСД Строй-проект»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Аксу»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2025 ;
месяц, год

окончание работ январь 2026 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 ;

по норме или по проекту организации строительства 3 ;

фактически 2 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водопровода Ø32х2,0мм	м	24,8	24,8	24,8	24,8
Протяженность сети канализации: Ø160 мм	м	15,2	15,2	15,2	15,2
Протяженность: -КЛ 10кВ -КЛ 0,4кВ	 км км	 0,018 0,064	 0,018 0,064	 0,018 0,064	 0,018 0,064

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб СТ РК ISO 4427-2-2014 SDR17 Ø50х2,9мм, сети канализации из трубы двухслойной полимерной со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD110 ГОСТ Р 54475-2011, выпуск канализации осуществляется в септик. Монтаж и испытание трубопроводов ведется согласно СП РК 4.01-103-2013. Для сброса воды на зимний период и в случае аварии, на трубопроводе предусмотрены патрубки с заглушками, для установки в них насосов для откачки воды. Спуск воды осуществлять с одновременной откачкой специализированным автотранспортом или при помощи насосов.

Источник электроснабжения - ПС 35/ 10 кВ Овощемолочная, ячейка 10кВ №10. Точкой подключения является ближайшая опора ВЛ 10 кВ, фидер 10, опора №22. Проектом выполняется: монтаж устройства ответвления от промежуточной опоры (УОП); монтаж ВЛ-10кВ от точки подключения, указанной в технических условиях на присоединение к электрическим сетям; установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН 10/0,4 кВ 100 кВА; монтаж КЛ-0,4 кВ. КТПН 10/0,4 выполняются с воздушным вводом 10 кВ и кабельными выводами на 0,4 кВ. Проектируемая ВЛ-10кВ выполняется неизолированным проводом марки АС-50 на железобетонной опоре СВ105. Учет электроэнергии производится трёхфазным многотарифным счетчиком марки ДАЛА САР4-Э721 ТХ Р PLC IP П RS 3х220 /380V 10 (100) А, установленным на вводе РУ 0,4кВ трансформаторной подстанции. КЛ-0,4кВ выполняется силовым кабелем марки АВБШв-1кВ сечением 3х70+1х35мм² и прокладывается в кабельной траншее с засыпкой мелкозернистым песком. В местах пересечения кабельной линии с существующими сетями инженерных коммуникаций и под основными проездами кабель проложить в ПНД трубах. Весь кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 18 093,702 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 8 412,965 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 847,995 тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18 093,702 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 8 412,965 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 847,995 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100%.

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __;

11. РЕШИЛ: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для врачебной амбулатории в с. Береке, с.з г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Таласпаев Ади Аблаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

аккредитованная организация ТОО «Сервис Строй Надзор», директор Акимбекова Аима Бауржановна

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Технический надзор:
аттестованный (-ые) эксперт (-ы): Джуматаев Ерсын Александрович, эксперт по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

организация
ТОО «Проектная компания «Mabetex», директор **Биболов Мирас Темергалимович**
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
ТОО «Проектная компания «Mabetex», **Биболов Мирас Темергалимович**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализированного аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ДМ», директор Байкенов Мурат Хажигалиевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,018
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,064
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		1
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	1
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		0,055
	1) медные	км	0,001
	2) алюминиевые	км	0,054
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		0,092
	1) марки АВБШв-1 кВ 3х70+1х35мм2	км	0,092
	2) марки АБВШБ напряжением 0,4 кВ 4х16	км	
	марки... напряжением...	км	
11	Муфты	шт	2

12	Муфта термоусаживаемая с наконечником (3х50мм2)	шт	
13	Муфта термоусаживаемая с наконечником (3х50мм2)	шт	
14	Муфта концевая термоусаживаемая с наконечником (4х70мм2)	шт	2
15	Контуры заземления	шт	
16	Устройства грозозащиты	шт	
17	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Таласпаев Ади Аблаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Биболов Мирас Темергалимович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперт

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

объект: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для врачебной амбулатории в с. Береке, с.з г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Сеть водопровода Ø32х2,0мм	м	24,8	
2	Сеть канализации Ø160 мм	м	15,2	
3	Протяженность КЛ 10кВ	км	0,018	
4	Протяженность КЛ 0,4кВ	км	0,064	

Заказчик Таласпаев Ади Аблаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Биболов Мирас Темергалимович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперт

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

объект: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для врачебной амбулатории в с. Береке, с.з г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водопровод L=24,8м			
1	Кран шаровый стальной фланцевый Ру=1,0МПа Ø32мм	шт.	1	
2	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином Ру=1,0Мпа Ø50мм	шт.	1	
3	Фланец стальной плоский приварной Ру=1,0Мпа Ø32мм	шт.	1	
4	Фланец стальной плоский приварной Ру=1,0Мпа Ø100мм	шт.	6	
5	Втулка под фланец полиэтиленовая удлиненная PE100 SDR11 Ø32мм	шт.	1	
6	Втулка под фланец полиэтиленовая удлиненная PE100 SDR11 Ø100мм	шт.	3	
7	Труба полиэтиленовая PE100 SDR17 S8 Ø32х2,0мм	м	25,7	
8	Труба стальная электросварная прямошовная Ø32х2,0мм	м	0,5	
9	Труба стальная электросварная прямошовная Ø108х2,8мм	м	1,5	
10	Врезка в существующий водопровод Ø100	шт.	1	
Канализация				

	Канализация L=15,2м			
1	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD160	м	15,8	
2	Круглый канализационный колодец из сборного ж/бетона Ø1000мм	шт.	1	
3	Бетон В7,5 (для отмостки вокруг люков колодцев)	м3	0,53	
4	Щебень фракционный б=10-50мм (для отмостки вокруг люков колодцев)	м3	0,53	
5	Полимер-песчаный люк тип Л	шт.	1	
6	Септик V=3м3	компл.	1	
7	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD110	м	6,0	

Заказчик Таласпаев Ади Аблаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Биболов Мирас Темергалимович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперт

Проектная компания «Mabetex» БИН 030940016370

к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(электроснабжение)

объект: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для врачебной амбулатории в с. Береке, с.з г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Электрооборудование			
	Комплектная трансформаторная подстанция на напряжение 10/0,4кВ с трансформатором марки ТМГ мощностью 100кВА	компл.	1	
	Сталь полосовая -60х5 мм	м/кг	35/82,95	
	Сталь угловая 50х50х5мм	м/кг	40/150,8	
	ЛЭП-10кВ			
	Опора концевая анкерная КРМ-1 с с установкой разъединителя РЛНД в составе:	компл.	1	
	Стойка СВ110-3.5	шт.	2	
	Плита П-3и	шт.	2	
	Траверса ТМ6	шт.	1	
	Накладка ОГ2	шт.	2	
	Накладка ОГ5	шт.	1	
	Хомут Х1	шт.	1	
	Болт Б5	шт.	1	
	Кронштейн У1	шт.	1	
	Стяжка Г1	шт.	2	

	Проводник ЗП1	м	2	
	Изолятор штыревой ШС-10Е	шт.	1	
	Колпачок К-6	шт.	1	
	Крепление провода:	шт.	1	
	-проволока оцинкованная Ø4мм	м	0,33	
	-проволока вязальная	м	3	
	Зажим ПС-2	шт.	2	
	Зажим ПА	шт.	3	
	Подвеска натяжная изолирующая:	шт.	3	
	-изолятор подвесной ПС70	шт.	2	
	-ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	1	
	-звено промежуточное трёхлапчтое ПРТ-7	шт.	1	
	-зажим натяжной НБ-2	шт.	1	
	-серьга СРС-7-17	шт.	1	
	-скоба СК-7	шт.	1	
	Установка КРМ-1 на опоре №1 (А10-1)	компл.	1	
	Кронштейн РА1	шт.	1	
	Кронштейн РА2	шт.	1	
	Кронштейн РА3	шт.	2	
	Кронштейн РА4	шт.	2	
	Кронштейн Р2	шт.	3	
	Кронштейн КМ1	шт.	1	
	КМ2 уголок 80х80х6, l=2300	шт.	1	
	Уголок 80х80х6,l=2300	шт.	1	
	Скоба КМ3	шт.	3	
	Хомут Х7	шт.	5	
	Хомут Х8	шт.	4	
	Проводник ЗП1	м	5	
	ЗП3 Круг 10	м	1,5	

	Изолятор ШС 10Д	шт.	2	
	Колпачок К-6	шт.	2	
	Крепление провода:	шт.	2	
	-проволока оцинкованная Ø4мм	м	0,33	
	-проволока вязальная	м	3	
	Зажим ПА	м	3	
	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1	компл.	1	
	Привод ПРНЗ-10У1	компл.	1	
	Ограничитель перенапряжений ОПН-РВ-10/12,6/5/150УХЛ1	шт.	3	
	Зажим аппаратный А1А	шт.	3	
	Зажим аппаратный А2А	шт.	6	
	Наконечник 7-8	шт.	2	
	Ошиновка (провод АС 70)	м	9	
	Провод заземляющий медный гибкий МГГ, l=1000	шт.	1	
	Болт М12х40	шт.	11	
	Болт М8х60	шт.	3	
	Гайка М12	шт.	11	
	Гайка М8	шт.	3	
	Шайба 12	шт.	11	
	Шайба 8	шт.	3	
	Шайба пружинная, 8Н	шт.	3	
	Установка УОП на опоре П10-2	шт.	1	
	Траверса ТМ 2	шт.	1	
	Хомут Х1	шт.	1	
	Проводник ЗП1	м	0,6	
	Изолятор штыревой ШФ20-В	шт.	3	
	Колпачок К-6	шт.	3	
	Крепление провода:	шт.	2	
	-проволока оцинкованная Ø4мм -	м	0,33	
	-проволока вязальная	м	3	
	Зажим ПА-1	шт.	6	
	Провод неизолированный алюминиевый	км	0,054	

	сечением 50мм²			
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 3х70+1х35мм²	км	0,092	
	Песок мелкозернистый	м3	3,84	
	Труба ПНД Ø110мм, с толщиной стенки 9мм	м	7	
	Муфта концевая термоусаживаемая с наконечниками для кабеля сечением 4х70мм²	шт.	2	
	Труба стальная электросварная Ø63,5мм	м	2,5	
	Скоба	шт.	8	
	Металлорукав в ПВХ оболочке Ø50мм	м	8	

Заказчик Таласпаев Ади Аблаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МЛТ

Авторский надзор Биболов Мирас Темергалимович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперт

Проектная компания «Mabetex» БИН 030940016370

Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«16» января 2026 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДМ», город Павлодар, улица Ак. Сатпаева, 65, офис 2, БИН 991140005229, тел +7 (775) 554-44-62
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байкенов Мурат Хажигалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для врачебной амбулатории в с. Береке, с.з г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Аксу», руководитель Таласпаев Ади Аблаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) субподрядными организациями ТОО «Alatau Prime Construction», гос. лицензия МКЛ № 00287 от 16.01.2006 года, БИН 050340002411
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аменов Т.Е.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «DK Capital», гос. лицензия ГСЛ №000970 от 29.03.2023 года, БИН 101240017341
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мелдеев Ж.Ж.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями ТОО «Алтын Заман Курылыс», гос. лицензия ГСЛ №0000436 от 17.02.2016 года, БИН 051140010339
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Бекутов Ж.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями ТОО «Луч 2050», гос. лицензия ГСЛ №22007575 от 20.04.2022 года, БИН 170340027213

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Уразбаев Е.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

е) субподрядными организациями ТОО «ALTYN ORDA», гос. лицензия ГСЛ №20002877 от 14.02.2020 года, БИН 191140016277

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Туканов К.О.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ж) субподрядными организациями ТОО «ERBI construction», гос. лицензия ГСЛ №25009868 от 02.04.2025 года, БИН 210440041242

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Лесбеков А.Н.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСД Строй-проект»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Аксу»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водопровода Ø32х2,0мм	м	24,8	24,8	24,8	24,8
Протяженность сети канализации: Ø160 мм	м	15,2	15,2	15,2	15,2
Протяженность: -КЛ 10кВ -КЛ 0,4кВ	 км км	 0,018 0,064	 0,018 0,064	 0,018 0,064	 0,018 0,064

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб СТ РК ISO 4427-2-2014 SDR17 Ø50х2,9мм, сети канализации из трубы двухслойной полимерной со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD110 ГОСТ Р 54475-2011,

выпуск канализации осуществляется в септик. Монтаж и испытание трубопроводов ведется согласно СП РК 4.01-103-2013. Для сброса воды на зимний период и в случае аварии, на трубопроводе предусмотрены патрубки с заглушками, для установки в них насосов для откачки воды. Спуск воды осуществлять с одновременной откачкой специализированным автотранспортом или при помощи насосов.

Источник электроснабжения - ПС 35/ 10 кВ Овощемолочная, ячейка 10кВ №10. Точкой подключения является ближайшая опора ВЛ 10 кВ, фидер 10, опора №22. Проектом выполняется: монтаж устройства ответвления от промежуточной опоры (УОП); монтаж ВЛ-10кВ от точки подключения, указанной в технических условиях на присоединение к электрическим сетям; установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН 10/0,4 кВ 100 кВА; монтаж КЛ-0,4 кВ. КТПН 10/0,4 выполняются с воздушным вводом 10 кВ и кабельными выводами на 0,4 кВ. Проектируемая ВЛ-10кВ выполняется неизолированным проводом марки АС-50 на железобетонной опоре СВ105. Учет электроэнергии производится трёхфазным многотарифным счетчиком марки ДАЛА САР4-Э721 ТХ Р PLC IP П RS 3х220 /380V 10 (100) А, установленным на вводе РУ 0,4кВ трансформаторной подстанции. КЛ-0,4кВ выполняется силовым кабелем марки АВБШв-1кВ сечением 3х70+1х35мм² и прокладывается в кабельной траншее с засыпкой мелкозернистым песком. В местах пересечения кабельной линии с существующими сетями инженерных коммуникаций и под основными проездами кабель проложить в ПНД трубах. Весь кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2025 ; окончание работ: январь 2026 ;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 ;

по норме или по проекту организации строительства 3 ; фактически 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Берікұл Д. Нач цеха по СР

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

АО «Павлодарская РЭСК»_____

Филиал АО «Казахтелеком»_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для врачебной амбулатории в с. Береке, с.з г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ДМ», **Байкенов М. Х.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата