Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма № КС-3

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
на 20.10.2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	7 563 446	6 753 077							810 369	7 563 446
Итого к оплате	**7 563 446**	**6 753 077**							**810 369**	**7 563 446**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО"Корпорация АК ордасы
БИН 060340003659

_____ **Калибеков Б.Ж.**
МП

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"
БИН 211140007749

_____ **Жантураев А.И.**
МП

Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "TIREK KZ"

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области»

АКТ
выполненных работ от 20.10.2023 г.

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок-А										
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
		Переходы и воздуховоды										
1	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (переход) из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм. Устройство**	м2 покрытия	4,2174		6946,16	15,14	29295	64	23648	5154	37204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1323,86	4,39	5583	19		2756	
2	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,14		7492,96	61,31	23528	193	16151	7122	33102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2288,06	26,36	7184	83		2452	
3	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,9564		7262,14	49,62	28732	196	20248	8204	39891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2094,91	21,08	8288	83		2955	
4	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	144,1		7190,28	60,63	1036120	8736	697675	326789	1471942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2288,06	26,02	329709	3749		109033	
5	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	236,1		6984,56	48,14	1649055	11367	1143080	489441	2309575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2094,91	20,42	494608	4822		171080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	7888,88	50,46	85200	545	62030	22354	116158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2094,91	17,16	22625	185		8604	
7	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	219,3	7575,63	48,14	1661335	10558	1253271	393945	2219703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,62	20,42	397506	4479		164422	
8	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,1	7112,67	44,88	128739	812	103240	24530	165531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1363,92	19,02	24687	344		12262	
9	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72	6828,89	40,18	491680	2894	409411	78787	616105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1102,43	14,18	79375	1021		45637	
10	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Питометражный лючок	шт.	11	207,00	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
		двери									
11	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	35321,95	392,18	35322	393	31248	3708	42153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3681,30	102,50	3681	103		3122	
		Заслонки и клапаны									
12	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2064,31	51,15	2064	51	379	1618	3977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1633,88	17,08	1634	17		295	
13	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	4	2374,57	53,71	9498	214	2009	7197	18030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1818,85	17,08	7275	68		1336	
14	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	3107,22	58,19	3107	58	783	2237	5772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2265,86	17,08	2266	17		428	
15	246-302-0643 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные, с ручным управлением, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	9565,00	--	9565	--	9565	--	10330
					--	--	--	--		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	246-302-0662 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные, с ручным управлением, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	10579,00	--	21158	--	21158	--	22851
					--	--	--	--		1693	
17	246-302-0664 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные, с ручным управлением, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	1	11211,00	--	11211	--	11211	--	12108
					--	--	--	--		897	
18	246-302-0666 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные, с ручным управлением, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	12626,00	--	12626	--	12626	--	13636
					--	--	--	--		1010	
19	246-302-0668 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные, с ручным управлением, размерами 600 мм х 250 мм	шт.	1	13183,00	--	13183	--	13183	--	14238
					--	--	--	--		1055	
20	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2275,98	54,99	2276	55	283	1916	4527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1938,05	17,08	1938	17		335	
21	246-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	16669,00	--	16669	--	16669	--	18003
					--	--	--	--		1334	
		Зонты									
22	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка ЗК.00.000-01	зонт	1	4222,41	51,28	4222	51	3596	581	5187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			575,32	17,08	575	17		384	
23	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка ЗК.00.000-02	зонт	1	7305,02	58,89	7305	59	6335	909	8872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			910,92	17,08	911	17		657	
		Узлы прохода									
24	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3901,38	9,18	3901	9	202	3619	8122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3689,66	3,41	3690	3		602	
25	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	4271,64	9,89	4272	9	230	3956	8886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4032,88	3,41	4033	3		658	
26	246-308-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода, модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	22784,00	--	22784	--	22784	--	24607
					--	--	--	--		1823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	246-308-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода, модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	27652,00	--	27652	--	27652	--	29864
					--	--	--	--		2212	
		Изоляция прочая									
28	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	7,1	27248,65	1682,15	193465	11943	18753	128182	347379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22925,20	829,77	162769	5891		25732	
29	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	7,668	13096,00	--	100420	--	100420	--	108454
					--	--	--	--		8034	
30	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	217	587,66	16,20	127522	3515	33648	69827	213137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			416,40	7,00	90359	1519		15788	
31	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А	1000 м2	0,24955	419709,00	--	104738	--	104738	--	113117
					--	--	--	--		8379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5868921	51722	4168503	1580076	8044920
							1648696	22457	--	595922	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				555440				
		Материалы	Тенге				76049				
		Всего заработная плата	Тенге					266140			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				205158				
		Накладные расходы	Тенге				203163				
		Сметная прибыль	Тенге				60689				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				819292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					266140			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5313481				
		Материалы	Тенге				3750171				
		Всего заработная плата	Тенге					1405013			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				137125				
		Сдача и испытание	Тенге				67914				
		Накладные расходы	Тенге				1376913				
		Сметная прибыль	Тенге				535233				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7225627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					1405013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8044919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1168
		Сметная заработная плата	Тенге					1671153			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5868921	51722	4168503	1580076	8044920
							1648696	22457	--	595922	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				555440				
		Материалы	Тенге				76049				
		Всего заработная плата	Тенге					266140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205158				
		Накладные расходы	Тенге				203163				
		Сметная прибыль	Тенге				60689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				819292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					266140			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5313481				
	Материалы		Тенге				3750171				
	Всего заработная плата		Тенге					1405013			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137125				
	Сдача и испытание		Тенге				67914				
		Накладные расходы	Тенге				1376913				
		Сметная прибыль	Тенге				535233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7225627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					1405013			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8044919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1168
		Сметная заработная плата	Тенге					1671153			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8044919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1648696				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4168503		
		- Накладные расходы	Тенге							1580076	
		- Сметная прибыль	Тенге							595922	
	Итого по смете									8 044 919	
	Временные здания и сооружения		1,5%							120 674	
	ИТОГО									8 165 593	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		1,5*0,9%							110 236	
	ИТОГО									8 275 829	
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							165 517	
	ИТОГО									8 441 346	
	ИТОГО согласно договору К=0,8									6 753 077	
	Налог на добавленную стоимость		12%							810 369	
	Итого с НДС									7 563 446	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО"Корпорация АК ордасы

_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TIREK KZ"

_____ **Жантураев А.И.**