Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - ГУ «Отдел строительства города Аксу»
Генподрядчик - ТОО "ДМ"
Субподрядчик - ТОО "DK CAPITAL"
Наименование стройки - «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области».
Корректировка

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области».	3 764 483	3 764 483	3 361 145							403 337	3 764 483
Итого к оплате											**3 764 483**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДМ"
_____ Байкенов М.Х.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Аксу»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ДМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK CAPITAL"**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э20424103: Наружные сети водоснабжения и канализации [2-1-1-1]										
3	15	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	51,7	7 084,0 4 903,0	464,0 107,0	366 243,0 253 485,0	23 989,0 5 532,0	88 769,0		366 243,0	
4	16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	694,1	650,0 401,0	249,0 80,0	451 165,0 278 334,0	172 831,0 55 528,0			451 165,0	
5	31	6121-0202-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 150 мм	км	0,6	483 920,0 247 103,0	92 939,0 29 835,0	290 352,0 148 262,0	55 763,0 17 901,0	86 327,0		290 352,0	
6	32	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,6	7 104,0		4 262,0		4 262,0		4 262,0	
7	33	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7 252,0 6 269,0	280,0 91,0	7 252,0 6 269,0	280,0 91,0	703,0		7 252,0	
8	34	242-204-1204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	16 163,0		16 163,0		16 163,0		16 163,0	
9	35	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 689,0 4 883,0	93,0 30,0	5 689,0 4 883,0	93,0 30,0	713,0		5 689,0	
10	36	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с выдвижным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18 940,0		18 940,0		18 940,0		18 940,0	
11	37	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической отгрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	0,3	410,0 72,0	4,0 1,0	123,0 22,0	1,0 0,0	100,0		123,0	
12	44	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6 510,0		6 510,0		6 510,0		6 510,0	
13	45	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	13	785,0		10 205,0		10 205,0		10 205,0	
14	46	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,53	14 643,0 3 996,0	5 467,0 1 693,0	7 761,0 2 118,0	2 897,0 897,0	2 745,0		7 761,0	
15	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,53	10 397,0 5 789,0	2 856,0 553,0	5 510,0 3 068,0	1 514,0 293,0	929,0		5 510,0	
16	48	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5406	22 392,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
17	60	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	2	785,0		1 570,0		1 570,0		1 570,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	61	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м³. Монтаж**	шт.	1	71 851,0 36 200,0	35 651,0 7 178,0	71 851,0 36 200,0	35 651,0 7 178,0			71 851,0	
19	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,53	14 643,0 3 996,0	5 467,0 1 693,0	7 761,0 2 118,0	2 897,0 897,0	2 745,0		7 761,0	
20	64	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	0,53	10 397,0 5 789,0	2 856,0 553,0	5 510,0 3 068,0	1 514,0 293,0	929,0		5 510,0	
21	65	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,5406	22 392,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
			ИТОГО по смете Э20424103: **Наружные сети водоснабжения и канализации [2-1-1-1]**					1 609 549,0 1 026 864,0	316 865,0 93 499,0	265 820,0 0,0	0,0 0,0	1 301 077,0	
			Смета Э20424303: Наружные сети электроснабжения [2-1-3-3]										
22	31	243-115-1808 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШвнг(В)-LS 4х50 (ок)-1**	м	51	2 635,0		134 385,0		134 385,0		134 385,0	
23	32	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	м	4	563,0 540,0	19,0 0,0	2 252,0 2 160,0	76,0 0,0	16,0		2 252,0	
24	33	241-207-1403 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110**	м	4	7 312,0		29 248,0		29 248,0		29 248,0	
25	34	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм**	м	2,5	194,0 187,0	1,0 0,0	485,0 468,0	3,0 0,0	15,0		485,0	
26	35	241-108-0127 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 63,5х5,0 мм**	м	2,5	5 958,0		14 895,0		14 895,0		14 895,0	
27	36	6121-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,0025	1 822 783,0 715 080,0	36 253,0 183,0	4 557,0 1 788,0	90,0 0,0	2 679,0		4 557,0	
28	37	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	8	143,0		1 144,0		1 144,0		1 144,0	
29	38	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	28 361,0 16 574,0	10 865,0 3 540,0	56 722,0 33 148,0	21 730,0 7 080,0	1 844,0		56 722,0	
30	39	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	81 800,0		163 600,0		163 600,0		163 600,0	
31	40	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	2	156 170,0		312 340,0		312 340,0		312 340,0	
32	41	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением10 мм2**	км	0,022	564 062,0		12 409,0		12 409,0		12 409,0	
33	42	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	2	2 421,0		4 842,0		4 842,0		4 842,0	
34	43	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	2	561,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0	
35	44	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137**	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0	
36	46	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0	
37	47	6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ.** *При производстве работ на высоте свыше 2 до 8 м, применяется к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,65*	комплект	6	23 551,0 19 193,0	2 549,0 792,0	141 306,0 115 158,0	15 294,0 4 752,0	10 854,0		141 306,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	48	252-108-0401 *РСНБ РК 2022*	**ОПН с искровым промежутком SDI46.710**	шт.	6	55 165,0		330 990,0		330 990,0		330 990,0	
			ИТОГО по смете Э20424303: Наружные сети электроснабжения [2-1-3-3]					1 317 039,0	37 193,0	1 127 125,0	0,0	1 317 039,0	
								152 722,0	11 832,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					2 926 588,0	354 058,0	1 392 945,0	0,0	2 618 116,0	
								1 179 586,0	105 331,0	0,0	0,0		
												2 618 116,00	
			ИТОГ по Акту										
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%				8,8%					230 394,21	
			Итого									2 848 510,21	
			Сметная прибыль				5%					142 425,51	
			Непредвиденные работы и затраты				5%					142 425,51	
			Итого									3 133 361,23	
			В текущих ценах II квартал 2024 г., К = 1,075				1,075					3 368 363,32	
			Понижающий коэффицент				0,98					3 300 996,05	
			НДС				12%					396 119,53	
			Итого с НДС									3 764 482,85	

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДМ"
Байкенов М.Х

Субподрядчик:
Директор ТОО "ДК САПТАЛ"
Мәлдеев Ж.Ж