Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наименован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 19/09/22	19.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области»	**5 000 000**	4 464 286							535 714	**5 000 000**
Итого:	**5 000 000**	4 464 286	-	-	-	-	-	-	**535 714**	**5 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DHR group» , БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Насибулла Гизатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" , БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Энергохолдинг LTD", область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DHR group" Алматинская обл. г. Алматы ул. НУРЛЫ ЖОЛ д. 16 кв. (офис) 2а БИН 200340023020 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203126878703 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 381 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 1 Сети Шелек
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/09/22 от 19.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на № 5-1 Электроснабжение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Отдел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ										
			Раздел 4: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10кВ										
1	49	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,13055	210,25	198,45	4653,00	4392,00		1021,50	6128,50	
						11,80	52,30	261,00	1157,50		454,00		
2	50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,68445	2188,03	0,00	1497,50	0,00		1078,50	2782,00	
						2188,03	0,00	1497,50	0,00		206,00		
3	51	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,815	21,90	18,40	499,50	420,00	2,00	182,00	736,00	
						3,41	7,67	78,00	175,00		54,50		
4	52	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,11125	19,08	19,08	326,50	326,50		98,00	458,50	
						0,00	7,95	0,00	136,00		34,00		
5	53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,70375	951,59	0,00	5427,50	0,00		3908,00	10082,50	
						951,59	0,00	5427,50	0,00		747,00		
6	54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,11125	171,86	79,20	2940,50	1355,00		1615,00	4920,00	
						92,66	38,43	1585,50	657,50		364,50		
7	55	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	84,5	507,00	419,16	42841,50	35419,00		16139,50	63699,50	
						87,84	177,44	7422,50	14993,50		4718,50		
8	56	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	84,5	444,00	356,16	37518,00	30095,50		14517,00	56198,00	
						87,84	150,77	7422,50	12740,00		4163,00		
9	57	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	74	149,40	120,12	11055,50	8889,00		4269,50	16551,00	
						29,28	50,85	2166,50	3763,00		1226,00		
10	58	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	74	257,28	213,36	19038,50	15788,50		7152,50	28286,50	
						43,92	90,32	3250,00	6683,50		2095,50		
11	59	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7045	23006,00		16207,50		32415,00		17504,00	
											1296,50		
12	60	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	33443,20	24603,30	33443,00	24603,00	56,00	12978,50	50135,00	
						8784,00	9241,68	8784,00	9241,50		3713,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
13	61	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	13415,00		13415,00		13415,00		14488,00	
											1073,00		
14	62	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,017	1255279,40	0,00	21339,50	0,00	18395,00	2238,00	25463,50	
						173232,00	0,00	2945,00	0,00		1886,00		
15	63	2306-0137-0608 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1975	1492569,00		294782,50		294782,50		318365,00	
											23582,50		
16	64	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	158,5	397,03	175,26	62929,50	27779,00	7305,50	26826,00	96936,00	
						175,68	59,39	27845,50	9413,50		7180,50		
17	65	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	410,20	178,63	8204,00	3572,50	825,00	3591,00	12738,50	
						190,32	59,07	3806,50	1181,50		943,50		
18	66	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19	480,65	216,67	9132,50	4116,50	843,00	3991,00	14173,50	
						219,60	72,14	4172,50	1370,50		1050,00		
			Итого по разделу "Кабельная линия 10кв"					585251,50	156756,50	368039,00	99606,00	739646,00	
								76664,50	61513,00	0,00	54788,50		
			Итого по отделу "Кабельная линия 10кв"					585251,50	156756,50	368039,00	99606,00	739646,00	
								76664,50	61513,00	0,00	54788,50		
			Отдел: КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ										
			Раздел 6: КТП-10/4-ГРЩ(жилой дом),2 КАБЕЛЯ										
19	78	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4,7142	210,25	198,45	991,00	935,50		217,50	1305,00	
						11,80	52,30	55,50	246,50		96,50		
20	79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1458	2188,03	0,00	319,00	0,00		229,50	592,50	
						2188,03	0,00	319,00	0,00		44,00		
21	80	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,86	21,90	18,40	106,50	89,50	0,50	39,00	157,00	
						3,41	7,67	16,50	37,50		11,50		
22	81	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,645	19,08	19,08	69,50	69,50		21,00	97,50	
						0,00	7,95	0,00	29,00		7,00		
23	82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,215	951,59	0,00	1156,00	0,00		832,50	2147,50	
						951,59	0,00	1156,00	0,00		159,00		
24	83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,645	171,86	79,20	626,50	288,50		344,00	1048,00	
						92,66	38,43	337,50	140,00		77,50		
25	84	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	18	507,00	419,16	9126,00	7545,00		3438,00	13569,00	
						87,84	177,44	1581,00	3194,00		1005,00		
26	85	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	12	149,40	120,12	1793,00	1441,00		692,50	2684,50	
						29,28	50,85	351,50	610,00		199,00		
27	86	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	18	444,00	356,16	7992,00	6411,00		3092,50	11971,50	
						87,84	150,77	1581,00	2714,00		887,00		
28	87	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	12	257,28	213,36	3087,50	2560,50		1160,00	4587,50	
						43,92	90,32	527,00	1084,00		340,00		
29	88	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,034	23006,00		782,00		1564,00		844,50	
											62,50		
30	89	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	46942,00	35174,10	93884,00	70348,00	112,00	35866,00	140130,00	
						11712,00	13195,00	23424,00	26390,00		10380,00		
31	90	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		2	16410,00		32820,00		32820,00		35445,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				шт.							2625,50		
32	91	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	448,27	226,50	13448,00	6795,00	1382,50	5546,00	20513,50	
						175,68	81,08	5270,50	2432,50		1519,50		
33	92	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	632,62	310,08	5693,50	2790,50	399,50	2494,00	8842,50	
						278,16	106,72	2503,50	960,50		655,00		
34	93	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	499,46	223,97	24973,00	11198,50	2062,50	11121,00	38981,50	
						234,24	74,68	11712,00	3734,00		2887,50		
35	94	2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,089	3556701,00		316546,50		316546,50		341870,00	
											25323,50		
36	95	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб	канал	1	1053,92	0,00	1054,00	0,00		801,00	2003,50	
						1053,92	0,00	1054,00	0,00		148,50		
37	96	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	12376,00		371,50		743,00		401,00	
											29,50		
38	97	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1644,00		1644,00		1644,00		1775,50	
											131,50		
39	98	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2314927,00		2315,00		2315,00		2500,00	
											185,00		
40	99	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,05	1647,00		82,50		165,00		89,00	
											6,50		
			Итого по разделу "Ктп-10/4-грщ(жилой дом),2 кабеля"					518881,00	110472,50	359754,50	65894,50	631556,50	
								49889,00	41572,00	0,00	46781,00		
			Раздел 7: КТП-10/4-ГРЩ(КОТЕЛЬНАЯ),2 КАБЕЛЯ										
41	100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,105	2188,03	0,00	6794,00	0,00		4891,50	12620,50	
						2188,03	0,00	6794,00	0,00		935,00		
42	101	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,105	951,59	0,00	2954,50	0,00		2127,50	5488,50	
						951,59	0,00	2954,50	0,00		406,50		
43	102	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,105	21,90	18,40	68,00	57,50	0,50	25,00	100,50	
						3,41	7,67	10,50	24,00		7,50		
44	103	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,32875	19,08	19,08	44,50	44,50		13,50	62,50	
						0,00	7,95	0,00	18,50		4,50		
45	104	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,77625	951,59	0,00	738,50	0,00		532,00	1372,00	
						951,59	0,00	738,50	0,00		101,50		
46	105	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,32875	171,86	79,20	400,00	184,50		220,00	669,50	
						92,66	38,43	216,00	89,50		49,50		
47	106	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	507,00	419,16	4056,00	3353,50		1528,00	6030,50	
						87,84	177,44	702,50	1419,50		446,50		
48	107	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	17	149,40	120,12	2540,00	2042,00		981,00	3802,50	
						29,28	50,85	498,00	864,50		281,50		
49	108	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	8	444,00	356,16	3552,00	2849,00		1374,50	5320,50	
						87,84	150,77	702,50	1206,00		394,00		
50	109	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	17	257,28	213,36	4374,00	3627,00		1643,00	6498,50	
						43,92	90,32	746,50	1535,50		481,50		
51	110	2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,096	23006,00		2208,50		4417,00		2385,00	
											176,50		
52	111	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	368,11	160,98	5890,00	2575,50	737,50	2470,00	9029,00	
						161,04	53,35	2576,50	853,50		669,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
53	112	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	343,00 146,40	152,22 50,65	3087,00 1317,50	1370,00 456,00	399,50	1277,00 349,00	4713,00	
54	113	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	315,37 146,40	127,14 41,18	6307,50 2928,00	2542,50 823,50	836,50	2701,00 720,50	9729,00	
55	115	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб	канал	1	1053,92 1053,92	0,00 0,00	1054,00 1054,00	0,00 0,00		801,00 148,50	2003,50	
56	116	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03	12376,00		371,50		743,00	29,50	401,00	
57	117	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1	1644,00		1644,00		1644,00	131,50	1775,50	
58	118	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2314927,00		2315,00		2315,00	185,00	2500,00	
59	119	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,05	1647,00		82,50		165,00	6,50	89,00	
			Итого по разделу "Ктп-10/4-грщ(котельная),2 кабеля"					48481,50 21239,00	18646,00 7290,50	11258,00 0,00	20585,00 5524,00	74590,50	
			Раздел 8: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
60	120	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,095	210,25 11,80	198,45 52,30	2753,00 154,50	2599,00 685,00		604,50 268,50	3626,00	
61	121	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,405	2188,03 2188,03	0,00 0,00	886,00 886,00	0,00 0,00		638,00 122,00	1646,00	
62	122	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,5	21,90 3,41	18,40 7,67	295,50 46,00	248,50 103,50	1,00	107,50 32,50	435,50	
63	123	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,125	19,08 0,00	19,08 7,95	193,00 0,00	193,00 80,50		58,00 20,00	271,00	
64	124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,375	951,59 951,59	0,00 0,00	3211,50 3211,50	0,00 0,00		2312,50 442,00	5966,00	
65	125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,125	171,86 92,66	79,20 38,43	1740,00 938,00	802,00 389,00		955,50 215,50	2911,00	
66	126	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75	507,00 87,84	419,16 177,44	38025,00 6588,00	31437,00 13308,00		14325,00 4188,00	56538,00	
67	127	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	23	149,40 29,28	120,12 50,85	3436,00 673,50	2762,50 1169,50		1327,00 381,00	5144,00	
68	128	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0195	1255279,40 173232,00	0,00 0,00	24478,00 3378,00	0,00 0,00	21100,00	2567,50 2163,50	29209,00	
69	130	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	59	368,11 161,04	160,98 53,35	21718,50 9501,50	9497,50 3147,50	2719,50	9107,50 2466,00	33292,00	
70	131	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	343,00 146,40	152,22 50,65	7203,00 3074,50	3196,50 1063,50	932,00	2979,50 814,50	10997,00	
71	132	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	18	315,37 146,40	127,14 41,18	5676,50 2635,00	2288,50 741,00	753,00	2431,00 648,50	8756,00	
72	133	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,104	29597,44 9758,70	19838,74 4799,33	3078,00 1015,00	2063,00 499,00		923,50 320,00	4321,50	
73	134	2404-0207-4403 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента желтого цвета "осторожно-кабель"(прим.)		104	174,00		18096,00		18096,00		19543,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				м							1447,50		
			Итого по разделу "Наружное освещение"					130790,00	55087,50	43601,50	38337,00	182656,50	
								32101,50	21186,50	0,00	13529,50		
			Раздел 9: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
74	135	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,095	210,25	198,45	2753,00	2599,00		604,50	3626,00	
						11,80	52,30	154,50	685,00		268,50		
75	136	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,405	2188,03	0,00	886,00	0,00		638,00	1646,00	
						2188,03	0,00	886,00	0,00		122,00		
76	137	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,5	21,90	18,40	295,50	248,50	1,00	107,50	435,50	
						3,41	7,67	46,00	103,50		32,50		
77	138	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,125	19,08	19,08	193,00	193,00		58,00	271,00	
						0,00	7,95	0,00	80,50		20,00		
78	139	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,375	951,59	0,00	3211,50	0,00		2312,50	5966,00	
						951,59	0,00	3211,50	0,00		442,00		
79	140	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,125	171,86	79,20	1740,00	802,00		955,50	2911,00	
						92,66	38,43	938,00	389,00		215,50		
80	141	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	75	507,00	419,16	38025,00	31437,00		14325,00	56538,00	
						87,84	177,44	6588,00	13308,00		4188,00		
81	142	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	23	149,40	120,12	3436,00	2762,50		1327,00	5144,00	
						29,28	50,85	673,50	1169,50		381,00		
82	143	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0195	1255279,40	0,00	24478,00	0,00	21100,00	2567,50	29209,00	
						173232,00	0,00	3378,00	0,00		2163,50		
83	145	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	59	368,11	160,98	21718,50	9497,50	2719,50	9107,50	33292,00	
						161,04	53,35	9501,50	3147,50		2466,00		
84	146	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	343,00	152,22	7203,00	3196,50	932,00	2979,50	10997,00	
						146,40	50,65	3074,50	1063,50		814,50		
85	147	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	18	315,37	127,14	5676,50	2288,50	753,00	2431,00	8756,00	
						146,40	41,18	2635,00	741,00		648,50		
86	148	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,104	29597,44	19838,74	3078,00	2063,00		923,50	4321,50	
						9758,70	4799,33	1015,00	499,00		320,00		
87	149	2404-0207-4403 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента желтого цвета "осторожно-кабель"(прим.)	м	104	174,00		18096,00		18096,00		19543,50	
											1447,50		
88	150	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб	канал	0,5	1053,92	0,00	527,00	0,00		400,50	1001,50	
						1053,92	0,00	527,00	0,00		74,00		
89	151	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,015	12376,00		185,50		371,00		200,50	
											15,00		
90	152	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,5	1644,00		822,00		822,00		888,00	
											66,00		
91	153	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0005	2314927,00		1157,50		1157,50		1250,00	
											92,50		
92	154	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,025	1647,00		41,00		82,00		44,50	
			Итого по разделу "Наружное освещение"								3,50		
								133523,00	55087,50	46034,00	38737,50	186041,00	
								32628,50	21186,50	0,00	13780,50		
			Итого по отделу "Кабельная линия 0,4кв"					831675,50	239293,50	460648,00	163554,00	1074844,50	
								135858,00	91235,50	0,00	79615,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
								1416927,00	396050,00	828687,00	263160,00	1814490,50	
			ИТОГО по акту					212522,50	152748,50	0,00	134403,50		

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№ 6-1 Наружные сети ВК** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Раздел 1: СИСТЕМА В1										
1	1	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30,2	361,15	346,80	10907,00	10473,00	3,00	2498,00	14 477,00	
						14,24	100,63	430,00	3039,00		1072,00		
2	3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)	м3 грунта	569,70622	266,61	251,63	151889,00	143355,00		33348,00	200 056,00	
						14,98	66,32	8534,00	37783,00		14819,00		
3	4	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	349,17478	430,54	406,43	150334,00	141915,00		32989,00	197 989,00	
						24,11	107,11	8419,00	37400,00		14666,00		
4	5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 34 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	28,419	5237,47	0,00	148844,00	0,00		107167,00	276 492,00	
						5237,47	0,00	148844,00	0,00		20481,00		
5	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	440,4945	36,29	36,29	15986,00	15986,00		4472,00	22 095,00	
						0,00	14,10	0,00	6211,00		1637,00		
6	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	146,8315	951,59	0,00	139723,00	0,00		100601,00	259 550,00	
						951,59	0,00	139723,00	0,00		19226,00		
7	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	429,381	171,86	79,20	73793,00	34007,00		40527,00	123 466,00	
						92,66	38,43	39786,00	16501,00		9146,00		
8	9	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	269,9805	21,74	21,74	5869,00	5869,00		1761,00	8 240,00	
						0,00	9,06	0,00	2446,00		610,00		
9	10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	89,9935	1360,04	0,00	122395,00	0,00		88124,00	227 361,00	
						1360,04	0,00	122395,00	0,00		16842,00		
10	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	269,9805	204,96	94,28	55335,00	25454,00		30408,00	92 602,00	
						110,68	45,75	29881,00	12352,00		6859,00		
11	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	23	3265,98	163,70	75118,00	3766,00	44983,00	27272,00	110 581,00	
						1146,48	51,24	26369,00	1179,00		8191,00		
12	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,175	2830914,59	109313,15	495410,00	19130,00	428954,00	52660,00	591 916,00	
						270436,00	33515,84	47326,00	5865,00		43846,00		
13	14	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,055	488038,28	72353,18	26842,00	3979,00	515,00	23625,00	54 504,00	
						406318,00	27568,16	22347,00	1516,00		4037,00		
14	17	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3242,66	143,10	9728,00	430,00	955,00	8477,00	19 661,00	
						2781,10	73,20	8343,00	220,00		1456,00		
15	18	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1720,42	85,86	5161,00	258,00	506,00	4484,00	10 417,00	
						1465,90	43,92	4398,00	132,00		772,00		
16	21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1179,30	68,04	8255,00	476,00	429,00	7276,00	16 774,00	
						1050,00	0,00	7350,00	0,00		1243,00		
17	23	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	615,14	34,02	3691,00	204,00	127,00	3326,00	7 578,00	
						560,00	0,00	3360,00	0,00		561,00		
18	25	1116-0901-0202 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	23460,53	781,71	23461,00	782,00	10578,00	12064,00	38 367,00	
						12100,54	209,16	12101,00	209,00		2842,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
19	29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	4666,69	0,00	4667,00	0,00	4322,00	338,00	5 405,00	
						344,66	0,00	345,00	0,00		400,00		
20	33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1501,47	944,23	4504,00	2833,00		2480,00	7 543,00	
						557,24	277,84	1672,00	834,00		559,00		
21	38	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	758,30	16,91	758,00	17,00	7,00	534,00	1 395,00	
						734,84	7,11	735,00	7,00		103,00		
22	40	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	46292,22	189,28	46292,00	190,00	43872,00	2294,00	52 473,00	
						2231,32	85,76	2231,00	86,00		3887,00		
23	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	1092451,14	526505,06	45883,00	22113,00	786,00	29589,00	81 510,00	
						547225,00	164398,66	22983,00	6905,00		6038,00		
24	43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00574	1092451,14	526505,06	6271,00	3022,00	107,00	4044,00	11 140,00	
						547225,00	164398,66	3141,00	944,00		825,00		
25	44	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из полиэтиленовых труб	врезка	1	7997,00	4335,67	7997,00	4335,00	319,00	4769,00	13 787,00	
						3342,63	1474,22	3343,00	1474,00		1021,00		
26	46	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,4	1597,39	8,88	2236,00	12,00	383,00	1826,00	4 387,00	
						1314,67	3,07	1841,00	4,00		325,00		
27	48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1501,47	944,23	10510,00	6610,00		5787,00	17 601,00	
						557,24	277,84	3901,00	1945,00		1304,00		
28	50	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	3073345,62	242929,42	4303,00	340,00	3411,00	610,00	5 306,00	
						394204,00	45684,96	552,00	64,00		393,00		
29	51	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	564359,15	115310,45	2822,00	577,00	77,00	2372,00	5 609,00	
						433620,00	45509,02	2168,00	228,00		415,00		
30	53	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,8	1747,76	11,42	13633,00	89,00	3186,00	10284,00	25 830,00	
						1327,85	3,95	10357,00	31,00		1913,00		
31	55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,323	21318,71	9616,69	92161,00	41573,00	1791,00	65968,00	170 779,00	
						11287,64	4126,35	48796,00	17838,00		12650,00		
32	65	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3 основания	0,846	4203,41	1058,69	3556,00	896,00	1919,00	1042,00	4 966,00	
						876,72	447,44	742,00	379,00		368,00		
33	66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,282	16867,64	1125,96	4757,00	318,00	4049,00	424,00	5 595,00	
						1385,10	265,42	391,00	75,00		414,00		
34	67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1766	769613,19	6964,11	135914,00	1230,00	122784,00	14356,00	162 292,00	
						67380,60	1507,92	11899,00	266,00		12022,00		
35	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54	898,48	19,98	48518,00	1079,00	30931,00	15499,00	69 138,00	
						305,70	2,93	16508,00	158,00		5121,00		
36	69	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,211	21318,71	9616,69	47136,00	21262,00	916,00	33740,00	87 346,00	
						11287,64	4126,35	24957,00	9123,00		6470,00		
			Итого по разделу "Система в1"					2004659,00	512580,00	705910,00	777035,00	3 004 228,00	
								786168,00	165214,00	0,00	222534,00		
			ИТОГО по акту					2004659,00	512580,00	705910,00	777035,00	3 004 228,00	
								786168,00	165214,00	0,00	222534,00		

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети газоснабжение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
1	1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	15845,92	2371,03	15846,00	2371,00	830,00	12518,00	30633,00	
						12644,59	0,00	12645,00	0,00		2269,00		
2	2	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	12166,17	5988,77	12166,00	5989,00	288,00	7668,00	21421,00	
						5889,09	1856,03	5889,00	1856,00		1587,00		
3	4	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	369,52	766,38	0,00	283193,00	0,00	4423,00	273195,00	600899,00	
						754,41	0,00	278770,00	0,00		44511,00		
			Итого вне раздела					311205,00	8360,00	5541,00	293381,00	652953,00	
								297304,00	1856,00	0,00	48367,00		
			Раздел 1: Надземный газопровод среднего давления PN=0,3МПа										
4	5	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7033,74	3549,84	7034,00	3550,00	144,00	4411,00	12361,00	
						3340,37	1115,21	3340,00	1115,00		916,00		
5	7	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	766,89	34,78	1534,00	70,00	42,00	1408,00	3177,00	
						710,98	0,00	1422,00	0,00		235,00		
6	9	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015	Отвод-90 159х4,5.Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	2	12205,56	608,33	24411,00	1216,00	2517,00	20623,00	48637,00	
						10338,84	183,20	20678,00	366,00		3603,00		
7	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Отвод-90,57х3,0.Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	18	2946,03	136,94	53029,00	2465,00	5346,00	44969,00	105838,00	
						2512,08	37,17	45217,00	669,00		7840,00		
8	13	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015	Переход К-159х4,5-57х3,0.Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм.Установка	шт.	2	12205,56	608,33	24411,00	1216,00	2517,00	20623,00	48637,00	
						10338,84	183,20	20678,00	366,00		3603,00		
9	15	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Переход К-108х4,0-57х3,0.Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	1	5288,55	325,47	5289,00	325,00	520,00	4435,00	10502,00	
						4443,14	82,31	4443,00	82,00		778,00		
10	16	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм.Установка	шт.	1	12130,01	608,33	12130,00	608,00	1183,00	10312,00	24237,00	
						10338,84	183,20	10339,00	183,00		1795,00		
11	17	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01183	1835520,09	689524,30	21714,00	8157,00	274,00	15958,00	40686,00	
						1122871,50	239673,02	13284,00	2835,00		3014,00		
12	19	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,35769	1241665,69	446325,78	444131,00	159646,00	3837,00	333072,00	839379,00	
						784612,80	155966,82	280648,00	55788,00		62176,00		
			Итого по разделу "Надземный газопровод среднего давления pn=0,3мпа"					593683,00	177253,00	16380,00	455811,00	1133454,00	
								400049,00	61404,00	0,00	83960,00		
			Раздел 2: Подземный газопровод среднего давления										
13	50	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,5718	348,59	348,59	8565,40	8565,40		1746,20	11136,60	
						0,00	98,70	0,00	2425,20		825,00		
14	51	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	18,6746	46,50	46,50	868,40	868,40		217,80	1173,00	
						0,00	16,20	0,00	302,60		86,80		
15	52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	1,6382	3487,06	194,37	5712,60	318,40	3009,40	2466,40	8833,40	
						1455,69	65,04	2384,80	106,60		654,40		
16	53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка трубопроводов песком.Устройство	м3 основания	4,1858	3487,06	194,37	14596,20	813,60	7689,40	6301,80	22569,80	
						1455,69	65,04	6093,20	272,20		1671,80		
			Итого по разделу "Подземный газопровод среднего давления"					29742,60	10565,80	10698,80	10732,20	43712,80	
								8478,00	3106,60	0,00	3238,00		
			Раздел 3: Подземный газопровод среднего давления P=0,3 МПа										
17	54	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 63 мм.Укладка	км трубопровода	0,023802	420423,44	102290,57	10007,00	2434,60	31,60	8247,20	19714,60	
						316803,15	33185,32	7540,60	789,80		1460,40		
18	56	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,02482	1147235,94	948152,06	28474,40	23533,00	206,80	8760,20	40213,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
				км трубопровода		190750,50	197109,08	4734,40	4892,20		2978,80		
19	61	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,2	25386,49	23592,53	5077,20	4718,40	2,00	1349,20	6940,60	
				стык		1784,06	5629,34	356,80	1125,80		514,20		
20	62	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуковым,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,4	14005,14	13131,69	5602,00	5252,80		1458,40	7625,20	
				стык		873,45	3133,31	349,40	1253,40		564,80		
21	63	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство		0,2	9376,58	2646,84	1875,40	529,40	359,60	1192,40	3313,20	
				шт.		4931,31	1091,27	986,20	218,20		245,40		
22	64	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном.Монтаж		0,6	32100,60	761,16	19260,40	456,60	16499,00	2524,00	23527,20	
				ковер		3841,03	408,10	2304,60	244,80		1742,80		
23	65	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 100 мм.Прокладка		0,002	1536713,61	602527,22	3073,40	1205,00	41,40	2163,00	5655,40	
				км трубопровода		913486,40	178936,83	1827,00	357,80		419,00		
24	66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр		2	1732,32	9,19	3464,60	18,40	309,20	3111,80	7102,60	
				м трубы,уложенной в футляре		1568,48	3,16	3137,00	6,40		526,20		
			Итого по разделу "Подземный газопровод среднего давления р=0,3 МПа"					76834,40	38148,20	17449,60	28806,20	114092,20	
								21236,00	8888,40	0,00	8451,60		
			Раздел 5: Надземный газопровод низкого давления (сталь)										
25	72	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		1	7033,74	3549,84	7034,00	3550,00	144,00	4411,00	12361,00	
				комплект		3340,37	1115,21	3340,00	1115,00		916,00		
26	74	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 50 мм.Прокладка		0,0038	1315471,52	546646,39	4999,00	2077,00	34,00	3502,00	9181,00	
				км трубопровода		759782,00	171171,36	2887,00	650,00		680,00		
27	77	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Отвод-90,57х3,0.Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		4	2946,03	136,94	11784,00	548,00	1188,00	9993,00	23519,00	
				шт.		2512,08	37,17	10048,00	149,00		1742,00		
28	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		0,68	216,24	5,67	147,00	4,00	59,00	59,00	222,00	
				м2		124,50	0,74	85,00	1,00		16,00		
29	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,68	177,94	4,05	121,00	3,00	69,00	35,00	168,00	
				м2		72,80	0,74	50,00	1,00		12,00		
30	81	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0038	1147235,94	948152,06	4359,00	3603,00	32,00	1341,00	6156,00	
				км трубопровода		190750,50	197109,08	725,00	749,00		456,00		
			Итого по разделу "Надземный газопровод низкого давления (сталь)"					28444,00	9785,00	1526,00	19341,00	51607,00	
								17135,00	2665,00	0,00	3822,00		
			Раздел 6: Оборудование										
31	82	1119-0101-0202 РСНБ РК 2015	Водонагреватели емкостные.Установка		1	42269,60	575,48	42270,00	576,00	30655,00	11122,00	57663,00	
				прибор		11038,90	309,88	11039,00	310,00		4271,00		
32	90	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		2	766,89	34,78	1534,00	70,00	42,00	1408,00	3177,00	
				фланец		710,98	0,00	1422,00	0,00		235,00		
33	93	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Переход К-108х4,0-57х3,0.Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка		1	5288,55	325,47	5289,00	325,00	520,00	4435,00	10502,00	
				шт.		4443,14	82,31	4443,00	82,00		778,00		
			Итого по разделу "Оборудование"					49093,00	971,00	31217,00	16965,00	71342,00	
								16904,00	392,00	0,00	5284,00		
			ИТОГО по акту					1089002,00	245083,00	82812,40	825036,40	2067161,00	
								761106,00	78312,00	0,00	153122,60		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 885 879,50**	
		Временные здания и сооружения		**1,00%**		68 858,80						
		Доп.затраты в зимнее время		**1,08%**		74 367,50						
		Итого в базовых ценах 2020 года				7 029 105,79						
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**		140 582,12						
		Итого в ценах 2021 года К=1,050036		**1,050**		7 528 430,41						
		Итого к ОПЛАТЕ согласно договора подрядчика с НДС		**0,6641**		**5 000 000,00**						
		НДС 12%				**535 714,29**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DHR group» , БИН 200340023020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Насибулла Гизатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" , БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП