Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДМ», город Павлодар, улица Ак. Сатпаева, 65, офис 2, БИН 991140005229, тел +7 (775) 554-44-62
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байкенов Мурат Хажигалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Аксу», руководитель Джамалбаев Асланбек Куатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями:

а) субподрядными организациями ТОО «Азамат құрылыс», гос. лицензия МКЛ № 00287 от 16.01.2006 года, БИН 050340002411
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аменов Т.Е.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «DK Capital», гос. лицензия ГСЛ №000970 от 29.03.2023 года, БИН 101240017341
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мелдеев Ж.Ж.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями ТОО «Алтын Заман Курылыс», гос. лицензия ГСЛ №0000436 от 17.02.2016 года, БИН 051140010339
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Бекутов Ж.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями ТОО «Луч 2050», гос. лицензия ГСЛ №22007575 от 20.04.2022 года, БИН 170340027213
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Уразбаев Е.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

д) субподрядными организациями ТОО «ALTYN ORDA», гос. лицензия ГСЛ №20002877

от 14.02.2020 года, БИН 191140016277
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Туканов К.О.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

е) субподрядными организациями ТОО «ERBI construction», гос. лицензия ГСЛ №25009868 от 02.04.2025 года, БИН 210440041242
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Лесбеков А.Н.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСД Строй-проект»,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Аксу»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водопровода Ø32х2,0мм	м	65,7	65,7	65,7	65,7
Протяженность сети канализации: Ø160 мм	м	6,1	6,1	6,1	6,1
Протяженность: -КЛ 10кВ -КЛ 10кВ -КЛ 0,4кВ	 км км км	 0,010 0,215 0,052	 0,010 0,215 0,052	 0,010 0,215 0,052	 0,010 0,215 0,052

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб СТ РК ISO 4427-2-2014 SDR17 Ø50х2,9мм, сети канализации из трубы двухслойной полимерной со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD110 ГОСТ Р 54475-2011, выпуск канализации осуществляется в септик. Монтаж и испытание трубопроводов ведется согласно СП РК 4.01-103-2013. Для сброса воды на зимний период и в случае аварии, на трубопроводе предусмотрены патрубки с заглушками, для установки в них насосов для откачки воды. Спуск воды осуществлять с одновременной откачкой специализированным автотранспортом или при помощи насосов.
Источник электроснабжения - ПС 35/ 10 кВ Пригородная, ячейка 10кВ №9. Точкой подключения является ближайшая опора ВЛ 10 кВ, фидер 9. Проектом выполняется: замена существующей угловой опоры на анкерную ответвительную; монтаж ВЛ-10кВ от точки подключения, указанной в технических условиях на присоединение к электрическим сетям; установка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки КТПН 10/0,4 кВ 100 кВА; монтаж КЛ-0,4 кВ. КТПН 10/0,4 выполняются с кабельным вводом 10 кВ и кабельными выводами на 0,4 кВ. Проектируемая ВЛ-10кВ выполняется неизолированным проводом марки АС-50 на железобетонной опоре СВ105. КЛ-10кВ выполняется силовым кабелем марки АСБ-10кВ сечением 3х50мм² и прокладывается в кабельной траншее с засыпкой мелкозернистым песком и укладкой керамического кирпича. В местах пересечения кабельной линии с существующими сетями инженерных коммуникаций и под основными проездами кабель проложить в ПНД трубах. Кабель, прокладываемый по опоре, защитить металлической трубой на уровне 2м от земли. Учет электроэнергии производится трёхфазным многотарифным счетчиком марки ДАЛА САР4-Э721 ТХ Р PLC IP П RS 3х220 /380V 10 (100) А, установленным на вводе РУ 0,4кВ трансформаторной подстанции. КЛ-0,4кВ выполняется силовым кабелем марки АВБбШв-1кВ сечением 4х50мм² и прокладывается в кабельной траншее с засыпкой мелкозернистым песком. В местах пересечения кабельной линии с существующими сетями инженерных коммуникаций и под основными проездами кабель проложить в ПНД трубах. Весь кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2025 г.; (месяц, год) окончание работ: декабрь 2025 г.; (месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: - 3,0;
по норме или по проекту организации строительства – 3,0; фактически -2,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных

сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

АО «Павлодарская РЭСК»_____

Филиал АО «Казахтелеком»_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з. г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ДМ», **Байкенов М. Х.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата