Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - ГУ «Отдел строительства города Аксу»
Генподрядчик - ТОО "ДМ"
Субподрядчик - ТОО "DK CAPITAL"
Наименование стройки - «Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г. Аксу, Павлодарской области».
Корректировка

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
				из гр 1							
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г. Аксу, Павлодарской области».	3 991 185	3 991 185	3 563 558							427 627	3 991 185
Итого к оплате											**3 991 185**

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДМ"
Байкенов М.Х

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
Мелдеев Ж.Ж

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Аксу»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ДМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK CAPITAL"**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных сетей водопровода и канализации, электроснабжения для фельдшерско-акушерского пункта в селе Айнаколь, с.з. г. Аксу, Павлодарской области». Корректировка**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э18424103: Наружные сети водоснабжения и канализации [2-1-1-1]										
1	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	54,7	9 455,0 9 455,0	0,0 0,0	517 188,0 517 188,0	0,0 0,0			517 188,0	
2	10	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки1 км	т·км	181,5	281,0		51 002,0				51 002,0	
3	11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	110	65,0 12,0	53,0 13,0	7 150,0 1 320,0	5 830,0 1 430,0			7 150,0	
4	12	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	1 542,8	56,0 0,0	56,0 14,0	86 397,0 0,0	86 397,0 21 599,0			86 397,0	
5	13	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	1 542,8	28,0 0,0	28,0 7,0	43 198,0 0,0	43 199,0 10 800,0			43 198,0	
6	14	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	17,15	3 744,0 3 744,0	0,0 0,0	64 209,6 64 209,6	0,0 0,0			64 209,6	
7	15	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10,9	7 084,0 4 903,0	464,0 107,0	77 215,6 53 442,7	5 057,6 1 166,3	18 715,3		77 215,6	
8	16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	154,28	650,0 401,0	249,0 80,0	100 282,0 61 866,3	38 415,7 12 342,4			100 282,0	
9	32	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,6	7 104,0		4 262,0		4 262,0		4 262,0	
10	33	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,011	4 369 753,0 2 581 466,0	1 403 543,0 386 614,0	48 067,0 28 396,0	15 439,0 4 253,0	4 232,0		48 067,0	
11	34	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	-2 252 658,0 -614 840,0	-1 606 303,0 -315 424,0	-24 779,0 -6 763,0	-17 670,0 -3 470,0	-346,0		-24 779,0	
12	35	6121-0201-0845 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,011	5 942 721,0 475 661,0	1 558 156,0 453 818,0	65 370,0 5 232,0	17 140,0 4 992,0	42 998,0		65 370,0	
13	36	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,011	272 288,0 269 827,0	0,0 0,0	2 995,0 2 968,0	0,0 0,0	27,0		2 995,0	
14	37	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	11	19 881,0		218 691,0		218 691,0		218 691,0	
15	38	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	7 252,0	280,0	7 252,0	280,0	703,0		7 252,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				задвижка или клапан		6 269,0	91,0	6 269,0	91,0				
16	39	242-204-1204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	16 163,0		16 163,0		16 163,0		16 163,0	
17	40	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установки задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 689,0 4 883,0	93,0 30,0	5 689,0 4 883,0	93,0 30,0	713,0		5 689,0	
18	41	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18 940,0		18 940,0		18 940,0		18 940,0	
19	42	6111-0501-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	0,2	410,0 72,0	4,0 1,0	82,0 14,0	1,0 0,0	67,0		82,0	
			ИТОГО по смете Э18424103: Наружные сети водоснабжения и канализации [2-1-1-1]					1 309 374,2 739 025,6	194 182,3 53 233,7	325 165,3 0,0	0,0 0,0	1 309 374,2	
			Смета Э18424303: Наружные сети электроснабжения [2-1-3-3]										
20	1	6124-0101-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	284 295,0 164 514,0	111 606,0 33 671,0	284 295,0 164 514,0	111 606,0 33 671,0	8 175,0		284 295,0	
21	3	6124-0103-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14 499,0 12 186,0	1 778,0 531,0	14 499,0 12 186,0	1 778,0 531,0	535,0		14 499,0	
22	4	6124-0103-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	26 773,0 24 372,0	522,0 146,0	26 773,0 24 372,0	522,0 146,0	1 879,0		26 773,0	
23	5	515-201-0505 СарСЦ 04.2024	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495,0		167 495,0		167 495,0		167 495,0	
24	6	252-207-1710 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжений ОПН-РВ-10/12,6/5/150УХЛ1	шт.	3	30 848,0		92 544,0		92 544,0		92 544,0	
25	25	6124-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	25	2 194,0 1 280,0	850,0 233,0	54 850,0 32 000,0	21 250,0 5 825,0	1 600,0		54 850,0	
26	26	6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	12,5	2 538,0 1 462,0	1 002,0 276,0	31 725,0 18 275,0	12 525,0 3 450,0	925,0		31 725,0	
27	27	243-101-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410- 73, марки АСБл 3х50(ок)-10	м	112,2	4 116,0		461 815,0		461 815,0		461 815,0	
28	28	6124-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	2,5	194,0 187,0	1,0 0,0	485,0 468,0	3,0 0,0	15,0		485,0	
29	29	241-108-0127 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 63,5х5,0 мм	м	2,5	5 958,0		14 895,0		14 895,0		14 895,0	
30	30	6121-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0025	1 822 783,0 715 080,0	36 253,0 183,0	4 557,0 1 788,0	90,0 0,0	2 679,0		4 557,0	
31	31	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	563,0 540,0	19,0 0,0	5 630,0 5 400,0	190,0 0,0	40,0		5 630,0	
32	32	241-207-1403 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110	м	10	7 312,0		73 120,0		73 120,0		73 120,0	
33	33	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	4,86	6 037,0 6 037,0	0,0 0,0	29 340,0 29 340,0	0,0 0,0			29 340,0	
34	34	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	49	820,0 366,0	454,0 148,0	40 180,0 17 934,0	22 246,0 7 252,0			40 180,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,62	1 561,0		2 529,0		2 529,0		2 529,0	
			ИТОГО по смете Э18424303: Наружные сети электроснабжения [2-1-3-3]					1 304 732,0	170 210,0	660 751,0	0,0	1 304 732,0	
								306 277,0	50 875,0	167 495,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					2 614 106,2	364 392,3	985 916,3	0,0	2 614 106,2	
								1 045 302,6	104 108,7	167 495,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							167 495,0			

			ИТОГ по Акту									2 614 106,20	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%				8,8%					230 041,35	
			Итого									2 844 147,55	
			Сметная прибыль				5%					142 207,38	
			Непредвиденные работы и затраты				5%			8 374,75		142 207,38	
			Итого							175 869,75		3 128 562,30	
			Итого									3 304 432,05	
			В текущих ценах II квартал 2024 г., К = 1,075				1,075			180 057,13		3 552 264,45	
			Итого									3 732 321,58	
			Понижающий коэффицент				0,98					3 657 675,15	
			НДС				12%					438 921,02	
			Итого с НДС									3 991 185,47	

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДМ"
_____ Байкенов М.Х

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Медреев Ж.Ж