Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**

Номер документа	Дата составления
1	25.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №1
за 25 июль месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		32	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"	**134 948 278,79**	120 489 534,64			-				14 458 744,16	**134 948 278,79**
Удержание 30% за счет аванса	40 484 483,64	36 146 860,39							4 337 623,25	40 484 483,64
К оплате:	**94 463 795,15**	**84 342 674,25**			-				**10 121 120,91**	**94 463 795,15**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

_____ **Олжаев Э. Б.**
М.П.

Техничский надзор:
Заместитель директора
ТОО "Turan Stroy"

_____ **Әлі Н.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"

_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Габионные сетки и прочие работы				
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	м^3	1 174,821	408	479 327
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	20 559,3675	70	1 439 156
3	3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.9, Кзтр=1,25, Кэм=1,25*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2.** ***Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2 м,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,25,к стоимости эксплуатации машин - 1,25.***	м^3	7 212,573	434	3 130 257
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	м^3	1 337,775	408	545 812
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	23 411,0625	70	1 638 774
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	м^3	1 337,775	111	148 493
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	м^3	668,886	608	406 683

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	668,886	111	74 246
9	9	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей ручным способом,группа грунта 2**	$м^2$	4 772,4	612	2 920 709
10	10	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	40,134	10 912	437 942
11			Габионные сетки и прочие работы				
12	11	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	334,41	9 878	3 303 312
13	12	214-404-0204 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м,шириной 1 м,высотой 1 м**	шт.	456,02	20 968	9 561 723
14	13	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	912,03	3 034	2 767 099
15	14	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	501,62	9 878	4 954 968
16	15	214-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м,шириной 1 м,высотой 1 м**	шт.	3 648,12	17 752	64 761 426
17	16	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	1 368,05	3 034	4 150 649
			ИТОГО по акту				**100 720 575**
			Итого по смете				**100 720 575**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				**8 964 131**
			Итого				**109 684 706**
			Сметная прибыль 5%				**5 484 235**
			Непредвиденные работы и затраты 3%				**3 290 541**
			Итого				**118 459 483**
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				**36 220 171**
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				**55 375 070**
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				**31 353 264**

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**122 948 505**
			Понижающий коэффициент-0,980000000002147				**120 489 535**
			НДС-12%				**134 948 279**
			Итого с ндс				**134 948 278,79**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Turan Stroy"

Ғаниұлы Н._____

Подрядчик:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропрект KZ"

Алипбеков К.Х_____