Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"

Номер документа	Дата составления
3	20.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №3

за 20 сентябрь месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		32	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"	**384 706 781,79**	111 499 331,69			-				13 379 919,80	**124 879 251,50**
Удержание 30% за счет аванса	115 412 034,54	33 449 799,51							4 013 975,94	37 463 775,45
К оплате:	**269 294 747,25**	**78 049 532,19**			-				**9 365 943,86**	**87 415 476,05**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

_____ **Абдрахманов М.М.**

МП

Технический надзор:
Директор
ТОО "Turan Stroy"

_____ **Султанов С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"

_____ **Есенов К.К.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Габионные сетки и прочие работы				
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	391,607	408	159 776
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	6 853,1225	70	479 719
3	3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.9, Кзтр=1,25, Кэм=1,25*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2. *Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2 м,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,25,к стоимости эксплуатации машин - 1,25.*	$м^3$	2 404,191	434	1 043 419
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	445,925	408	181 937
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	7 803,6875	70	546 258
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	445,925	111	49 498
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	222,962	608	135 561

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	$м^3$	222,962	111	24 749
9	9	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка площадей ручным способом,группа грунта 2**	$м^2$	1 590,8	612	973 570
10	10	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	13,378	10 912	145 981
11			Габионные сетки и прочие работы				
12	11	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	2 067,27	9 878	20 420 473
13	12	214-404-0204 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м,шириной 1 м,высотой 1 м**	шт.	1 033,63	20 968	21 673 238
14	13	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	2 067,27	3 034	6 272 091
15	14	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	3 100,90	9 878	30 630 710
17	16	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	3 450,37	3 034	10 468 434
			ИТОГО по акту				93 205 413
			Итого по смете				93 205 413
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8.9%				8 295 282
			Итого				101 500 694
			Сметная прибыль 5%				5 075 035
			Непредвиденные работы и затраты 3%				3 045 021
			Итого				109 620 750
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				33 517 641
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				51 243 316
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %. к - 1,0587				29 013 872

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**113 774 828**
			Понижающий коэффициент-0,980000000002147				**111 499 332**
			НДС-12%				**124 879 251**
			Итого с ндс				**124 879 251,50**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Turan Stroy"

Ганиулы Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропрект KZ"

Кожаев О. Е.