Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**

Номер документа	Дата составления
4	20.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №4
за 20 октябрь месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		32	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"	**543 400 595,30**	141 690 904,92			-				17 002 908,59	**158 693 813,51**
Удержание 30% за счет аванса	163 020 178,59	42 507 271,48							5 100 872,58	47 608 144,05
К оплате:	**380 380 416,71**	**99 183 633,45**			-				**11 902 036,01**	**111 085 669,46**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Turan Stroy"
_____ **Султанов С.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ

за октябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1				
			Раздел 1: Габионные сетки и прочие работы				
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	м^3	633,72	408	258 556
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	11 089,78	70	776 285
3	3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.9, Кзтр=1,25, Кэм=1,25*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2.** ***Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2 м,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,25,к стоимости эксплуатации машин - 1,25.***	м^3	3 890,48	434	1 688 469
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	м^3	721,60	408	294 413
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	12 627,99	70	883 960
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	м^3	721,60	111	80 098
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	м^3	360,80	608	219 366

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	360,80	111	40 049
9	9	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом,группа грунта 2	$м^2$	2 574,25	612	1 575 439
10	10	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	21,65	10 912	236 227
11			Габионные сетки и прочие работы				
12	11	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	$м^3$	2 418,83	9 878	23 893 235
13	12	214-404-0204 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м,шириной 1 м,высотой 1 м	шт.	920,61	20 968	19 303 291
14	13	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	1 841,21	3 034	5 586 244
15	14	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	$м^3$	3 628,25	9 878	35 839 854
16	15	214-404-0202 РСНБ РК 2022	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м,шириной 1 м,высотой 1 м	шт.	172,70	17 752	3 065 854
17	16	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	2 412,35	3 034	7 319 069
			Кошкар ата 1 этап. (ВКЛЮЧИТЬ) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1				
18	1	1101-0205-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	55,9806666	7 544	422 318
19	2	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	55,9806666	23 764	1 330 325
20	3	1.3.9-11 *ТНВ РО*	Установка стоек	1 шт.	265	1 000	265 376
21	4	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	6,3282737	368 651	2 332 924
22	5	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	854,1704875	1 863	1 591 320
23	6	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	207,5935779	767	159 224
24	7	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций(лаги)	т	3,9975146	1 530 633	6 118 728
25	8	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	664	2 549	1 693 620

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	9	Прайс *лист*	Штакетник металлический МП ELLIPSE-O 19x126 (ПЭ-01-7024 Серый графит-0.45)	$м^2$	1 110,5795666	3 103	3 446 128
27	10	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	7 674	3	23 022
			ИТОГО по акту				118 443 394
			Итого по смете				118 443 394
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				10 541 462
			Итого				128 984 856
			Сметная прибыль 5%				6 449 243
			Непредвиденные работы и затраты 3%				3 869 546
			Итого				139 303 645
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				42 593 482
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				65 118 882
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				36 870 192
			Итого				144 582 556
			Понижающий коэффициент-0,980000000002147				141 690 905
			НДС-12%				17 002 909
			Итого с ндс				158 693 813,51

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Turan Stroy"

Ганиулы Н._____

Подрядчик:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

_____ **Есенов К.К.**

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропрект KZ"

Кожаев О. Е._____