Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**

Номер документа	Дата составления
5	25.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №5
за 25 ноябрь месяц 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		32	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"	**643 557 825,93**	89 426 098,78			-				10 731 131,85	**100 157 230,63**
Удержание 30% за счет аванса	193 067 347,78	26 827 829,63							3 219 339,56	30 047 169,19
К оплате:	**450 490 478,15**	**62 598 269,14**			-				**7 511 792,30**	**70 110 061,44**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "TuranStroy"
_____ **Султанов С.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (1-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1				
			Раздел 1: Габионные сетки и прочие работы				
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	м^3	149,51	408	61 001
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2 616,46	70	183 152
3	3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.9, Кзтр=1,25, Кэм=1,25*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2.** ***Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды до 2 м,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,25,к стоимости эксплуатации машин - 1,25.***	м^3	917,90	434	398 368
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	м^3	170,25	408	69 462
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2 979,38	70	208 557
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	м^3	170,25	111	18 898
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	м^3	85,12	608	51 756

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	85,12	111	9 449
9	9	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом,группа грунта 2	$м^2$	607,35	612	371 701
10	10	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	5,11	10 912	55 734
			Кошкар ата 1 этап. (ВКЛЮЧИТЬ) ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1				
11	1	1101-0205-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	236,1401919	7 544	1 781 442
12	2	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	236,1401919	23 764	5 611 636
13	3	1.3.9-11 *ТНВ РО*	Установка стоек	1 шт.	1 119	1 000	1 119 423
14	4	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	26,6942118	368 651	9 840 848
15	5	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	3 603,1007708	1 863	6 712 577
16	6	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	875,6806652	767	671 647
17	7	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций(лаги)	т	16,8624979	1 530 633	25 810 296
18	8	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	2 803	2 549	7 144 104
19	9	Прайс *лист*	Штакетник металлический МП ELLIPSE-O 19x126 (ПЭ-01-7024 Серый графит-0.45)	$м^2$	4 684,6972012	3 103	14 536 615
20	10	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	32 371	3	97 114
			ИТОГО по акту				74 753 779
			Итого по смете				74 753 779
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				6 653 086
			Итого				81 406 866
			Сметная прибыль 5%				4 070 343
			Непредвиденные работы и затраты 3%				2 442 206
			Итого				87 919 415

№ п/п	№ позиции л/с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				**26 882 240**
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				**41 098 810**
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				**23 270 071**
			Итого				**91 251 121**
			Понижающий коэффициент-0,980000000002147				**89 426 099**
			НДС-12%				**10 731 132**
			Итого с ндс				**100 157 230,63**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Turan Stroy"

Ганиұлы Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропрект KZ"

Кожаев О.Е.