Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"

Номер документа	Дата составления
1	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №1

за 21 июль месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		31	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"	**84 266 614,60**	75 238 048,75			-				9 028 565,85	**84 266 614,60**
Удержание 30% за счет аванса	25 279 984,38	22 571 414,63							2 708 569,76	25 279 984,38
К оплате:	**58 986 630,22**	**52 666 634,13**			-				**6 319 996,10**	**58 986 630,22**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление капитального строительства городской среды города Шымкент"

МП

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зенитпромстрой"

МП

Мектепбаева И.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"

МП

Беснов К.К.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1- 1				
1		**Раздел 1.**	**Габионные сетки и прочие работы**				
2	1	**1142-0301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	**м^3**	**803,57**	**9 878**	**7 937 636**
3	2	**214-404-0204** *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**401,78**	**20 968**	**8 424 598**
4	3	**211-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**803,57**	**3 034**	**2 438 023**
5	4	**1142-0301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	**м^3**	**1 205,35**	**9 878**	**11 906 454**
6	5	**214-404-0202** *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**803,57**	**17 752**	**14 264 923**
7	6	**211-701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**1 205,35**	**3 034**	**3 657 034**
8			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01 ВКЛЮЧЕНИЕ**				
9		**Раздел 6.**	**Светильник**				
10			Светильник парковый однорожковый -144 шт				
11	43	**243-105-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**4 860**	**325**	**1 579 500**
12	45	**247-104-2401** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL 60W HIGHBAY, мощность 60 Вт, IP 67**	**шт.**	**144**	**82 887**	**11 935 728**

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	47	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	288	963	277 344
14	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,35936	336 395	457 282
15	50	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0393627	382 839	15 070
			Итого по смете				62 893 591,20
			Оборудование				-
			Итого без оборудование				62 893 591,20
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				5 597 529,62
			Итого				68 491 120,81
			Сметная прибыль 5%				3 424 556,04
			Непредвиденные работы и затраты 3%				2 054 733,62
			Итого				73 970 410,48
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				22 617 192,71
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				34 578 208,08
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				19 578 118,39
			Итого				76 773 519,18
			Понижающий коэффициент-0,97999999935				75 238 048,75
			НДС-12%				9 028 565,85
			Итого с ндс				84 266 614,60

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Зенитпромстрой"

Жанызаков Е.Р.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропроект KZ"

Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.