Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**

Номер документа	Дата составления
2	20.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №2
за 20 август месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		31	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"	**185 903 068,21**	90 746 833,58			-				10 889 620,03	**101 636 453,61**
Удержание 30% за счет аванса	55 770 920,46	27 224 050,07							3 266 886,01	30 490 936,08
К оплате:	**130 132 147,75**	**63 522 783,51**			-				**7 622 734,02**	**71 145 517,53**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Абдрахманов М.М.
МП

Техничский надзор:
Директор
ТОО "Зенитпромстрой"
Мектепбаева И.А.
МП

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Есенов К.К.
МП

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ № 2

за август 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1- 1				
1		**Раздел 1.**	**Покрытие**				
2			Покрытие из брусчатки ТИП 1 - 10698 $м^2$				
3	1	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**748,86**	**608**	**455 307**
4	2	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных**	**$м^3$**	**898,632**	**28 721**	**25 809 610**
5	3	**6109-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных**	**$м^3$**	**374,43**	**21 264**	**7 961 880**
6			Бордюр				
7	6	**6201-0301-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия на криволинейных участках,тротуарных**	**м**	**4 093**	**5 359**	**21 934 578**
8	7	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**4 093**	**1 251**	**5 120 370**
9			Ограждение "Цветочница" с 1 столб				
10		**Раздел 1.**	**Габионные сетки и прочие работы**				
11	1	**1142-0301-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	**$м^3$**	**186,233**	**9 878**	**1 839 608**
12	2	**214-404-0204** *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**93,116**	**20 968**	**1 952 466**

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	3	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**186,233**	**3 034**	**565 031**
14	4	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Конструкции габионные.Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	**м^3**	**279,349**	**9 878**	**2 759 413**
15	5	214-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**шт.**	**186,233**	**17 752**	**3 306 006**
16	6	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м^3**	**279,349**	**3 034**	**847 546**
17			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01 ВКЛЮЧЕНИЕ**				
18		**Раздел 6.**	**Светильник**				
19			Светильник парковый однорожковый -144 шт				
20	36	247-306-0405 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм**	**шт.**	**62**	**44 905**	**2 784 110**
21	37	247-306-0920 *СпрСЦ 09.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**62**	**7 925**	**491 350**
22	50	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0797884**	**382 839**	**30 546**
			Итого по акту				**75 857 818,57**
			Оборудование				**-**
			Итого без оборудование				**75 857 818,57**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				**6 751 345,85**
			Итого				**82 609 164,43**
			Сметная прибыль 5%				**4 130 458,22**
			Непредвиденные работы и затраты 3%				**2 478 274,93**
			Итого				**89 217 897,58**
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				**27 279 264,36**
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				**41 705 798,40**
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				**23 613 747,04**
			Итого				**92 598 809,81**
			Понижающий коэффициент-0,97999999935				**90 746 833,59**

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**10 889 620,03**
			Итого с ндс				**101 636 453,61**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Зенитпромстрой"

Жанызаков Е.Р.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропроект KZ"

Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.