Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"

Номер документа	Дата составления
3	20.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №3

за 20 сентябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		31	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"	**308 587 283,28**	109 539 477,74			-				13 144 737,33	**122 684 215,07**
Удержание 30% за счет аванса	92 576 184,98	32 861 843,32							3 943 421,20	36 805 264,52
К оплате:	**216 011 098,29**	**76 677 634,42**			-				**9 201 316,13**	**85 878 950,55**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

_____ Абдрахманов М.М.

М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зенитпромстрой"

_____ Мектепбаева И.А.

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"

_____ Есенов К.К.

М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1- 1				
1		**Раздел 1.**	**Покрытие**				
2			Бордюр				
3	6	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия на криволинейных участках,тротуарных**	**м**	**3 485**	**5 359**	**18 678 259**
4	7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**3 485**	**1 251**	**4 360 235**
5			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01 ВКЛЮЧЕНИЕ**				
8		**Раздел 5.**	**Покрытия из асфальтобетона**				
9	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**187,9250498**	**608**	**114 258**
10	23	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**225,5091259**	**18 906**	**4 263 476**
11	24	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**65,3991207**	**7 409**	**484 542**
12	25	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**$м^3$**	**27,2496336**	**15 656**	**426 620**
13	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**30,5195896**	**5 007**	**152 812**

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	27	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**7 242,3285412**	**414**	**2 998 324**
15	28	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**685,8485129**	**23 017**	**15 786 175**
16	29	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м^2**	**7 242,3285412**	**9**	**65 181**
17	30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**86,9079425**	**23 017**	**2 000 360**
18	31	6201-602-403	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м^2**	**7 242,3285412**	**11**	**79 666**
19	32	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**78,9037191**	**23 017**	**1 816 127**
20			Бордюр				
21	33	6201-0301-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия на криволинейных участках, дорожных**	**м**	**3 950**	**5 128**	**20 255 600**
22	34	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**3 950**	**1 251**	**4 941 450**
23		**Раздел 6.**	**Светильник**				
24			Светильник парковый однорожковый -144 шт				
25	35	1133-0303-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	**опора**	**144**	**25 972**	**3 739 968**
26	36	247-306-0405 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм**	**шт.**	**82**	**44 905**	**3 682 210**
27	37	247-306-0920 *СпрСЦ 09.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**82**	**7 925**	**649 850**
28	38	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м^3**	**21,6**	**7 296**	**157 594**
29	39	212-101-2305 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**м^3**	**22,032**	**20 944**	**461 438**

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	40	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**144**	**8 649**	**1 245 456**
31	41	247-204-0608 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**144**	**954**	**137 376**
32	42	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**504**	**377**	**190 008**
33	44	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	**шт.**	**144**	**19 409**	**2 794 896**
34	46	1308-0206-1714 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях**	**м**	**288**	**3 994**	**1 150 272**
35	48	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**144**	**5 894**	**848 736**
36	50	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0622889**	**382 839**	**23 847**
37	51	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**3,6**	**17 328**	**62 381**
			Итого по акту				**91 567 115,94**
			Оборудование				**-**
			Итого без оборудование				**91 567 115,94**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				**8 149 473,32**
			Итого				**99 716 589,26**
			Сметная прибыль 5%				**4 985 829,46**
			Непредвиденные работы и затраты 3%				**2 991 497,68**
			Итого				**107 693 916,40**
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				**32 928 491,88**
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				**50 342 598,16**
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				**28 503 887,32**
			Итого				**111 774 977,36**

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Понижающий коэффициент-0,97999999935				**109 539 477,74**
			НДС-12%				**13 144 737,33**
			Итого с ндс				**122 684 215,07**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Зенитпромстрой"

Жанызаков Е.Р.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропроект KZ"

Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.