Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**

Номер документа	Дата составления
4	20.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №4

за 20 октябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		31	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"	**444 838 645,60**	121 653 002,07			-				14 598 360,25	**136 251 362,32**
Удержание 30% за счет аванса	133 451 593,68	36 495 900,62							4 379 508,07	40 875 408,70
К оплате:	**311 387 051,92**	**85 157 101,45**			-				**10 218 852,17**	**95 375 953,63**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

_____ **Абдрахманов М.М.**

М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зенитпромстрой"

_____ **Мектепбаева И.А.**

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"

_____ **Есенов К.К.**

М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ № 4

за октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1- 1				
1		**Раздел 1.**	**Покрытие**				
2	4	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	1 020	4 018	4 098 360
3	5	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1 020	2 905	2 963 100
4			Бордюр				
5	6	6201-0301-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия на криволинейных участках,тротуарных**	м	4 040	5 359	21 648 026
6	7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	4 040	1 251	5 053 513
7		**Раздел 6.**	**Светильник**				
8			Светильник парковый однорожковый -181 шт				
9	11	1133-0303-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м**	опора	181	25 972	4 700 932
10	12	247-306-0405 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм,СТВ 4-3 68/104 высотой 4000 мм,диаметром 68/104 мм**	шт.	181	44 905	8 127 805
11	13	247-306-0920 *СпрСЦ 09.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)**	шт.	181	7 925	1 434 425
12	14	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство**	$м^3$	27,15	28 659	778 092

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	15	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	181	8 649	1 565 469
14	16	247-204-0608 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В"	шт.	181	954	172 674
15	17	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	633,5	377	238 830
16	18	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6335	325	206
17	19	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	181	19 409	3 513 029
18	20	247-104-2401 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017,типа BNL 60W HIGHBAY,мощность 60 Вт,IP 67	шт.	181	82 887	15 002 547
19	21	1308-0206-1714 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 80 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	362	3 994	1 445 828
20	22	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	362	963	348 606
21	23	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	181	5 894	1 066 814
22	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,70864	336 395	574 778
23	25	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,22806	382 839	87 310
24	26	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	4,525	17 328	78 409
25			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01 ВКЛЮЧЕНИЕ				
26		Раздел 1.	Ограждения(забор)				
27	1	1101-0205-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	83,71	7 544	631 508
28	2	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	83,71	23 764	1 989 284

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	3	1.3.9-11 *ТНВ РО*	**Установка стоек**	**1 шт.**	**397**	**1 000**	**397 000**
30	4	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**9,475**	**368 651**	**3 492 968**
31	5	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**1 271,5**	**1 863**	**2 368 805**
32	6	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**312,79**	**767**	**239 910**
33	7	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж металлических конструкций(лаги)**	**т**	**5,979**	**1 530 633**	**9 151 655**
34	8	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**993,3**	**2 549**	**2 531 922**
35	9	Прайс *лист*	**Штакетник металлический МП ELLIPSE-O 19х126 (ПЭ-01-7024 Серый графит-0.45)**	**$м^2$**	**1 660,52**	**3 103**	**5 152 594**
36	10	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**11 715**	**3**	**35 145**
37		**Раздел 2.**	**Подпорная стена**				
38	12	214-404-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки 0,5х1х2-150-6(12Ц) (в комплекте 54 шт. U-образных скоб)**	**комплект**	**10,64**	**263 519**	**2 803 607**
			Итого по акту				**101 693 150,04**
			Оборудование				**-**
			Итого без оборудование				**101 693 150,04**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				**9 050 690,35**
			Итого				**110 743 840,40**
			Сметная прибыль 5%				**5 537 192,02**
			Непредвиденные работы и затраты 3%				**3 322 315,21**
			Итого				**119 603 347,63**
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				**36 569 919,57**
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				**55 909 780,88**
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				**31 656 016,03**
			Итого				**124 135 716,49**

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Понижающий коэффициент-0,97999999935				**121 653 002,07**
			НДС-12%				**14 598 360,25**
			Итого с ндс				**136 251 362,32**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Зенитпромстрой"

Жанызақов Е.Р.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропроект KZ"

Кожаев Ө.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.