Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**

Номер документа	Дата составления
5	25.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №5
за 25 ноябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		31	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"	**625 816 782,42**	161 587 622,16			-				19 390 514,66	**180 978 136,82**
Удержание 30% за счет аванса	187 745 034,73	48 476 286,65							5 817 154,40	54 293 441,05
К оплате:	**438 071 747,69**	**113 111 335,51**			-				**13 573 360,26**	**126 684 695,77**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зенитпромстрой"
_____ **Мектепбаева И.А.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ № 5

за ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1- 1				
1		**Раздел 1.**	**Покрытие**				
2			Покрытие из брусчатки ТИП 1 - 10698 $м^2$				
3	1	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**320,94**	**608**	**195 132**
4	2	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных**	**$м^3$**	**385,128**	**28 721**	**11 061 261**
5	3	**6109-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных**	**$м^3$**	**160,47**	**21 264**	**3 412 234**
6			Скамья				
7	9	**8601-0302-0602** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные скамейки из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамья,модель: Element 2**	**шт.**	**139**	**205 301**	**28 536 839**
8			Урна				
9	10	**8601-0303-0204** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**139**	**40 286**	**5 599 754**
10			Посев дерна для укрепления откосов 4087 $м^2$				
11	27	**1101-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы земляных сооружений.Укрепление посевом многолетних трав,механизированным способом**	**$м^2$**	**4 087**	**798**	**3 261 426**
12			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1**				
13		**Раздел 2.**	**Пешеходный мостик ПМ-2**				
14	8	**222-506-0701** *РСНБ РК 2022*	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	**т**	**7,6731**	**1 074 829**	**8 247 320**
15			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01 ВКЛЮЧЕНИЕ**				

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16		**Раздел 2.**	**Подпорная стена**				
17	11	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**	$м^3$	173,76113	9 878	1 716 412
18	12	214-404-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки 0,5х1х2-150-6(12Ц) (в комплекте 54 шт. U-образных скоб)**	комплект	173,76113	263 519	45 789 360
19	13	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	173,76113	3 034	527 191
20		**Раздел 3.**	**Озеленение**				
21	14	1147-0118-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей**	м трубопровода	2 535	2 879	7 298 265
22	15	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	2 535	239	605 865
23	16	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	1 112	331	368 072
24		**Раздел 4.**	**Покрытия МПК возле бассейна / 3 шт**				
25	17	6110-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	$м^2$	384	4 776	1 833 984
26	18	217-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Доска террасная пустотелая из минерально-полимерного композита шириной 150 мм, толщиной 25 мм**	м	499,2	2 337	1 166 630
27	19	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	312	2 549	795 288
28	20	224-108-0101 *РСНБ РК 2022*	**Профиль для обрешетки стальной оцинкованный тип ПС стоечный размерами 50х50х0,6 мм**	м	300	2 410	723 000
29			Душ, туалет, раздевалка				
30	21	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж металлических конструкций**	т	0,55	1 530 633	841 848
31		**Раздел 5.**	**Покрытия из асфальтобетона**				
32	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	110,9085	608	67 432
33	23	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	133,089	18 906	2 516 181
34	24	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	38,5967	7 409	285 963
35	25	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	$м^3$	16,082	15 656	251 779
36	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	18,0118	5 007	90 185

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	27	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**4 274,214**	**414**	**1 769 525**
38	28	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**404,7681**	**23 017**	**9 316 547**
39	29	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м^2**	**4 274,214**	**9**	**38 468**
40	30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**51,2906**	**23 017**	**1 180 555**
41	31	6201-602-403	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м^2**	**4 274,214**	**11**	**47 016**
42	32	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**46,5667**	**23 017**	**1 071 826**
			Итого по акту				**138 615 358,89**
			Оборудование				**28 491 386,00**
			Итого без оборудование				**110 123 972,89**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				**9 801 033,59**
			Итого				**148 416 392,47**
			Сметная прибыль 5%				**5 996 250,32**
			Непредвиденные работы и затраты 3%				**4 452 491,77**
			Итого				**158 865 134,57**
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				**48 574 603,55**
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				**74 263 095,81**
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				**42 047 629,49**
			Итого				**164 885 328,84**
			Понижающий коэффициент-0,97999999935				**161 587 622,16**
			НДС-12%				**19 390 514,66**
			Итого с ндс				**180 978 136,82**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Зенитпромстрой"

Жанызаков Е.Р.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропроект KZ"

Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.