Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"

Номер документа	Дата составления
6	24.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №6

за 24 декабрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		31	12.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"	**689 630 656,65**	56 976 673,42			-				6 837 200,81	**63 813 874,23**
Удержание 30% за счет аванса	206 889 196,99	17 093 002,04							2 051 160,24	19 144 162,28
К оплате:	**482 741 459,65**	**39 883 671,38**			-				**4 786 040,57**	**44 669 711,95**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

М.П. **Абдрахманов М.М.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зенитпромстрой"

М.П. **Мектепбаева И.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"

М.П. **Есенов К.К.**

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт реки Кошкар-Ата с улицы Жангелдина до ул.Интернациональная города Шымкент (2-этап)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 12.05.2025 г**

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1- 1				
1		**Раздел 1.**	**Покрытие**				
2			Покрытие из брусчатки ТИП 1 - 10698 $м^2$				
3	4	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**269**	**4 018**	**1 080 842**
4	5	**255-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**269**	**2 905**	**781 445**
5			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1**				
6		**Раздел 2.**	**Пешеходный мостик ПМ-2**				
7	7	**1139-0401-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Монтаж эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков**	**т**	**8,70064**	**314 516**	**2 736 490**
8	8	**222-506-0701** *РСНБ РК 2022*	**Переходные мостики, площадки прямоугольные**	**т**	**1,02749**	**1 074 829**	**1 104 380**
9	9	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**252,31856**	**258**	**65 098**
10	10	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**252,31856**	**397**	**100 170**
11	11	**1130-0104-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше/объединение переходных плит бетоном/**	**$м^3$ железобетона в деле**	**12,24**	**69 929**	**855 931**
12	12	**215-203-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**10,24**	**88 856**	**909 885**
13			**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01 ВКЛЮЧЕНИЕ**				
14		**Раздел 3.**	**Укрепительные работы**				

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	19	6101-0103-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 5	м^3	320	707	226 240
16	20	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3/5/	м^2	320	24	7 680
17	21	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м^2	160	498	79 680
18			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01 ВКЛЮЧЕНИЕ				
19		Раздел 2.	Подпорная стена				
20	11	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м^3	115,2389	9 878	1 138 330
21	12	214-404-0501 *РСНБ РК 2022*	Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки 0,5х1х2-150-6(12Ц) (в комплекте 54 шт. U-образных скоб)	комплект	104,5998	263 519	27 564 024
22	13	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	115,2389	3 034	349 635
23		Раздел 5.	Покрытия из асфальтобетона				
24	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	70,8615	608	43 084
25	23	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м^3	85,0319	18 906	1 607 613
26	24	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	24,6598	7 409	182 704
27	25	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м^3	10,2749	15 656	160 864
28	26	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	11,5079	5 007	57 620
29	27	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 730,8375	414	1 130 567
30	28	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	258,6103	23 017	5 952 433
31	29	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	2 730,8375	9	24 578
32	30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32,77	23 017	754 268
33	31	6201-602-403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	2 730,8375	11	30 039
34	32	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,7519	23 017	684 800
			Итого по акту				47 628 400,28
			Оборудование				

Номер по порядку	Номер позиции сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого без оборудование				**47 628 400,28**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,9%				**4 238 927,63**
			Итого				**51 867 327,91**
			Сметная прибыль 5%				**2 593 366,40**
			Непредвиденные работы и затраты 3%				**1 556 019,84**
			Итого				**56 016 714,14**
			на I квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0192				**17 127 670,52**
			на II квартал 2025 г., доля - 45 %, к - 1,0388				**26 185 573,19**
			на III квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0587				**14 826 223,81**
			Итого				**58 139 467,52**
			Понижающий коэффициент-0,97999999935				**56 976 673,42**
			НДС-12%				**6 837 200,81**
			Итого с ндс				**63 813 874,23**

Технический надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Зенитпромстрой"

Жаныбаков Е.Р.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Гидропроект KZ"

Кожаев О.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.