Приложение №4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			14	27.01.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце за март 2022г., без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 ___г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**620 415 999,00**	**553 942 856,25**							**66 473 142,75**	**620 415 999,00**
в том числе: **за март 2022г.**	**51 224 478,00**	**45 736 141,07**							**5 488 336,93**	**51 224 478,00**

Заказчик:

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан _____ **Хорошун С.М.**

(должность, фамилия, имя отчество, (при наличии), подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

(должность, фамилия, имя отчество, (при наличии), подпись)

Эксперт технического надзора

Эксперт _____ **Посохов В.А.**

(должность, фамилия, имя отчество, (при наличии), подпись, БИН или ИИН, № аттестата или приказ, печать)

Заказчик: ГУ "УДП РК"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Договор подряда: №14 от 27.01.2022 г.

Реестр
актов выполненных работ за март 2022 г.
по объекту строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"

Акт №	Наименование работ	Смета	Сумма
7	Водопонижение	6-1-6	51 224 478
ИТОГО			**51 224 478**

Подрядчик: подпись,печать

Акт выполненных работ № 2
по договору № 14 от 27 января 2022 года

Наименование Заказчика: **ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан** 6940001

Наименование Исполнителя: **ТОО «Компания НурайСтрой»**

Сумма выполненных работ за отчетный период, тенге *51 224 478-00*
в т.ч. НДС: *5 488 336-93*

Виды выполняемых работ (оказанных услуг): Строительство объекта «Строительство наружных инженерных сетей для объекта «Комплекс зданий в г.Нур-Султан» расположенный по адресу: район «Есиль», юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные») за март 2022 года

Сумма аванса выполненных работ, удерживаемая с Исполнителя, тенге *15 367 343-40*

Сумма, требуемая к перечислению исполнителю Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

Тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто тридцать четыре тенге, 60 тиын *35 857 134 - 60*

« » _____ 2022 года

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ «Управление Делами Президента Республики Казахстан»
г.Нур-Султан, пр.Мәңгілік Ел, 8
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
БИН 900 640 000 128
КБЕ 11

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

_____ **С. Хорошун**

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

ТОО «Компания НурайСтрой»
город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, Н.П.1в,
БИН 040 840 003 535
ИИК KZ68070G000108N00560
РГУ Комитет казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 17

Директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Заказчик: УДП РК

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка: Строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"

Объект: Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт) №: 14 от 27.01.2022г.

Акт выполненных работ №7 за март месяц 2022 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смета	№ 6-1-6	Водопонижение				
			РАЗДЕЛ 1.Устройство скважин / 73 скв. / РП-40				
1	1	1104-0101-1002 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	м бурения	412,5	13227,33	5 456 274
2	2	1104-0201-0108 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	419,1	5558,48	2 329 559
3	3	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	412,5	874,88	360 888
			Коэффициент оборачиваемости на материалы временного использования К=0,1 к объему				
4	4	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	32,34	1310,04	42 367
5	5	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	42,24	5388,12	227 594
6	6	241-102-0235 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	42,24	17140,68	724 022

7	7	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм / Отстойник	м	6,6	5388,12	35 562
8	8	241-102-0243 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм / Оголовок	м	4,95	25477,20	126 112
9	9	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	33	651364,37	21 495 024
10	10	1104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	66	12201,56	805 303
11	11	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	323,4	2176,92	704 016
			Итого по разделу 1, в том числе				*32 306 721*
			Строительно-монтажных работ				*32 306 721*
			Оборудования				*0*
			РАЗДЕЛ 2.Расчетная схема №1. Сети В1 на участке от кол. ВК-сущ. 1 до УП-1 /				
			Захватка 1 (скв. 1 - скв. 3). Монтаж/демонтаж трубопроводов временного использования				
11	15	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт/строительная откачка/	маш.-ч	144	589,68	84 914
12	16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	816034,11	12 241
13	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	912039,43	13 681
			Коэффициент оборачиваемости на материалы временного использования К=0,1 к объему				
14	18	241-201-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	1,5	657,72	987
15	19	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	1,5	1408,32	2 112
16	23	244-402-0102 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	6	458,68	2 752
17	24	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	15	1148,74	17 230
18	25	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	15	1187,03	17 805
			Итого по разделу 2, в том числе			116686	151 722
			Строительно-монтажных работ				151 722
			Оборудования				*0*

			РАЗДЕЛ 3.Расчетная схема №2. Сети К1 на участке от кол. 43 до кол. 45, сети В1 на участке от УП-1 до кол. ПГ-12				
			Захватка 1 (скв. 4 - скв. 9), Захватка 2 (скв. 9 - скв. 12), Захватка 3 (скв. 14 - скв. 18). Монтаж/демонтаж трубопроводов временного использования				
19	26	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт/строительная откачка/	маш.-ч	6168	589,68	3 637 146
20	27	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	816034,11	24 480
21	28	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	912039,43	27 361
22	29	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	1101810,91	33 054
23	30	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	1175702,70	35 272
			Коэффициент оборачиваемости на материалы временного использования К=0,1 к объему				
24	31	241-201-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	3	657,72	1 973
25	32	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	3	1408,32	4 225
26	33	241-201-0911 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм	м	3	1451,52	4 355
27	34	241-201-0912 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	м	3	1789,56	5 369
28	38	244-402-0102 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	6	458,68	2 752
29	39	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	~~30~~	~~1148,74~~	~~34 462~~
30	40	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	~~30~~	~~1187,03~~	~~35 611~~
31	41	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	~~60~~	~~1292,01~~	~~77 521~~
			Итого по разделу 3, в том числе				~~3 923 581~~ 3445 984
			Строительно-монтажных работ				~~3 923 581~~

			Оборудования				*0*
			РАЗДЕЛ 4.Расчетная схема №3. Сети К2 на участке от кол. сущ. до кол. 24				
			Захватка 1 (скв. 19 - скв. 23), Захватка 2 (скв. 24 - скв. 28), Захватка 3 (скв. 29 - скв. 33). Монтаж/демонтаж трубопроводов временного использования				
32	42	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт/строительная откачка/	маш.-ч	4944	589,68	2 915 378
33	43	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	816034,11	22 850
34	44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	912039,43	25 538
35	45	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	1101810,91	30 851
36	46	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	1175702,70	94 056
			Коэффициент оборачиваемости на материалы временного использования К=0,1 к объему				
37	47	241-201-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	2,8	657,72	1 841
38	48	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2,8	1408,32	3 943
39	49	241-201-0911 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм	м	2,8	1451,52	4 064
40	50	241-201-0912 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	м	2,8	1789,56	5 011
41	54	244-402-0102 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	6	458,68	2 752
42	55	1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в ~~непроходных каналах краном~~	м трубопровода	~~28~~	~~1148,74~~	~~32 165~~
43	56	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в ~~непроходных каналах краном~~	м трубопровода	~~28~~	~~1187,03~~	~~33 237~~
44	57	1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в ~~непроходных каналах краном~~	м трубопровода	~~56~~	~~1292,01~~	~~72 353~~
			Итого по разделу 4, в том числе				~~3 244 039~~ 3106283
			Строительно-монтажных работ				~~3 244 039~~

			Оборудования				*0*
			РАЗДЕЛ 15.Строительное водопонижение. Электроснабжение / Альбом СВ.ЭМ				
			Коэффициент оборачиваемости на материалы временного использования К=0,1 к объему и стоимости				
45	118	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1825,8	261,48	477 410
46	119	243-102-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66	км	0,171386	638407,44	109 414
47	120	243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,01122	3151598,76	35 361
48	121	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1825,8	501,47	915 584
49	122	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	182,58	183,60	33 522
50	123	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	9504,82	9 505
51	124	515-301-1201 РСНБ РК 2015	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	495801,00	495 801
52	125	247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	219,24	219
53	126	247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	212,22	637
54	135	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5627,71	5 628
55	136	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	1055,73	5 279
			Итого по разделу 15, в том числе				*2 088 359*
			Строительно-монтажных работ				*1 592 558*
			Оборудования				*495 801*
			ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе			41394036	~~41 714 422~~
			Строительно-монтажных работ				~~41 218 621~~
			Оборудования				**495 801**

Временные здания и сооружения 1%	Тенге	408982	~~412 186~~
ИТОГО с временными	Тенге	40898235	~~41 630 807~~
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	908759	~~915 878~~
Итого с зимними	Тенге	42215976	~~42 546 685~~
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	844320	~~850 934~~
Итого сметная стоимость	Тенге	43556097	~~43 893 419~~
в том числе в ценах 2022 года, к=1,0500514	Тенге	45436141	~~46 090 347~~

Посохов Б.А.
ИИН 890325300930
Эксперт технического надзора
ГСЭ00062417

Итого в текущих ценах	Тенге	45 736 141 ~~46 090 347~~
НДС 12%	Тенге	5488337 ~~5 530 842~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	51 224 478 ~~**51 621 188**~~

Заказчик

Управление Делами Президента РК

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор Ахмагамбетов Ж.К.

М.П.

ИИН 690514350052
Амиржанов С.М.
Эксперт Технического надзора
АТТЕСТАТ №KZ76VJE00033749

Посохов В.А.
ИИН 8[illegible]25300930
Эксперт технического надзора
АТТЕСТАТ №KZ[illegible]E00062417