Приложение №4
к правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			14	**27.01.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце за октябрь 2022г., без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 ___г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**2 845 155 000,00**	**2 540 316 964,29**							**304 838 035,71**	**2 845 155 000,00**
в том числе: за октябрь 2022г.	**416 322 797,00**	**371 716 783,04**							**44 606 013,96**	**416 322 797,00**

Заказчик:

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан _____ **Хорошун С.М.**

(должность, фамилия, имя отчество, (при наличии), подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

(должность, фамилия, имя отчество, (при наличии), подпись)

Эксперт технического надзора

Эксперт _____ **Посохов В.А.**

(должность, фамилия, имя отчество, (при наличии), подпись, БИН или ИИН, № аттестата или приказ, печать)

подпись, печать Туленова Л.Л.

Заказчик: ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Договор подряда: №14 от 27.01.2022 г.

Реестр
актов выполненных работ за октябрь 2022 г.

по объекту строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"

Акт №	Наименование работ	Смета	Сумма
1	Подготовительные работы. Снос и пересадка деревьев и кустарников	2-1-1	32 067 466
2	Кабельная линия ЭС-20кВ-1 (до РПК)	2-1-3	218 950 964
3	Наружные сети связи	2-1-5	46 079 142
7	Канализационная насосная станция	2-1-9	119 225 225
	ИТОГО		**416 322 797**

Подрядчик: подпись,печать

«КОМПАНИЯ НУРАЙСТРОЙ» БИН 040640003535

Акт выполненных работ № 4
по договору № 14 от 27 января 2022 года

Наименование Заказчика: **ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан** 6940001

Наименование Исполнителя: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Сумма выполненных работ за отчетный период, тенге *416 322 797-00*

в т.ч. НДС: *44 606 013-96*

Виды выполняемых работ (оказанных услуг): Строительство объекта ***«Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)»*** за октябрь 2022 года

Сумма аванса выполненных работ, удерживаемая с Исполнителя, тенге *170 750 339-10*

Сумма, требуемая к перечислению исполнителю Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

Двести сорок пять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь тенге девяносто тиын *245 572 457-90*

«____» _____ 2022 года

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ «Управление Делами Президента Республики Казахстан»
г.Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 8
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
БИН 900 640 000 128
КБЕ 11

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

_____ **С. Хорошун**

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

ТОО «Компания НурайСтрой»
Акмолинская область, Целиноградский район сельский округ Акмол, село Акмол, учетный квартал 019, строение 1177
БИН 040 840 003 535
ИИК KZ68070G000108N00560
РГУ Комитет казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 17

Директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Заказчик	**ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик	**ТОО "Компания НурайСтрой"**
Стройка	**Строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"**
Объект	**Подготовительные работы**
Договор подряда (контракт)	**№ 14 от 27.01.2022г.**

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2022г.

№ п.п	№по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Смета №2-1-1	**Подготовительные работы. Снос и пересадка деревьев и кустарников**				
			Перенос деревьев				
1	1	1147-0116-0107 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка в твердой упаковке	шт.	167	66105,27	11 039 580
2	2	1147-0102-0406 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	167	11750,73	1 962 372
3	3	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	167	17021,44	2 842 581
4	4	1147-0118-0106 РСНБ РК 2022	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.	855	13556,89	11 591 141
			ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе	**Тенге**			**27 435 674**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**27 435 674**
			Оборудования	**Тенге**			**0**
			Временные здания и сооружения 1%	Тенге			274 357
			ИТОГО с временными	Тенге			**27 710 031**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге			360 230
			Итого с зимними	**Тенге**			**28 070 261**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			561 405

			Итого сметная стоимость	**Тенге**			**28 631 666**
			Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1	**Тенге**			**28 631 666**
			НДС 12%	Тенге			3 435 800
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**32 067 466**

Заказчик:
ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"

_____
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор Акмагамбетов Ж.К.

_____
м.п.

Технический надзор
ТОО "КазСтройСистема"

_____ **Посохов В.А.**
м.п.

Авторский надзор
ТОО "Астана-Жобалау"

_____ **Касенов Д.Х.**
м.п.

Заказчик	**ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик	**ТОО "Компания НурайСтрой"**
Стройка	**Строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"**
Объект	**Наружные сети электроснабжения**
Договор подряда (контракт)	**№ 14 от 27.01.2022г.**

Акт выполненных работ №2 за октябрь 2022г.

№ п.п	№по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Смета №2-1-3	**Кабельная линия ЭС-20кВ-1 (до РПК)**				
			РАЗДЕЛ 1. Установка ж/б камеры 2,5х2,5м = 2 шт				
			Земляные работы мех. способом установка ж/б камеры+				
1	1	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	20,7	429,49	8890,00
2	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	1,8	14355,96	25840,00
			Монтаж Ж/б камеры 2,5х2,5м = 2 шт /0142/2-22-ЭС-20кВ.АС лист 1,2,3/+ гидроизоляция в 2слоя				
3	3	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	34,8	69815,40	2429576,00
4	4	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС12.4.6-Т/	м³	2,12	66236,40	140422,00
5	5	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /ФБС9.4.6-Т/	м³	3,12	66236,40	206658,00
			Перемычка 3ПБ 18-8-п				
6	6	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1562,68	9376,00

7	7	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,288	141556,68	40768,00
			Монолитная плита Пм-1				
8	8	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022	(Бетон В15) Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³	2,84	110097,69	312678,00
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0065	431300,16	2804,00
10	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1572	372816,00	58606,00
			Монолитная плита ПД-1				
11	11	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022	(Бетон В25) Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³	3,7	115000,99	425504,00
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	431300,16	4313,00
13	13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,21418	372816,00	79850,00
			Материалы				
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /Обмазка стыков ж/б изделий колодца бетоном В7,5/. Устройство	м³	3	35975,66	107928,00
15	16	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,5	85,80	986,00
			Итого по разделу 1, в том числе				***3 854 199,00***
			Строительно-монтажных работ				***3 854 199,00***
			Оборудования				***0,00***
			РАЗДЕЛ 2. Установка ж/б колодца 1,5м = 9 шт				
			Земляные работы мех. способом установка ж/б колодца				
16	29	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	48,96	429,49	21027,00
17	30	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	4,8	14355,96	68908,00
			Монтаж Ж/б колодца 1,5м = 9 шт				

18	31	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	7,83	101865,98	797610,00
19	32	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 /прим. КЦД-15/	шт.	6	45141,84	270851,00
20	33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /прим. КЦ-15-9/	шт.	6	35411,04	212466,00
21	34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 /прим. КЦ-15-6/	шт.	6	29856,60	179140,00
22	35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 /прим. КЦП-15-1/	шт.	6	43498,08	260988,00
23	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /Обмазка стыков ж/б изделий колодца бетоном В15/. Устройство	м³	0,6	38124,89	22875,00
24	40	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022	Колодцы. Устройство ввода труб /пробивка монтажных отверстий в ж/б колодце/	канал	12	3456,17	41474,00
25	41	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	24,68	85,80	2118,00
			Итого по разделу 2, в том числе				***1 877 457,00***
			Строительно-монтажных работ				***1 877 457,00***
			Оборудования				***0,00***
			РАЗДЕЛ 8. Электромонтажные работы				
26	92	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	/в пэ трубах/Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4698	712,99	3349627,00
27	93	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	/в кабельном канале./ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	11442	682,77	7812254,00
28	96	243-129-0626 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 1х300/50 (мк)-35 / АПвПу2гнг(В)-HF 1х300мк/70ТАС-20	км	16,14	10471886,28	169016245,00
29	97	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	1502	773,10	1161197,00
30	99	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	148	1722,50	254930,00
			Итого по разделу 8, в том числе				***181 594 253,00***
			Строительно-монтажных работ				***181 594 253,00***
			Оборудования				***0,00***
			ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе	**Тенге**			**187 325 909**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**			**187 325 909**

			Оборудования	**Тенге**			**0**
			Временные здания и сооружения 1%	Тенге			1 873 259
			ИТОГО с временными	Тенге			**189 199 168**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге			2 459 589
			Итого с зимними	**Тенге**			**191 658 757**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			3 833 175
			Итого сметная стоимость	**Тенге**			**195 491 932**
			Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1	**Тенге**			**195 491 932**
			НДС 12%	Тенге			23 459 032
			ВСЕГО по акту	**Тенге**			**218 950 964**

Заказчик:
ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"

_____

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор Акмагамбетов Ж.К.

_____

м.п.

Технический надзор
ТОО "КазСтройСистема"

ИИН 690514350052
Амиржанов С.М.
Эксперт Технического надзора
АТТЕСТАТ №KZ76VJE00035749

_____ **Амиржанов С.М.**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Астана-Жобалау"

_____ **Касенов Д.Х.**

м.п.

Заказчик **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Стройка **Строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"**
Объект **Наружные сети связи**
Договор подряда (контракт) **№ 14 от 27.01.2022г.**

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2022г.

№ п.п	№по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Смета №2-1-5	**Наружные сети связи**				
			РАЗДЕЛ 2. Рытье котлована для установки ж/б колодца типа ККС-2				
1	2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	233,6	287,41	67139,00
2	3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	26,4	24488,31	646491,00
3	4	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	44	19660,83	865077,00
4	5	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	44	91523,52	4027035,00
5	7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	448,8	1889,17	847860,00
6	8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	111,2	85,80	9541,00
			РАЗДЕЛ 3. Рытье котлована для установки ж/б колодца типа ККС-3				
7	12	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7,4	287,41	2127,00
8	13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,8	24488,31	19591,00
9	14	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	19660,83	19661,00

10	15	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	1	102952,08	102952,00
11	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	15,5	1889,17	29282,00
12	18	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,6	85,80	224,00
			РАЗДЕЛ 4. Рытье траншеи Т2 для 2-х отверстной телефонной канализации				
13	22	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	690,1	287,41	198342,00
14	23	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	230	17832,36	4101443,00
15	24	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	5112	401,60	2052979,00
16	25	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5112	2745,36	14034280,00
17	26	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	460,1	85,80	39476,00
			РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы				
			Прокладка оптического кабеля в сущ.телефонной канализации от АТС-40 (ОК-96)		6448,476		
18	32	1310-0904-0202 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	~~7274~~	1010,42	~~7349795,00~~
19	33	243-501-0124 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-48-G.652.D-CF-7,0-3007 /прим. ОКСЛ-М8П-А96-2,5/	км	6,8353845 ~~7,71~~	804303,00	~~6201176,00~~
20	34	1310-0901-0410 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4. Монтаж	шт.	1	301987,15	301987,00
21	35	243-903-0282 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 200(24/52)-S10-эп/ Муфта оптическая на 96 волокон, ОК FOSC 400 A8-96 F/	шт.	1	44640,72	44641,00
			Прокладка оптического кабеля в сущ.телефонной канализации от АТС-40 (ОК-96)				
22	36	~~1310-0904-0202~~ РСНБ РК 2022	~~Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу~~	~~м кабеля~~	~~128~~	~~1010,42~~	~~129334,00~~
23	37	~~1310-0904-0201~~ РСНБ РК 2022	~~Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу~~	~~м кабеля~~	~~2538~~	~~744,89~~	~~1890531,00~~
24	38	~~243-501-0124 РСНБ~~ РК 2022	~~Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ~~ П-48-G.652.D-CF-7,0-3007 /прим. ОКСЛнг(А)-HF-М4П-А48-2,5/	км	2,826	804303,00	2272960,00
25	39	~~1310-0901-0407~~ РСНБ РК 2022	~~Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до~~ 52х4. Монтаж	шт.	~~1~~	~~161346,17~~	~~161347,00~~

26	40	243-903-0245 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 50(13/25Е)-S10-эп / Муфта оптическая на 48 волокон, ОК FOSC 400 A8-48 F/	шт	1	19002,60	19003,00
			Прокладка оптического кабеля (ОК-8)				
27	41	1310-0904-0202 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	391	1010,42	395074,00
28	42	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	15	744,89	11174,00
29	43	243-501-0213 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 8-G.652.D-2,5-3212 /прим. ОКСЛнг(А)-НF-М4П-А8-2,5/	км	1	287154,72	287155,00
			ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе	**Тенге**		39423517	**46 127 677**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**		39423517	**46 127 677**
			Оборудования	**Тенге**			**0**
			Временные здания и сооружения 1%	Тенге		394 235	461 277
			ИТОГО с временными	Тенге		39 817 753	**46 588 954**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге		517631	605 656
			Итого с зимними	**Тенге**		40 335 383	**47 194 610**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		806 708	943 892
			Итого сметная стоимость	**Тенге**		41142091	**48 138 502**
			Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1	**Тенге**		41142091	**48 138 502**
			НДС 12%	Тенге		4934051	5 776 620
			ВСЕГО по акту	**Тенге**		46079142	**53 915 123**

Заказчик:
ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"

_____

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор Акматамбетов Ж.К.

_____

м.п.

Технический надзор
ТОО "КазСтройСистема"

ИИН 690514350052 Амиржанов С.М. Эксперт Технического надзора АТТЕСТАТ №KZ76VJE00038749

_____ **Амиржанов С.М.**

м.п.

Авторский надзор
ТОО "Астана-Жобалау"

_____ **Киеенов Д.Х.**

м.п.

Заказчик	**ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик	**ТОО "Компания НурайСтрой"**
Стройка	**Строительство объекта "Строительство наружных инженерных сетей для объекта "Комплекс зданий в г.Нур-Султан" расположенный по адресу: район "Есиль", юго-восточнее жилого массива Тельмана (Внеплощадочные)"**
Объект	**Наружные сети водопровода и канализации**
Договор подряда (контракт)	**№ 14 от 27.01.2022г.**

Акт выполненных работ №7 за октябрь 2022г.

№ п.п	№по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
		Смета №2-1-9	**Канализационная насосная станция**				
			РАЗДЕЛ 1. Конструкции железобетонные				
			Земляные работы				
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	805,56	287,41	231525,00
2	2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	468,56	316,15	148135,00
3	3	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м² креплений	256	2478,03	634375,00
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1133,9009	85,80	97289,00
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1133,9009	468,14	530824,00
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	35,0691	2867,57	100563,00
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,9	33650,19	30284,00
			Фундаменты / РП-4				
8	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	/Бетон В25 W4 F75/ Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³ / Фм1 - 3 шт. Устройство	м³	5,7	54806,22	312395,00

9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1002	1376752,60	137951,00
			Плита монолитная ПМ-1 / РП-5				
10	10	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022	/Бетон В25 W4 F75/ Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м / ПМ1	м³	15	92682,99	1390245,00
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0597	431300,16	25748,00
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91464	414156,24	378804,00
13	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,793742	402622,92	319578,00
14	14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0336	1376752,60	46269,00
			Плита монолитная ПМ-1 / РП-5				
15	18	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	/Бетон В25 W4 F75/ Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм / СМ1. Устройство	м³	77	66863,38	5148481,00
16	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13619	431300,16	63052,00
17	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,29992	414156,24	952526,00
18	21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,500004	402622,92	1409182,00
19	22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0356	1376752,60	49012,00
20	23	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	3	22572,90	67718,00
21	24	241-704-0221 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х377 мм /прим. 200 мм/	комплект	2	55628,64	111257,00
22	25	241-704-0230 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 377х530 мм /прим. 350 мм/	комплект	1	100649,52	100650,00
			Стена монолитная СМ-2 / РП-8				
23	26	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	/Бетон В25 W4 F75/ Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм / СМ2. Устройство	м³	12	66863,38	802361,00
24	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0455	431300,16	19625,00
25	28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,384	414156,24	159036,00
26	29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,942	402622,92	379271,00
27	30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0256	1376752,60	35245,00
28	31	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	3	22572,90	67718,00

29	32	241-704-0228 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 325х530 мм /прим. 300 мм/	комплект	3	91384,20	274153,00
			Итого по разделу 1, в том числе				***14 023 262,00***
			Строительно-монтажных работ				***14 023 262,00***
			Оборудования				***0,00***
			РАЗДЕЛ 2. Архитектурные решения				
			Сетны и перегородки				
30	45	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	67	34861,30	2335507,00
31	46	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	25,612	100390,32	2571197,00
32	47	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,126712	773355,93	97994,00
33	48	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	29	8983,22	260513,00
34	49	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,4616	100390,32	146731,00
			Перемычки / РП-3				
35	50	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9	6990,53	62915,00
36	51	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,249	132942,60	33103,00
37	52	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1246	500445,00	62356,00
			Итого по разделу 2, в том числе				***5 570 516,00***
			Строительно-монтажных работ				***5 570 516,00***
			Оборудования				***0,00***
			РАЗДЕЛ 8. Технологическое оборудование				
38	348	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	108416,09	108416,00
39	349	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Дробилка канализационная JWC Muffin Monster 30005-0018--3.7 IP68	шт	1	12168585,71	12168586,00

40	350	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Рама для дробилки из нержавеющей стали AISI304	шт	1	2520463,39	2520463,00
41	353	1122-0901-0109 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	1	48844,17	48844,00
42	354	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Задвижка шиберно ножевая с электроприводом AUMA д.300 Tecofi VG3400 DN300 PN10	шт	1	3434726,79	3434727,00
43	357	1122-0901-0109 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	3	48844,17	146533,00
44	358	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Задвижка шиберно ножевая Tecofi VG3400 DN350 PN10	шт	3	1429249,11	4287747,00
45	359	1116-0101-0307 РСНБ РК 2022	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 400 мм. Установка	т фасонных частей	0,318	99704,62	31707,00
46	360	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Разборное соединение Tecofi JT4203 DN350 PN10	шт	3	665727,68	1997183,00
47	361	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Компенсатор фланцевый Tecofi DI7240 DN350 PN10	шт	3	485189,29	1455568,00
48	365	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	~~5~~	19502,25	97512,00
49	366	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Задвижка шиберная ножевая с электроприводом AUMA Tecofi VGB4400 DN200 PN10	шт	~~5~~	2963440,18	14817201,00
50	376	1118-0601-0103 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	~~15~~	45229,18	678438,00
51	377	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	~~15~~	10414,44	156217,00
52	378	1118-0601-0105 РСНБ РК 2022	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 325 мм. Установка	шт.	~~8~~	63716,14	509729,00
53	379	241-102-0246 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	~~8~~	40710,60	325685,00
54	380	241-112-0240 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	~~3~~	84805,92	254418,00

55	381	241-114-0226 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	3	39074,40	117223,00
56	382	241-114-0222 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х8,0-273х8,0 мм /прим. Переход ст фл ф350х150/	шт.	3	15854,40	47563,00
57	38	241-101-0407 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	120	2894,40	347328,00
58	389	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2404,08	9616,00
59	390	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4236,80	8474,00
60	391	ТПрайс-лист	Задвижка клиновая фл. Короткая с электприводом AVK ф50	шт.	2	17357,14	34714,00
			Итого по разделу 8, в том числе				***43 603 892,00***
			Строительно-монтажных работ				***2 922 417,00***
			Оборудования				***40 681 475,00***
			РАЗДЕЛ 9. Насосная станция ливневой канализации				
61	396	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Напорный патрубок DN300	шт	2	1879106,25	3758213,00
62	397	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Верхняя опора направляющих	шт	2	53346,43	106693,00
63	400	1337-0101-0105 РСНБ РК 2022	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	185611,37	185611,00
64	401	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Корпус выполнен из армированного стеклопластика КНС SAS 3,0х8,7. Диаметр корпуса 3000 мм, высота подземной части 8500 мм, высота полная 8700 мм, в комплекте крышка насосной станции, стационарная лестница, площадка обслуживания, цепь для монтажа насосов, напорный трубный узел из нерж.стали-2шт. DN300/400/630. Направляющие трубы, Обратный клапан DN300-2iht., Задвижки DN300-2iht.	шт	1	28021464,29	28021464,00
65	403	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	108416,09	108416,00
66	404	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Дробилка канализационная CMD6010-XDS-3.7, исполнение IP68.	шт	1	30408709,82	30408710,00

67	405	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Рама под дробилку из нержавеющей стали AISI304	шт	1	4368563,39	4368563,00
68	408	1122-0901-0210 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка	задвижка или клапан	1	275728,42	275728,00
69	409	ТПрайс-лист ТОО"Су Арансы-Сервис ЛТД"	Задвижка шиберно ножевая Tecofi VG3400-U04NI900 DN900 PN10 с электроприводом AUMA	шт	1	12978459,82	12978460,00
			Итого по разделу 9, в том числе				***80 211 858,00***
			Строительно-монтажных работ				***569 755,00***
			Оборудования				***79 642 103,00***
			ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе	**Тенге**		106411632	~~**143 409 528**~~
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**		905255	~~**23 085 950**~~
			Оборудования	**Тенге**		105506377	~~**120 323 578**~~
			Временные здания и сооружения 1%	Тенге		9053	~~230 860~~
			ИТОГО с временными	Тенге		914307	~~**23 316 810**~~
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге		11886	~~303 119~~
			Итого с зимними	**Тенге**		926193	~~**23 619 928**~~
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		18524	~~472 399~~
			Итого сметная стоимость	**Тенге**		106451094	~~**144 415 905**~~
			Итого в текущих ценах на 2022 год, К=1	**Тенге**		106451094	~~**144 415 905**~~
			НДС 12%	Тенге		12774131	~~17 329 909~~
			ВСЕГО по акту	**Тенге**		119225225	~~**161 745 813**~~

Заказчик:
ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"

_____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор Акмагамбетов Ж.К.

_____

Технический надзор
ТОО "КазСтройСистема"

_____ **Посохов В. А.**

М.П.

Авторский надзор
ТОО "Астана-Жобалау"

_____ **Касенов Д.Х.**

М.П.