Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство объекта "Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз.Боровое"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 21	**15.03.2019 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за август), без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**829 845 134,00**	**740 933 155,36**							**88 911 978,64**	**829 845 134,00**
в том числе: август 2020 г.	**200 909 874,00**	**179 383 816,07**							**21 526 057,93**	**200 909 874,00**

М.П. **Заказчик:** **Хорошун С.М.** **2020г.**
Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

М.П. **Генподрядчик:** **Акмагамбетов Ж.** **2020г.**
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акт выполненных работ № 5
по договору № 21 от 15 марта 2019 года

Наименование Заказчика: **ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан** 6940001

Наименование Исполнителя: **ТОО «Компания НурайСтрой»**

Сумма выполненных работ за отчетный период, тенге **200 909 874-00**
в т.ч. НДС: *21 526 057,93*

Виды выполняемых работ (оказанных услуг): строительство объекта «Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз.Боровое» за август 2020 года

Сумма аванса выполненных работ, удерживаемая с Исполнителя, тенге *60 272 962,20*

Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

Сто сорок миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч девятьсот одиннадцать тенге, 80 тиын 140 636 911,80
«27» 08 2020 года

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан
г.Астана, пр.Мәңгілік ел, 8
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
БИН 900640000128
КБЕ 11

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

ТОО «Компания НурайСтрой»
Акм. обл., Целиноградский р.,квартал 016, 4340
АО «Банк «BANK RBK»
ИИК KZ128210439812180247
БИК KINCKZKA
БИН 040840003535
КБЕ 17

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

_____ **С. Хорошун**

Директор

_____ **Ж. Акмагамбетов**

Заказчик ГУ "УДП РК"

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети электроснабжения. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август месяц 2020 г.

№ п.п	№ по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2		3	4	5	6	7
	Смета	2-2-1	**Наружные сети электроснабжения**				
			РАЗДЕЛ 1.=ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	1308-0101-0103 РСНБ РК 2015	/п.40 лист35/ Демонтаж - Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА	шт.	2	35767,79	71535,57
2	2	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015	/п.42+п.44 лист35/ Демонтаж - Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 1000 А	шт.	3	3750,83	11252,50
3	3	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	/п.49 лист35/ Демонтаж - Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА	шт.	1	26339,82	26339,82
		Итого по разделу 1, в том числе:					**109127,89**
		Строительно-монтажных работ					**109127,89**
		Оборудования					**0,00**
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ=				
			ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ				
4	36	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015	/п.3 лист35/ Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	47	1395,85	65604,95
5	40	Прайс-лист ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кабельный лоток - крышка прямой секции длиной 2м КЛ-750	шт	200	7069,18	1413836,00
			КАБЕЛИ И МУФТЫ				
6	44	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	/п.17+п.20+п.23+п.26+п.29 лист35/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	798	581,21	463805,58

7	53	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	11252,57	22505,14
8	54	2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.16-35мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9699,48	19398,96
9	59	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	22682,68	45365,36
10	60	2306-1703-1405 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10НН2-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	37055,88	74111,76
11	61	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5513,69	11027,38
12	62	2306-1703-1202 РСНБ РК 2015	/сеч.10-35мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	18881,64	37763,28
13	63	1308-0201-2702 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	6524,11	13048,22
14	64	2306-1703-1202 РСНБ РК 2015	/сеч.25-70мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	18881,64	37763,28
15	65	1308-0201-2705 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	13836,78	193714,92
16	66	2306-1703-1204 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-300/400-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	13	35564,40	462337,20
17	67	2306-1703-1205 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	52066,80	52066,80
			КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА				
18	71	1308-0101-2701 РСНБ РК 2015	/п.38 лист 35/ Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования	ячейка	1	484853,45	484853,45
19	72	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	1	2710060,00	2710060,00

20	80	1308-0101-2701 РСНБ РК 2015	/п.55+п.57 лист 35/ Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования	ячейка	2	484853,45	969706,90
21	81	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	2	2710060,00	5420120,00
22	82	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	4	71029,08	284116,31
23	83	Прайс-лист АО "AlAgEuM ElECTriC"	Шкафы распределительные ШР-11	шт	4	110714,29	442857,14
24	84	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	/п.45+п.48 лист 35/ Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	27328,42	54656,86
25	85	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624902,00	624902,00
26	86	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	982762,00	982762,00
27	87	1308-0101-0103 РСНБ РК 2015	/п.39 лист 35/ Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	36851,41	73702,82
28	88	5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1892220,00	3784440,00
29	90	1308-0303-0605 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 1000 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7166,45	21499,35
30	91	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Автоматический выключатель ВА88-43-3Р на ток 1000А	шт	2	349752,68	699505,36
31	92	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Автоматический выключатель ВА88-40-3Р на ток 630А	шт	1	73911,61	73911,61
32	93	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2245,64	4491,28
33	94	2307-0204-1130 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	13105,80	26211,60
34	95	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	3803,89	72273,91
35	96	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	13105,80	65529,00
36	97	2307-0204-1134 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	13105,80	78634,80
37	98	2307-0204-1136 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	13105,80	26211,60

38	99	2307-0204-1125 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	13105,80	78634,80
			ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ОПОРАХ ПР-2				
39	140	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1668,60	1668,60
40	141	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	469,80	469,80
41	142	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	469,80	469,80
42	143	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	469,80	1409,40
43	144	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	6146,28	12292,56
44	145	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	382,32	1146,96
45	146	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	382,32	382,32
46	147	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	369,37	369,37
47	148	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	7329,39	7329,39
48	149	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793,00	48793,00
49	150	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	4466,56	4466,56
50	151	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Привод ПРН3-10У1	шт	1	7142,86	7142,86
51	152	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1682,64	6730,56
52	153	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55,08	220,32
53	154	2404-0204-1306 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	965,52	5793,12
54	155	2404-0206-0707 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	832,68	4996,08
55	156	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0021175	975788,64	2066,23
56	157	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	679,32	597,80
			ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ОПОРАХ ПМ-2				
57	158	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1412,64	2825,28
58	159	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1668,60	3337,20
59	160	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2931,12	2931,12
60	161	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5611,65	5611,65
61	162	2404-0207-5321 РСНБ РК 2015	Скоба КМ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	822,96	3291,84
62	163	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	382,32	2293,92
63	164	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	382,32	764,64
64	165	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х23 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	382,32	764,64
65	166	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	369,37	369,37

66	167	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	1	1579,14	1579,14
67	168	1308-0101-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	20682,77	62048,31
68	169	Прайс-лист ТОО "ИННОЛЬТ"	Разрядник вентильный РВО-10	шт	3	6160,71	18482,14
69	170	2404-0204-1306 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	965,52	5793,12
70	171	2404-0206-0607 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	833,76	2501,28
71	172	2404-0207-1831 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) 7-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2606,04	5212,08
72	173	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0025025	975788,64	2441,91
73	174	2306-1002-0109 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	1039487,04	1039,49
74	175	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,243	235,44	57,21
			ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
75	190	1308-0301-0801 РСНБ РК 2015	Компенсатор синхронный мощностью до 16 МВХА. Монтаж оборудования	шт	4	1366305,47	5465221,88
76	191	Прайс-лист ТОО "ИННОЛЬТ"	Устройство компенсации реактивной мощности 10кВар	шт	4	169158,93	676635,72
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
77	192	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	690	582,10	401648,85
78	193	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм Монтаж оборудования	шт.	180	5611,65	1010096,58
		Итого по разделу 2, в том числе:					**27 672 722**
		Строительно-монтажных работ					**~~20 362 083~~**
		Оборудовании				15485612	**~~7 310 639~~**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ, в том числе:					**27 781 850**
		Строительно-монтажных работ					**20 471 211**
		Оборудовании					**7 310 639**
			Итого без оборудования	Тенге		12282238	~~20 471 211~~
			Оборудование	Тенге		15485612	~~7 310 639~~
			Прочие	Тенге			0
			Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге		156676	~~327 539~~
			ИТОГО с временными	Тенге		12438914	~~20 798 750~~
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге		353401	~~655 161~~
			Итого с зимними	Тенге		12882315	~~21 453 911~~
			Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге		12882315	~~28 764 550~~

В ценах 2020 года	Тенге	30 825 415 ~~31 252 294~~
НДС 12%	Тенге	3 658 026 ~~3 750 275~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	34 524 801 ~~**35 002 570**~~

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

расценки

Заказчик	УДП РК
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС
Договор подряда (контракт) №	21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2020 г.

№ п.п	№ по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
	Смета	2-6-1	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения**				
			РАЗДЕЛ 2.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=				
1	25	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	~~1~~	~~3304,31~~	~~3304,31~~
2	26	2304-0102-2003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	~~1~~	36404,64	36404,64
3	27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6 ~~16~~	2059,75	12358 ~~32956,00~~
4	35	2304-1011-0501 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	6	100803,96	604823,76
5	36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1516794,55	3033,59
6	40	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	6493,23	6493,23
7	44	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	3452,75	6905,50
8	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03109	1516794,55	47157,14

9	47	2302-0103-2811 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	5639,76	5639,76
10	48	2302-0103-2808 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1963,44	3926,88
11	49	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	7	1308,96	130 9 9162,72
12	51	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	3452,75	10358,25
13	52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1981,98	3963,96
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ				
14	65	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,78	74880,47	432809,12
15	66	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19383,84	77535,36
16	68	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16152,48	64609,92
17	70	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.66 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16152,48	48457,44
18	71	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21490,92	64472,76
19	74	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15429,96	30859,92
20	75	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22118,40	44236,80
21	77	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2789,64	33475,68
22	79	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	27144,72	81434,16
23	80	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	21968,28	351492,48
24	81	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 ГОСТ 25772-83	т	0,0161	562982,40	9064,02
25	82	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1 ГОСТ 25772-83	т	0,0774	562982,40	43574,84
26	83	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,138	11942,40	97187,25
27	84	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	/до толщ. 30мм/ Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	81,38	1247,62	101531,32
28	85	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	81,38	208,78	16990,52

29	86	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	9,96762	9543,96	95130,57
			ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ				
30	89	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	4999160,46	69988,25
			ПЕРЕХОД НАД ВОДОСТОКОМ				
31	99	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2059,75	8239,02
32	100	Прайс-лист ТОО "AWT-Казахстан"	Клапан воздушный тройного действия, с антиударной вставкой, ВЧШГ, фланцевый д.50мм, Ру	шт	1	313997,04	313997,04
33	101	Прайс-лист ТОО "AWT-Казахстан"	Клапан воздушный тройного действия, ВЧШГ, фланцевый д.50мм, Ру	шт	2	211804,66	635413,99
34	102	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	7	21967,79	153774,53
		Итого по разделу 2, в том числе:				1825780	**3 548 404,71**
		Строительно-монтажных работ					**3 548 404,71**
		Оборудования					**0,00**
			РАЗДЕЛ 3 =ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=				
35	107	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	732805,95	7328,06
36	108	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	10,1	1449,36	14638,54
37	110	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	/Футляр ч/з стенки колодцев/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,75	13205,16	23109,03
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ				
38	111	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,21	73908,58	15520,80
39	127	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	27144,72	81434,16
40	128	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21968,28	43936,56
41	129	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-04 ГОСТ 25772-83	т	0,0404	562982,40	22744,49
42	131	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02 ГОСТ 25772-83	т	0,0516	562982,40	29049,89
43	132	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	732805,95	6595,26
44	133	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	2741,04	24916,05
45	134	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3841,56	7683,12

46	135	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	8335,53	16671,05
			КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ - 3шт				
47	138	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,16	59109,86	127677,30
48	139	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19383,84	19383,84
49	140	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21490,92	21490,92
50	141	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16152,48	32304,96
51	142	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15429,96	15429,96
52	143	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8684,28	8684,28
53	144	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5069,52	5069,52
54	145	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2789,64	8368,92
55	146	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	17653,68	7061,47
56	147	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,05558	473810,04	26334,36
57	148	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4488,48	4488,48
58	149	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1981,98	3963,96
59	150	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1401,84	2803,68
60	151	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	~~0,9[illegible]08~~	~~9543,96~~	~~9206,18~~
61	152	2301-0501-1014 РСНБ РК 2015	/Футляр/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,7	3419,28	2393,50
			МОДУЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КНС) - 4шт				
62	153	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,25	7012,98	8766,23
63	154	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В15 сс/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,512	25639,43	64406,25
64	155	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077	228479,40	17592,91
65	156	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,66 ~~11,52~~	1119,32	8576 ~~12894,57~~

66	157	2102-0104-0109 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	19648,44	785,94
67	158	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	352316,53	1409266,12
68	159	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4	36899,38	147597,52
		Итого по разделу 3, в том числе:				2184281	**~~2 249 597,87~~**
		Строительно-монтажных работ					**~~2 249 597,87~~**
		Оборудования					**0,00**
			РАЗДЕЛ 4 =ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1н)=				
69	183	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,03415	732805,95	25025,32
70	184	Прайс-лист АО "Завод Полимерных Труб"	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 110/180 с кабель-каналом ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	34,4915	20663,09	712700,97
71	185	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	~~0,00552~~	~~732805,95~~	~~3810,59~~
72	186	2301-0405-0406 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	~~5,662~~	6768,36	38593,19
73	189	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28 ~~36~~	2059,75	57673 ~~74451,00~~
74	190	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	14 ~~16~~	24599,16	344388 ~~393586,56~~
75	196	2304-1011-0501 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	14 ~~16~~	100803,96	1411255 ~~1612863,36~~
76	197	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1039	1516794,55	157594,95
77	206	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05368	1516794,55	81421,53
78	207	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	~~22~~	~~1308,96~~	~~28797,12~~
79	210	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	42	1981,98	83243,16
80	222	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	25,5	21605,28	550934,64
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ				
81	247	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	27144,72	54289,44
82	248	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	18	21968,28	395429,04
83	249	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5 ГОСТ 25772-83	т	~~0,0227~~	~~562982,40~~	~~12779,70~~

84	252	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1 ГОСТ 25772-83	т	0,0775	562982,40	43574,84
85	253	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,138	14942,40	97199,19
86	254	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	/до толщ. 30мм/ Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	103,29	1247,62	128866,67
87	255	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	103,29	208,78	21564,89
88	256	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	10,6107	9543,96	101268,10
89	257	1122-0601-0703 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м2 трубопровода	30	5431,78	162953,40
			ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБРТЫ поз.41 спецификации /лист 5 + лист 78 разрез/				
90	271	1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Демонтаж из щитов деревянных реечных	м2 покрытия	1116	842,09	939763,12
91	272	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	/лист 78 прим.7/ Элементы каркаса из брусьев. Установка АКТ где?	м3 древесины в конструкции	7,44	116592,37	867447,25
92	273	1110-0114-0507 РСНБ РК 2015	Настил толщиной 50 мм сплошной.	м2 покрытия	1116	5136,00	5731775,43
			ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБРТЫ поз.42+43+45 спецификации /лист 5 + лист 78 разрез/				
93	274	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка АСФ. НЕ ВСЁ	м3 конструкции	1730 864	4657,09	8056765,70
94	275	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	279	3076,22	858265,38
95	276	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93	3226,41	300056,13
96	277	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	930	942,95	876943,50

97	278	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	? 930	966,31	898668,30	
98	279	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	/до толщ. 12см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	930	-152,88	-142178,40	-142184
99	280	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	930	1669,14	1552300,20	
100	281	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	/до 6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	930	730,01	678909,30	
			ОТКРЫТЫЙ ВОДООТЛИВ					
101	284	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	366,6	1691,43	620077,10	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ СЕТЯМИ					
102	285	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	84	11106,64	932957,64	
103	286	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4 ~~10~~	2059,75	~~20597,54~~	8239
104	287	Прайс-лист ТОО "AWT-Казахстан"	Клапан регулировки давления ВЧШГ, фланцевый д.50мм, Ру 7+ кгс	шт	~~2~~	492412,11	984824,23	
105	288	Прайс-лист ТОО "AWT-Казахстан"	Клапан воздушный тройного действия, с антиударной вставкой, ВЧШГ, фланцевый д.50мм, Ру	шт	2	515009,11	1030018,22	
106	289	Прайс-лист ТОО "AWT-Казахстан"	Клапан воздушный тройного действия, ВЧШГ, фланцевый д.50мм, Ру	шт	2 ~~6~~	504216,51	~~3025299,09~~	1008433
107	290	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	~~5~~	21967,79	109838,95	
108	291	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015	Демонтаж - Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	~~0,96~~	844976,34	469813,52	
		Итого по разделу 4, в том числе:				28062081	**~~32 532 789,87~~**	
		Строительно-монтажных работ					**~~32 532 789,87~~**	
		Оборудования					**0,00**	
		Итого по смете, в том числе:					**~~38 330 792~~**	
		Строительно-монтажных работ				32192152	**~~38 330 792~~**	
		Оборудования					**0**	
			Итого без оборудования	Тенге		32192152	~~38 330 792~~	
			Оборудование	Тенге			0	
			Прочие	Тенге			0	

Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	515024	~~613 293~~
ИТОГО с временными	Тенге	32702226	~~38 944 085~~
3,5х0,9%	Тенге	1030278	~~1 226 739~~
Итого с зимними	Тенге	33732504	~~40 170 824~~
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	33732504	~~40 170 824~~
В ценах 2020 года	Тенге	36655342	~~43 645 057~~
НДС 12%	Тенге	4398641	~~5 237 407~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	41053983	**~~48 882 464~~**

ИТОГО

Заказчик

УДП РК

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания ПурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Погохов В.А.
Эксперт Технического надзора
Аттестат АТ-ПТХ-Е00029390

расценки

Заказчик	УДП РК
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС
Договор подряда (контракт) №	21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3 за август месяц 2020 г.

№ п.п.		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7.00
Смета		2-6-1	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения /работы взамен не выполняемых/**				
			РАЗДЕЛ 1.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=				
8		1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2059,75	4 119,50
9		2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт	12 ~~14~~	24599,16	~~344 388,24~~ 295190
16		1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт	4 ~~8~~	3809,23	~~30 855,36~~ 15237
17		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	~~0,004~~	~~1516794,55~~	~~6067,18~~
19		2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	~~2~~	~~1814,40~~	~~1814,40~~
28		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка термоусаживаемых муфт/ Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	18 ~~24~~	1981,98	~~45 585,54~~ 35675
30		2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6 ~~8~~	7418,52	~~59 348,16~~ 44511
32		2302-0201-6105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	12 ~~15~~	9028,80	~~135 432,00~~ 108345
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ				

33	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,07	74880,47	229 883,02
34	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	19383,84	19 383,84
35	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	~~1~~	~~10506,24~~	~~42 024,96~~
36	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	21490,92	21 490,92
37	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	~~4~~	~~15209,64~~	~~60 838,56~~
38	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	15429,96	15 429,96
39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	~~4~~	~~8684,28~~	~~34 737,12~~
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	2789,64	2 789,64
		ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ				
43	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Футляр/Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	2710222,214 ~~2706779,91~~	~~64 962,72~~ 65045
44	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	2795924,87	67 102,20
45	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	2344,08	56 257,82
46	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	17749,80	427 699,18
47	Прайс-лист АО "Завод Полимерных Труб"	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПГ3 SDR17 90/160 с кабель-каналом ПГОЛ-ПГЖС-ХВС	м	24,24	18543,11	449 485,18
48	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	~~0,007~~	~~744804,81~~	~~5 792,19~~
	Итого по разделу 1, в том числе:					**2 117 488**
	Строительно-монтажных работ					**2 117 488**
	Оборудования					**0**
		РАЗДЕЛ 13 «ВОДОСНАБЖЕНИЕ (КТ10)»				
68	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт	~~4~~	~~3809,23~~	~~60 947,84~~
73	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	8335,53	66 684,24
75	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2382,59	4 765,18

78	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	8335,53	50 013,18	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	11	1981,98	21 801,78	
81	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	3434,40	20 606,40	
83	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый в ППУ изоляции в ПЭ оболочке д.160/225 с двумя кабель каналами	шт	7	45843,01	320 901,07	
84	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый в ППУ изоляции в ПЭ оболочке д.110/180 с кабель каналом	шт	4	30064,81	120 259,24	
87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	/установка термоусаживаемых муфт/ Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	38 ~~[illegible]~~	1981,98	~~105 044,94~~	75315
88	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4 ~~[illegible]~~	11336,76	~~90 694,08~~	45342
89	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16 ~~[illegible]~~	8260,92	~~148 696,56~~	132175
91	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	18 ~~[illegible]~~	13357,44	~~267 148,80~~	240434
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ					
92	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,88	74880,47	889 579,98	
93	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4 ~~[illegible]~~	21328,92	~~127 973,52~~	85315
94	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	21328,92	63 986,76	
95	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3 ~~[illegible]~~	31992,84	~~127 971,36~~	95978
96	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3 ~~[illegible]~~	40315,32	~~201 576,60~~	120946
		Павильоны					
104	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,5	11942,40	53 740,82	
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,432	23359,26	10 091,20	
106	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	17,28	28906,48	499 503,93	
107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~	~~4119,32~~	~~96 209,37~~	
108	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	205,2	10871,32	2 230 797,48	
109	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	75,24	1513,62	113 885,04	

110	2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	82,764	8346,24	690 768,21
	Итого по разделу 3, в том числе:					**6 384 147,38**
	Строительно-монтажных работ					**6 384 147,38**
	Оборудования					**0,00**
		РАЗДЕЛ 4 Опоры надземной прокладки трубопроводов для трубопроводов д.160мм ОПОРА НА СТЦЛОЯННОМ СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ - 18шт				
194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	194,70438	111,67	21 744,07
195	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	181,81782	182,78	33 233,99
	Итого по разделу 5, в том числе:					**54 978**
	Строительно-монтажных работ					**54 978**
	Оборудования					**0**
	Итого по смете, в том числе:				7865505	~~**8 556 613**~~
	Строительно-монтажных работ				7865505	~~**8 556 613**~~
	Оборудования					**0**
		Итого без оборудования	Тенге		7865505	~~8 556 613~~
		Оборудование	Тенге			0
		Прочие	Тенге			0
		Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге		125848	~~136 906~~
		ИТОГО с временными	Тенге		7991353	~~8 693 519~~
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге		251728	~~273 846~~
		Итого с зимними	Тенге			~~8 967 365~~
		Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге		8243081	~~8 967 365~~
		В ценах 2020 года	Тенге		8955956	~~9 742 921~~
		НДС 12%	Тенге		1074720	~~1 169 150~~
		ВСЕГО по акту	**Тенге**		10030716	~~**10 912 071**~~

ИТОГО

Заказчик
УДП РК

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов А.К.

М.П.

Пономов В.А.
Эксперт Технического надзора
Удостоверение КЕ11VIA00029390

расценки

Заказчик	ГУ "УДП РК"
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Насосная станция
Договор подряда (контракт) №	21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за август месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
	Смета	2-1-1	**Подземная строительная часть здания** РАЗДЕЛ 2 =ФУНДАМЕНТЫ, ПРИЯМКИ, ЕМКОСТИ= ФУНДАМЕНТ Фм1 - 4шт				
1	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	~~1,8~~	~~1419,32~~	~~18804,6~~
			Приямок ПР-1 /лист9.1/				
2	20	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,8	30017,95	24014,36
		Итого по разделу 2, в том числе				24014,36	~~42 819~~
		Строительно-монтажных работ				24014	~~42 819~~
		Оборудования					0
		Итого по смете, в том числе				24014	~~42 819~~
		Строительно-монтажных работ				24014	~~42 819~~
		Оборудования					0
Смета	Смета	2-1-2	**Надземная строительная часть здания /АР/** РАЗДЕЛ 1.=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ= МОНОРЕЛЬС				

3	31	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,6156	553900,59	340981,2
4	32	ССЦ РК 8.04-08-2018 Таблица 6 пункт 2	Надбавка за марку стали С245	тн	0,6156	6233,76	3837,5
5	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	17,8524	182,78	3263,2
		Итого по разделу 1, в том числе					**348 082**
		Строительно-монтажных работ					**348 082**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 3 =КРОВЛЯ /лист 2 разрез 1-1 и лист 7/ =				
6	35	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	/лист 7 Опорный элемент и элемент жесткости/ Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,6552	323702,32	212089,76
7	36	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6552	474423,48	310842,26
8	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,6994	182,78	3233,57
9	38	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	/лист 7 поз 2/ Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	80,65	5930,14	478265,94
10	39	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	/лист 7 и лист 2 разрез 1-1/ Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32,1	4094,23	131328,63
11	40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,1	888,48	28520,29
12	41	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	32,1	1293,95	41535,75
13	42	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	3,96756	20354,76	80758,73
14	43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32,1	412,42	13228,83

15	44	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32,1	4091,23	131328,63
		Итого по разделу 3, в том числе				131328	**~~1 431 132~~**
		Строительно-монтажных работ				131328	**~~1 431 132~~**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 4.=ДВЕРИ, ОКНА=				
			ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
16	45	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3721,14	14065,93
17	46	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	63873,36	241441,3
			ОКНА				
18	47	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	4508,67	10144,49
19	48	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой, двухкамерные - пенал и поворотная створка ГОСТ 30674-99	~~м2~~	~~2,25~~	~~20104,2~~	~~45234,45~~
20	49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,83	3711,81	6792,6
		Итого по разделу 4, в том числе				222 444	**~~317 679~~**
		Строительно-монтажных работ				222 444	**~~317 679~~**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 5.=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /лист 3 прим.4/=				
21	50	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	~~10,25~~	~~9596,76~~	~~98196,07~~
		Итого по разделу 5, в том числе					**~~98 196~~**
		Строительно-монтажных работ					**~~98 196~~**
		Оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 6.=КРЫЛЬЦО Кр-1=				
22	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	23359,26	9343,71
23	52	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	2,68	32752,87	87777,71
24	53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0547	230493,6	12608
		Итого по разделу 6, в том числе					**109 729**
		Строительно-монтажных работ					**109 729**

		Оборудования					0
		Итого по смете, в том числе				861584	~~2 304 819~~
		Строительно-монтажных работ				861584	~~2 304 819~~
		Оборудования					0
Смета	Смета	2-1-3	Отделочные работы				
			РАЗДЕЛ 1.=ПОЛЫ=				
25	54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	/Бетон В15/ Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6.528	28230,59	184289,29
26	55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6382592	25039,88	15981,93
27	56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1342592	228479,4	30675,47
28	57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.504	214631,64	108174,34
29	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М200/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21.76	1034,42	22509,07
30	59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	/до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21.76	456,06	9924,09
31	60	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	21.76	3898,14	84823,39
32	61	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015	/до толщ. 30мм/ Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	21.76	838,73	18250,79
			ПЛИНТУС				
33	62	1111-0101-3903 РСНБ РК 2015	Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство	м плинтусов	18.4	1050,6	19331,16
		Итого по разделу 1, в том числе					493 960
		Строительно-монтажных работ					493 960
		Оборудования					0
		Итого по смете, в том числе					493 960
		Строительно-монтажных работ					493 960
		Оборудования					0
Смета	Смета	2-1-4	Технология производства				
34	65	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4	8521.63	34086,53

35	66	2302-0101-0237 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	~~9056.88~~	~~18113,76~~	
36	67	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2297.16	4594,32	
37	69	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5568.48	22273,92	
38	71	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2886.84	~~17321,04~~	5774
39	72	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5568.48	~~11136,96~~	
40	73	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3040.2	6080,4	
41	74	2302-0302-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4816.8	9633,6	
42	75	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	~~2661.12~~	~~5322,24~~	
43	76	2304-1012-1106 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	2	20589.12	41178,24	
44	77	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3387.62	6775,23	
45	78	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43292.88	86585,76	
46	79	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр ~~50~~ мм Установка диам. 100.	фильтр	1	~~50900.26~~	~~50900,26~~	
47	80	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3387.62	3387,62	
48	81	Прайс-лист ТОО "AWT-Казахстан"	Клапан регулировки давления ВЧШГ, фланцевый 50мм, Ру	шт	1	1334909.01	1334909,01	
49	82	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	3403.61	6807,22	
50	83	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0.064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	52155.05	52155,05	
51	84	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	36899.38	36899,38	
52	85	Прайс-лист ТОО "Грундфос Казахстан"	Многонасосная установка повышения давления,GRUNDFOS Hydro Multi-E 3 CRE20-7, Q	шт	1	10869196.95	10869196,95	
53	86	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0.11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	~~41754.94~~	~~83509,87~~	

54	87	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7-7, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	57390	114780
55	88	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб стальные	м трубопровода	10	2986,73	29867,35
56	92	5110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Таль ручная червячная ТРЧ, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 2,5 м	шт.	1	29804	29804
57	93	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	585,36	29268
58	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	111,67	558,39
59	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10	91,39	913,93
		Итого по смете, в том числе				12 580 878	~~12 906 059~~
		Строительно-монтажных работ				12 551 074	~~12 761 475~~
		Оборудования				29804	~~144 584~~
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ, в том числе				13 558 632	~~15 747 656~~
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ				13 528 828	~~15 603 072~~
		ОБОРУДОВАНИЯ				29804	~~144 584~~

Итого без оборудования	Тенге	13 528 828	~~15 458 488~~
Оборудование	Тенге	29804	~~144 584~~
Прочие	Тенге		0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	222 877	~~247 336~~
ИТОГО с временными	Тенге	14 152 705	~~15 705 824~~
Доволнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	445 810	~~494 733~~
Итого с зимними	Тенге	14 598 515	~~16 200 557~~
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	14 628 318	~~16 345 141~~
В ценах 2020 года	Тенге	15 893 971	~~17 758 775~~
НДС 12%	Тенге	1 807 217	~~2 131 053~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	17 800 628	**~~19 889 828~~**

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Посохов В.А.
Эксперт технического надзора
АО "Казахстанская ипотечная компания" КЗ41VJC00029390

расценки

Заказчик УДП РК

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) № 21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за август месяц 2020 г.

№ п.п	№ по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
	Смета	7-1-1	**Благоустройство территории**				
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Планировка территории/ Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	89,19	70.74	6308,96
2	2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Недостаток грунта/ Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	317,3	320.10	101566,49
3	3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	507,68	65,88	33445,96
4	4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	406,46	90,06	36605,20
5	5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1625,84	8,31	13500,28

6	6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,62	3076,22	23440,80
7	7	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68.6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	50,8	804,68	40877,74
8	8	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	/до толщ. 10 см/ Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие до 68.6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	50,8	-237,39	-12059,41
9	9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	/Марка I/ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	~~50,8~~	~~1664,20~~	~~84541,36~~
10	10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	/до толщ. 6 см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	~~50,8~~	~~729,99~~	~~37083,49~~
11	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	/Тип А Марка I/ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	~~50,8~~	~~1604,57~~	~~81542,16~~
12	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	~~20,6~~	~~2628,74~~	~~54152,04~~
13	13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 1000х300х150/	м3	~~0,0652~~	~~35738,28~~	~~30920,76~~
		Итого по смете, в том числе:				243686	~~531 896~~
		Строительно-монтажных работ				243686	~~531 896~~
		Оборудования					**0**
			Итого без оборудования	Тенге		243686	~~531 896~~
			Оборудование	Тенге			0
			Прочие	Тенге			0
			Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге		3899	~~8 510~~
			ИТОГО с временными	Тенге		247585	~~540 406~~
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге		7798	~~17 023~~
			Итого с зимними	Тенге		255384	~~557 429~~
			Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге			~~557 429~~
			В ценах 2020 года	Тенге		272471	~~605 639~~

НДС 12%	Тенге	33292 72677
ВСЕГО по акту	**Тенге**	310268 ~~678 316~~

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Посохов В.А.
Эксперт Технического надзора
Аттестат № KZ11VJE00029390
от 24.04.2017

Заказчик	УДП РК
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС
Договор подряда (контракт) №	21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №6 за август месяц 2020 г.

№ п.п	№по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7.00
	Смета	2-6-1	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения (работы взамен не выполняемых)**				
			РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	1101-0205-0905 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени эксплуатации машин - 1,12	м3 грунта	23	24191,05	556 394,02
2	2	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	150	409,53	61 428,69
3	3	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов /непостановий грунт/ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	285	270,00	76 950,00
4	4	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	~~[illegible]~~ 432	277,05	119636 ~~267 788,81~~
		Итого по разделу 1, в том числе строительно-монтажных работ оборудования				214458	~~902 562~~ ~~902 562~~ 0
			РАЗДЕЛ 2.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=				
5	5	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	878473,51	17 569,47

6	6	Прайс-лист АО "Завод Полимерных Труб"	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 160/225 с 2-мя кабель-каналами ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	20,2	21029,71	424 799,99	
7	7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1981,98	7 927,91	
8	8	Прайс-лист	Отвод полиэтиленовый в ППУ изоляции в ПЭ оболочке д.160/225 с двумя кабель каналами	шт	4	45843,01	183 372,04	
9	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка термоусаживаемых муфт/ Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8 ~~25~~	1981,98	~~50 459,34~~	15848
10	10	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	8	11336,76	90 694,08	
11	11	2302-0201-6109 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	22 ~~22~~	17221,68	378 876,96	
		Итого по разделу 2, в том числе строительно-монтажных работ оборудования				1119087	~~1 462 700~~ ~~1 462 700~~ 0	
			РАЗДЕЛ 3.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=					
12	12	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4948,88	4 948,88	
13	13	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Шиберная задвижка с электроприводом VG3400SA-U04NI0150 ДУ150	шт	1	1115674,88	1 115 674,88	
		Итого по разделу 3, в том числе строительно-монтажных работ оборудования					1 120 624 4 949 1 115 675	
			РАЗДЕЛ 4.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1а)=					
14	14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка термоусаживаемых муфт/ Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	44 ~~25~~	1981,98	87 207,02	
15	15	2302-0201-6109 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	44 ~~25~~	17221,68	757 753,92	
		Итого по разделу 4, в том числе строительно-монтажных работ оборудования					844 961 844 961 0	
			РАЗДЕЛ 6. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ поз.42+43+45 спецификации /лист 5 + лист 78 разрез/					
16	18	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Щебень, гравий, галька. Погрузка (материал демонтажа покрытий)	т	638,4	226,80	144 789,12	
17	19	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	638,4	1019,52	650 861,57	
			Щебеночное покрытие					
18	21	1127-0301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1730	168,26	291 096,58	

19	22	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	173	90,06	15 580,12
20	23	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	173	8,31	1 436,52
21	24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	173	3226,41	558 169,42
22	25	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ОПОРА НА ПОПЕРЕЧНО РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 1шт	м2 покрытия	1730	1051,14	1 818 477,06
23	26	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,216	11942,40	2 579,56
24	27	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные до 3 м3. Устройство	м3	1,1	38837,94	42 721,73
25	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0549	200350,80	10 999,26
26	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,06	1119,32	4 544,45
27	30	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление конструкций. Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,223	234099,17	52 204,11
28	31	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,223	193463,45	43 142,35
29	32	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	11306,52	33 919,56
30	33	2301-0201-0255 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	29856,60	17 913,96
31	34	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0471	237780,36	11 199,46
32	35	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи92+27 и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16688	123811,70	20 661,70
33	36	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-2П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0374	338509,80	12 660,27

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1) Локальная смета Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время Сводный сметный расчет стоимости строительства Сводный сметный расчет стоимости строительства Сводный сметный расчет стоимости строительства

Заказчик УДП РК

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети связи. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №8 за август месяц 2020 г.

№ п.п	№по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7,00
	Смета	2-4-1	**Наружные сети связи**				
			РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	3,6	17129,90	61 667,63
2	2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	263,8	6050,95	1 596 239,62
3	3	1101-0206-0401 РСНБ РК 2015	Разработка барей грунта	м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки	97,75	481,63	47 078,65
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /защита полиэтиленовых труб/	м3	3,6	23022,17	82 879,79
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	66,6	4201,55	279 822,58
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	66,6	1201,75	80 036,32
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	/с коэф уплотнения 1,1/ Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	73,26	1419,12	103 964,73
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	231,95	1201,75	278 745,08

9	9	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	/погрузка от разработки/ Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	136,26	518,45	70 644,41
10	10	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	286,146	1019,52	291 731,57
		Итого по разделу 1, в том числе					**2 892 810**
		строительно-монтажных работ					**2 892 810**
		оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 2 =МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=				
11	14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,28	228923,02	521 944,49
12	15	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1896	744,07	1 410 758,81
13	27	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	57	254,13	14 485,39
14	28	СТПРАЙС	Стоимость трубы полиэтиленовой защитной д.40мм	м	4176	279,41	1 166 802,23
15	29	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98 (кронштейны, хомуты)	шт.	1100	1110,24	1 221 264,00
16	30	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,19336	918371,52	177 576,32
		Итого по разделу 2, в том числе					**4 512 831**
		строительно-монтажных работ					**4 512 831**
		оборудования					**0**
		Итого по смете, в том числе					**7 405 642**
		строительно-монтажных работ					**7 405 642**
		оборудования					**0**
			Итого без оборудования	Тенге			7 405 642
			Оборудование	Тенге			0
			Прочие	Тенге			0
			Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге			118 490
			ИТОГО с временными	Тенге			7 524 132
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге			237 010
			Итого с зимними	Тенге			7 761 142
			Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге			7 761 142

В ценах 2020 года	Тенге	8 432 376
НДС 12%	Тенге	1 011 885
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**9 444 261**

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

расценки

Заказчик УДП РК

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район микрорайона Коркем

Договор подряда (контракт) № 21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №9 за август месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
	Смета	**2-7-1**	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения /работы взамен невыполняемых/**				
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж резервуара V-50м3				
1	1	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30	378,03	11 341,00
2	2	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30	25,80	774,22
3	3	1109-0202-0110 РСНБ РК 2015	Резервуар стальной вместимостью до 50 м3. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	10	266202,89	2 662 028,95
		Итого по разделу 1, в том числе					**2 674 144**
		строительно-монтажных работ					**2 674 144**
		оборудования					**0**
			РАЗДЕЛ 2.=ВОДООТВЕДЛНИЕ				
4	4	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4387	1691,43	7 420 289,72
5	5	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	120	761,40	91 368,00

6	6	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3387,62	3 387,62
7	7	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	43292,88	43 292,88
8	8	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2059,75	6 179,26
9	9	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	24599,16	73 797,48
10	10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,24	732805,95	175 873,43
11	11	СТПРАЙСЛИСТ	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 110/180 с кабель-каналом ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	240	20663,09	4 959 141,41
12	12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	878473,51	47 437,57
13	13	СТПРАЙСЛИСТ	Гибкий трубопровод для холодного водоснабжения в однотрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции с несущей трубой из ПНД ПЭ SDR17 160/225 с 2-мя кабель-каналами ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС	м	54,35	21029,71	1 142 964,52
14	14	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	956,99	5 741,95
15	15	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	~~52155,05~~	~~156 465,14~~
		Итого по разделу 2, в том числе				13921789	~~14 125 939~~
		строительно-монтажных работ					~~14 125 939~~
		оборудования					0
		Итого по смете, в том числе					~~16 800 083~~
		строительно-монтажных работ				16196933	~~16 800 083~~
		оборудовании					0
			Итого без оборудования	Тенге		16196933	~~16 800 083~~
			Оборудование	Тенге			0
			Прочие	Тенге			0
			Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге		259151	~~268 801~~
			ИТОГО с временными	Тенге		16456084	~~17 068 884~~

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	518367	~~537 670~~
Итого с зимними	Тенге	16944451	~~17 606 554~~
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	16 944451	~~17 606 554~~
В ценах 2020 года	Тенге	18 442 512	~~19 129 283~~
НДС 12%	Тенге	2 213101	~~2 295 514~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	20 055 613	~~21 424 797~~

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Посеков В.А.

расценки

Экз. Нурая

Заказчик	ГУ "УДП РК"
Исполнитель	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	"Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз. Боровое"
Объект	Наружные сети электроснабжения. Район микрорайона Коркем
Договор подряда (контракт) №	21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №10 за август месяц 2020 г.

№ п.п	№ п.по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Смета		2-3-1	**Наружные сети электроснабжения**				
			РАЗДЕЛ 1.=ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	1308-0101-0101 РСНЬ РК 2015	/п.39 лист19/ Демонтаж - Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА	шт.	2	26339,825	52 679,65
2	2	1308-0303-0604 РСНЬ РК 2015	/п.41 лист19/ Демонтаж - Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А	шт.	2	2729,33	5 458,65
3	3	1308-0303-0603 РСНЬ РК 2015	/п.43 лист19/ Демонтаж - Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А	шт.	1	1837,48	1 837,48
		Итого по разделу 1, в том числе:					**59 975,78**
		Строительно-монтажных работ					**59 975,78**
		Оборудования					**-**
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ=				
			КАБЕЛИ И МУФТЫ				
4	47	1308-0201-2501 РСНЬ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	11252,58	180 041,24
5	48	2306-1703-1302 РСНЬ РК 2015	/сеч.16-35мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	9699,48	155 191,68
6	49	1308-0201-2503 РСНЬ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт	14	16359,04	229 026,56
7	50	2306-1703-1303 РСНЬ РК 2015	/сеч.70-150мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт	14	16702,20	233 830,80
8	53	1308-0201-2701 РСНЬ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	14	5513,69	77 191,70

9	54	2306-1703-1202 РСНБ РК 2015	/сеч.10-35мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	14	18881,64	264 342,96
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО1				
10	80	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	3372,17	3 372,17
11	81	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	78952,32	78 952,32
12	82	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4557,61	9 115,21
13	83	Прейскурант ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАТ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32П-35А 3Р220 250А ИЭК	шт	2	8 125,90	16 251,79
14	84	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	56904,12	56 904,12
15	85	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2245,64	13 473,83
16	86	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	463,32	2 779,92
17	87	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	6	27799,20	166 795,20
18	88	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	1	889,92	889,92
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО2 - ПО5 - 4шт				
19	89	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	3372,17	13 488,67
20	90	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	78952,32	315 809,28
21	91	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4557,60	36 460,83
22	92	Прейскурант ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАТ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32П-35А 3Р220 250А ИЭК	шт	8	8125,89	65 007,14
23	93	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	4	56904,12	227 616,48
24	94	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2245,64	26 947,64
25	95	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	463,32	5 559,84
26	96	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	24	27799,20	667 180,80
27	97	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	4	889,92	3 559,68
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО6 - ПО9 - 4шт				
28	98	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	3372,17	13 488,67
29	99	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	78952,32	315 809,28
30	100	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4557,60	36 460,83
31	101	Прейскурант ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАТ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32П-35А 3Р220 250А ИЭК	шт	8	8125,89	65 007,14
32	102	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	4	56904,12	227 616,48
33	103	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2245,64	8 982,54
34	104	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	463,32	1 853,28

35	105	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	8	27799,20	222 393,60
36	106	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	4	889,92	3 559,68
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО10				
37	107	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	3372,17	3 372,17
38	108	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	78952,32	78 952,32
39	109	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4557,61	9 115,21
40	110	Прайс-лист ТОО "ТОРГ ОПТОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32И-35 А 3п220 250А IEK	шт.	2	8125,90	16 251,79
41	111	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	56904,12	56 904,12
42	112	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2245,64	4 491,28
43	113	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	463,32	926,64
44	114	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	3	27799,20	83 397,60
45	115	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	1	889,92	889,92
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО11 - ПО13, ПО-18 - 4шт				
46	116	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	3372,17	13 488,67
47	117	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	78952,32	315 809,28
48	118	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4557,60	36 460,83
49	119	Прайс-лист ТОО "ТОРГ ОПТОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32И-35 А 3п220 250А IEK	шт.	8	8125,89	65 007,14
50	120	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	4	56904,12	227 616,48
51	121	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2245,64	17 965,10
52	122	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	463,32	3 706,56
53	123	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	16	27799,20	444 787,20
54	124	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	4	889,92	3 559,68
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО14 - ПО17 - 4шт				
55	125	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4	3372,17	13 488,67
56	126	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	78952,32	315 809,28
57	127	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4557,60	36 460,83
58	128	Прайс-лист ТОО "ТОРГ ОПТОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32И-35 А 3п220 250А IEK	шт.	8	8125,89	65 007,14
59	129	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	4	56904,12	227 616,48
60	130	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2245,64	35 930,20
61	131	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	463,32	7 413,12
62	132	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	32	27799,20	889 574,40

63	133	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	4	889,92	3 559,68
			ОБОГРЕВ ТРУБ				
64	189	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	89	988,88	88 010,30
65	190	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфта концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со сравнными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86	шт.	89	11713,68	1 042 517,52
			ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
66	191	1308-0301-0801 РСНБ РК 2015	Компенсатор синхронный мощностью до 16 МВХА. Монтаж оборудования	шт.	4	1366305,48	5 465 221,90
67	192	Прейс-лист ТОО "НИПИ ОПЛ"	Устройство компенсации реактивной мощности 10кВар	шт.	4	169 158,93	676 635,71
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
68	193	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	330	582,10	192 092,93
69	194	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм.Монтаж оборудования	шт.	84	5611,65	471 378,41
		Итого по разделу 2, в том числе:					**14 658 380**
		Строительно-монтажных работ					13 689 212
		Оборудования					969 168
		Итого по по смете, в том числе:				13587808	**14 718 356**
		Строительно-монтажных работ				12618641	13 749 188
		Оборудования					969 168
			Итого без оборудования	Тенге		12618641	13 749 188
			Оборудование	Тенге		969168	969 168
			Прочие	Тенге			0
			Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге		201858	219 987
			ИТОГО с временными	Тенге		12820538	13 969 175
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге		403347	440 029
			Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге		13224386	15 378 372
			В ценах 2020 года	Тенге		15421105	16 708 393
			НДС 12%	Тенге		1850533	2 005 007
			ВСЕГО по акту	**Тенге**		17271638	**18 713 400**

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

расценки

Заказчик	УДП РК
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Благоустройство территории
Договор подряда (контракт) №	21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №12 за август месяц 2020 г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Смета		**7-1-1**	**Благоустройство территории (работы взамен не выполняемых)**				
1		1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	11,1818	234099,17	2617650,10
2		2105-0111-0106 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-306, толщиной 3 мм из углеродистой стали	т	8,301762	310922,28	2581202,77
3		2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	2,880024	260127,72	749174,08
4		2113-0803-0102 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 /сетка притеняющая ПЭ100/	10 м2	~~5,165~~	~~4215,24~~	~~217759,30~~
5		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	~~1032,2~~	~~111,67~~	~~115377,44~~
6		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	~~1032,2~~	91,39	~~94424,15~~
		Итого по смете, в том числе:					~~6 375 588~~
		Строительно-монтажных работ					~~6 375 588~~
		Оборудования					**0**
			Итого без оборудования	Тенге		5948026	~~6 375 588~~
			Оборудование	Тенге			0
			Прочие	Тенге			0

Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	95168	~~102 009,~~
ИТОГО с временными	Тенге	6043194	~~6 477 597~~
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	190361	~~204 044,~~
Итого с зимними	Тенге	6233555	~~6 681 642,~~
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	6233555	~~6 681 642~~
В ценах 2020 года	Тенге	6772673	~~7 259 513~~
НДС 12%	Тенге	812721	~~871 142~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	7585394	~~8 130 655~~

Заказчик

ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

расценки

Заказчик	УДП РК
Подрядчик	ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка	Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое
Объект	Наружные сети электроснабжения. Район поляны Абылайхана до ГКНС
Договор подряда (контракт) №	21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №7 за август месяц 2020 г.

№ п.п	№по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7.00
	Смета	**2-2-1а**	**Наружные сети электроснабжения (работы взамен не выполняемых)**				
			РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	1	1101-0205-0905 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	256,94	25918,97	6 659 621,73
		Итого по разделу 1, в том числе строительно-монтажных работ					**6 659 622**
		оборудования					**6 659 622**
							0
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ= ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ - 2шт				
2	2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М600/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	4771,90	954,37
3	3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	21280,83	2 553,69
4	4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,54	24019,71	12 970,64
5	5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д 10/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	214631,64	3 069,23
6	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д 12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0194	206710,92	4 010,19

7	7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0198	341408,57	6 759,89
8	8	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,6	1600,56	15 365,38
9	9	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,8	174,96	5 038,85
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	819,80	3 935,02
11	11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	/п.1 лист35/ Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,005	92559,25	93 022,04
12	12	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	855	723,60	618 678,00
13	13	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	315	420,07	132 322,66
14	14	Прайс-лист ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кабельный лоток - секция прямая длиной 2м ЛЛ-750	шт	100	8154,96	815 496,43
15	15	Прайс-лист ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кабельный лоток - крышка прямой секции длиной 2м КЛ-750	шт	100	7069,18	706 917,86
16	16	Прайс-лист ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кабельный лоток - соединитель шарнирный ЛЛ-СШ	шт	200	821,57	164 314,29
17	17	Прайс-лист ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кабельный лоток - скрепа крепления крышки ЛЛ-Ск-700	шт	200	226,61	45 321,43
18	18	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	115	4050,00	465 750,00
19	19	2306-1710-2208 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка, шарнирного типа высотой 100 мм, длиной 450 мм	шт	115	807,84	92 901,60
20	20	2306-1710-2407 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	115	2299,32	264 421,80
			КАБЕЛИ И МУФТЫ				
21	21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	/п.16+п.19+п.22+п.25 лист35/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	855	201,95	172 659,04
22	22	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	/лист 5 спец./ Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	6,27	49716,72	311 723,83
23	23	2306-0603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,0434	747123,48	32 425,16
24	24	1308-0201-2705 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	13836,78	27 673,55

25	25	2306-1703-1205 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-10ПН-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	52066,80	104 133,60
			КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА				
26	26	1308-0101-2704 РСНБ РК 2015	/п.53 лист 35/ Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора и линии. Монтаж оборудования	ячейка	2	611282,10	1 222 564,18
27	27	5108-0301-0901 РСНБ РК 2015	Ячейки высоковольтные модели ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	2	2710060,00	5 420 120,00
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО15х 1шт				
28	28	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	3372,17	3 372,17
29	29	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	78952,32	78 952,32
30	30	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4557,60	9 115,21
31	31	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32И-35А 30220 250А IEK	шт	2	8125,89	16 251,79
32	32	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	56904,12	56 904,12
33	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2245,64	6 736,91
34	34	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт.	3	463,32	1 389,96
35	35	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	6	27799,20	166 795,20
36	36	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	1	889,92	889,92
			ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО37х - 1шт				
37	37	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	3372,17	3 372,17
38	38	2307-0201-0916 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	78952,32	78 952,32
39	39	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4557,60	9 115,21
40	40	Прайс-лист ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК КАЗ"	Выключатель-разъединитель на ток 250А ВР32И-35А 30220 250А IEK	шт	2	8125,89	16 251,79
41	41	2307-0201-1101 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	1	56904,12	56 904,12
42	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2245,64	13 473,83
43	43	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327 1-2010	шт.	6	463,32	2 779,92
44	44	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы ITR3	шт.	12	27799,20	333 590,40

45	45	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	м	1	889,92	889,92
			ОБОГРЕВ ТРУБ				
46	46	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	792	80,72	63 921,70
47	47	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	792	311,36	246 601,71
48	48	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	792	62,64	49 610,88
49	49	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,792	276491,88	218 981,57
50	50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	187	201,95	37 762,86
51	51	2306-0515-0203 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 230 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	187	2277,72	425 933,64
52	52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный вывод	шт	700	3745,36	2 621 753,70
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
53	53	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	582,10	8 731,50
54	54	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	5611,65	22 446,59
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
			Ограждение для ДГУ 65-5 - 1шт				
55	55	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	/Изготовление конструкций/ Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,46118	234099,17	107 961,85
56	56	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,46118	162641,74	75 007,12
57	57	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1656	280451,16	46 442,71
58	58	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,14603	283211,64	41 357,39
59	59	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	241876,80	13 678,14
60	60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,093	230493,60	21 435,90

61	61	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под столбы бетонные из бетона В15. Устройство	м3	0,36	32063,60	11 542,90
62	62	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12	829,68	9 956,10
63	63	2105-0108-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12	1826,28	21 915,36
64	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,7531	111,67	2 317,65
65	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,7531	91,39	1 896,71
			Фундаменты под ДГУ 65-5 и 88-3 - 3шт				
66	66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ. 100мм. Устройство	м3 основания	2,331	7012,98	16 347,27
67	67	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения из бетона В15 толщ. 200мм. Устройство	м3	4,5	29685,54	133 584,92
68	68	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09327	246607,20	23 001,05
69	69	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 511-1011 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,28089	283211,64	79 551,32
70	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,6	1119,32	30 893,27
71	71	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	502089,44	4 518,81
72	72	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	518,40	4 665,60
73	73	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	564659,23	10 163,87
74	74	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	1600,56	28 810,08
			Ограждение для ДГУ 200-3				
75	75	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление конструкций/ Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,63759	234099,17	149 259,29
76	76	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,63759	162641,74	103 698,74
77	77	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2304	280451,16	64 615,95
78	78	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 511-1011 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,18056	283211,64	51 136,69

79	79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07163	241876,80	17 325,63
80	80	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,155	230493,60	35 726,51
81	81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под столбы бетонные из бетона В15. Устройство	м3	0,36	32063,60	11 542,90
82	82	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	19	829,68	15 763,83
83	83	2105-0108-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19	1826,28	34 699,32
84	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,69163	111,67	3 204,20
85	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,69163	91,39	2 622,23
			Фундаменты под ДГУ 200-3				
86	86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ. 100мм. Устройство	м3 основания	1,296	7012,98	9 088,83
87	87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения из бетона В15 толщ. 200мм. Устройство	м3	2,5	29685,54	74 213,84
88	88	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05188	246607,20	12 793,98
89	89	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1273	283211,64	36 052,84
90	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,32	1119,32	16 028,69
91	91	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	502089,44	1 506,27
92	92	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	518,40	1 555,20
93	93	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	564659,23	5 646,60
94	94	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	1600,56	16 005,60
95	95	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка оповещательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,743	36341,69	208 710,29
96	96	СТ	Лента сигнальная	м	5743	115,38	662 618,83
		Итого по разделу 2, в том числе					**17 515 448**
		строительно-монтажных работ					**12 062 825**

			оборудования				**5 452 624**
			РАЗДЕЛ 3.=Переноска строительных материалов на гору вручную=				
97	97	СТ	ПК28+74 - ПК35+70. Перенос (с подъемом) строительных материалов вручную (кабель) Hср-29,85 м, Lср-348м	тн	15,957	37184,10	593 346,64
98	98	СТ	ПК24+00 - ПК28+74. Перенос (с подъемом) строительных материалов вручную (кабель) Hср-40,75 м, Lср-237м	тн	4,339	37072,64	160 858,19
99	99	СТ	ПК28+74 - ПК35+70. Перенос (с подъемом) строительных материалов вручную (кабельные лотки) Hср-29,85м, Lср-348м	тн	13,607	37184,10	505 964,02
100	100	СТ	ПК24+00 - ПК28,74. Перенос (с подъемом) строительных материалов вручную (кабельные лотки) Hср-40,75м, Lср-237	тн	8,245	37072,64	305 663,93
			Итого по разделу 3, в том числе				**1 565 833**
			строительно-монтажных работ				**1 565 833**
			оборудования				**0**
			Итого по смете, в том числе				**25 740 903**
			строительно-монтажных работ				**20 288 279**
			оборудования				**5 452 624**

Итого без оборудования	Тенге	20 288 279
Оборудование	Тенге	5 452 624
Прочие	Тенге	0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	324 612
ИТОГО с временными	Тенге	20 612 892
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	649 306
Итого с зимними	Тенге	21 262 198
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	26 714 822
В ценах 2020 года	Тенге	29 025 293
НДС 12%	Тенге	3 483 035
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**32 508 328**

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акматамбетов Ж.К.

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

расценки